



Acta no. 30

**Trigésima Sesión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 27 de mayo del año 2021** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la **Trigésima** Sesión Extraordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Registro de Asistentes
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
4. Validación de las modificaciones y avances de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - Siendo las 13:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistentes, en presencia de los vocales de control y vigilancia quienes corroboran que los asistentes se encuentren registrados en la lista de asistencia. Contando con la presencia de 18 consejeros. Se entrega la lista de asistencia al C. Lic. Rubén González Juárez Secretario del H. Ayuntamiento para atención del siguiente punto.



Segundo Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo L. I. SAUL MORENO MARTINEZ, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO Y C.ING. JAFET PEREZ FLORES, quienes son representantes del H. Cabildo; así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios, C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que los consejeros, C. JORGE PEREZ TORRES, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, justifican debidamente su inasistencia, Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL, ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO y el LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES.

Tercer Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el L. I.



SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, quien manifiesta que siendo las **13:32 horas del día jueves 27 de mayo del año 2021** se declara instalada Legalmente la **Trigésima Sesión Extraordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del Consejo, C.P.C. **DANIEL NIETO CARAVEO** expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2021, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Interviene el Ingeniero Jafet Pérez Flores en relación a la disminución al presupuesto de la obra de pavimentación de la calle niños héroes en el ejido san marcos, solicitando los motivos que dieron origen a la disminución, interviniendo para ello el director de obras públicas Arq. Jorge García Rangel quien explica las circunstancias que lo motivaron.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.



Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al L.I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 13:55 horas del día viernes 27 de mayo del año 2021** se declara clausurada la **Trigésima** Sesión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.



CONSEJEROS MUNICIPALES

L.I. SAUL MORENO MARTINEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

ING. JAFET PEREZ FLORES

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JESÚS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. RICARDA LOPEZ ROBLES

PUENTE DEL CARMEN

C. HELIODORO PEREZ ELIAS

SANTA CATARINA

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

CAPULIN

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO



C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
EL JABALI

C. MA. ESTELA VEGAS SALAS
SAN JOSE DE GALLINAS

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ
SECTOR SAN JUAN

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES
PLAZUELA

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES
SAN JOSE DEL TAPANCO

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ARQ. ADRIA ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES
ENCARGADO DE DESPACHO SASAR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

27 DE MAYO DE 2021

EJERCICIO 2021					
OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,130,000.00	1,130,000.00		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 75,000.00	75,000.00		
MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CAÑADA GRANDE	\$ 180,000.00		180,000.00	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGTUD, BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 217,000.00		217,000.00	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 1,602,000.00	\$ 1,205,000.00	\$ 397,000.00	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-270 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 290,000.00	290,000.00		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 73,000.00	73,000.00		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HERDES, DE CALLE LAZARD GARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 415,000.00	415,000.00		
PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEM, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 44,000.00	44,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 890,000.00	443,000.00	397,000.00	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 1,602,000.00	\$ 1,205,000.00	\$ 397,000.00	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE					
ACTUAL	LOCALIDAD	CORRECCION			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD AL CAD 0-173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102-492 AL KM. 102-595 LADO DERECHO)			



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



31 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO			ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PRDD, FIN. SUMA	BENEF. FB	AVANCE FB	AVANCE FN
				FISM	FAFM	FAFM 2021			FISM 2021	FAFM 2021				
	TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2021		\$ 137,918,823.14	\$ 71,728,948.00	\$ 66,373,820.00	\$ -	\$ -	\$ 10,431.55	\$ 5,823.59	\$ 16,255.14	\$ -			
	SUMAS DE PRIORIZACIÓN		\$ 137,918,823.14	\$ 71,728,948.00	\$ 66,373,820.00	\$ -	\$ -	\$ 10,431.55	\$ 5,823.59	\$ 16,255.14	\$ -			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO													
AS 1	APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRÍO CON COBIJAS	RIOVERDE	100,000.00		100,000.00							0%	0%	
AS 2	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00							0%	10%	
	SUBTOTAL		\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	DEPORTE													
D 1	MEJORAMIENTO CON TECHAZO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE CANADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	1,030,000.00	954,979.08	1,028,886.37				1,013.63	1,313.63		0%	0%	
D 2	PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCIÓN NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCIÓN NACIONAL	1,350,000.00	900,000.00	1,347,547.40				2,452.60	2,452.60		0%	0%	
	SUBTOTAL		\$ 2,380,000.00	\$ -	\$ 2,376,233.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,766.23	\$ 3,766.23	\$ -			
	VIVIENDA													
V 1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	360,000.00	354,979.08					5,020.92	5,020.92		0%	0%	
V 3	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	500,000.00	500,000.00								0%	0%	
V 4	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	500,000.00	500,000.00								0%	0%	
	SUBTOTAL		\$ 1,360,000.00	\$ 1,354,979.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020.92	\$ -	\$ 5,020.92	\$ -			
	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA													
IA 1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO	RIOVERDE	500,000.00	500,000.00								0%	0%	
IA 2	ADQUISICIÓN DE FORRAJE	RIOVERDE	500,000.00	500,000.00								0%	0%	
	SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	AGUA POTABLE													
AP 1	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMIILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMIILLAS	1,608,000.00	1,608,000.00								0%	0%	
AP 2	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN DE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADA	95,000.00	95,000.00								0%	0%	
AP 3	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO I MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,550,000.00	2,550,000.00								0%	0%	
	SUBTOTAL		\$ 4,263,000.00	\$ 1,793,000.00	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	ALCANTARILLADO Y DRENAJE													
AD 1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,130,000.00	1,130,000.00								0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



31 DE MAYO DE 2021

CLAVE PSM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PRD. FIN SUMA	BENEF	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FSM	PAFM			FISM 2021	PAFM 2021				
AD 1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC EL SOLEO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,400,000.00	1,400,000.00						-		0%	0%
AD 2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOCARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,040,000.00	1,040,000.00						-		1%	0%
AD 4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,746,000.00		2,737,942.64			2,057.36	2,057.36	2,057.36		0%	0%
AD 5	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO J. MADRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,360,000.00		1,350,000.00					-		0%	0%
AD 6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,470,000.00		1,470,000.00					-		0%	0%
AD 7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,200,987.24	1,204,090.37				1,696.87	1,696.87	1,696.87		0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 10,335,987.24	\$ 4,774,090.37	\$ 5,557,942.64	\$ -	\$ -	\$ 1,956.87	\$ 2,057.36	\$ 3,964.23	\$ -	0%	0%
	DESARROLLO URBANO												
DU 1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	560,000.00	560,000.00						-		0%	0%
DU 2	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,212,752.24	3,212,752.24						-		0%	0%
DU 3	CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. SIN EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,746,975.00	3,748,975.56						-		1%	0%
DU 4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ELI PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	900,486.33	909,486.33						-		0%	0%
DU 5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE ELI PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	273,602.00	273,602.00						-		0%	0%
DU 6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	431,500.00	431,500.00						-		10%	0%
DU 7	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	596,431.13	596,431.13						-		0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



27 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021				
DU 8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDELETAS EN CALLE RAYON DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA. EN LOS ANGELES. RIOVERDE. S.L.P.	LOS ANGELES	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 9	CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA. LOS ANGELES. RIOVERDE. S.L.P.	LOS ANGELES	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 10	LOS ANGELES. RIOVERDE. S.L.P. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES. LOS ANGELES. RIOVERDE. S.L.P.	LOS ANGELES	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 11	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-270 AL PONIENTE. LOS ANGELES. RIOVERDE. S.L.P.	LOS ANGELES	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO. EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	PEDREGAL	1,647,709.37	1,647,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO. DE CALLE PROLOGACION DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO. EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS. RIOVERDE. S.L.P.	PEDREGAL	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDELETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR. DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,571,892.43	1,571,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 15	BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102-422 AL KM. 103+595 LADO DERECHO)	PUENTE DEL CARMEN	1,881,000.00	1,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD. DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUHTEMOC. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,666,420.73	3,666,420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR. DE CALLE CARRANZA A CALLE CUHUATEMOC. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,564,000.00	3,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0%	0%	
DU 18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIFLA. DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	900,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	30%	50%	
DU 19	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE. S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2%	0%	
DU 20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS. DE CALLE AV. VERASTEGUIA TOPAR. COLONIA AZAHARES. RIOVERDE. S.L.P.	RIOVERDE	1,509,350.46	1,509,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3%	0%	
DU 21	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO. DE CALLE 2 DE ABRIL. A CALLE 5 DE FEBRERO. RIOVERDE. S.L.P.	RIOVERDE	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2%	0%	
DU 22	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ARISTA A TOPAR. COL. SANTA JULIA. RIOVERDE. S.L.P.	RIOVERDE	482,567.89	482,567.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	7%	40%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



CLAVE RSM	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021				
DU 23	PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO ROSZCORTINES DE CALLE MARGANO MATAHOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,600,000.00	3,600,000.00						-		0%	0%
DU 24	PAVIMENTACION DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES GIL A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,344,689.80	1,344,689.80						-		0%	0%
DU 25	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,768,606.84	3,768,606.84						-		0%	0%
DU 26	PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADAD DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,024,669.13	1,024,669.13						-		0%	0%
DU 27	PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	903,838.26	903,838.26						-		0%	0%
DU 28	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO IMADEIRO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	250,000.00	250,000.00						-		0%	0%
DU 30	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	770,794.36	770,794.36						-		0%	0%
DU 31	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,323,626.27	1,323,626.27						-		0%	0%
DU 32	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NINOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARONAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	2,905,382.30	2,905,382.30						-		3%	0%
DU 33	PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR GAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,036,090.78	1,036,090.78						-		25%	50%
DU 34	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE 30 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	939,970.66	939,970.66						-		0%	0%
DU 36	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN RIOVERDE, S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	2,013,407.45	2,013,407.45						-		0%	0%
DU 38	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,091,031.65	2,091,031.65					2,091,031.65	-		0%	0%
DU 37	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. CARLOS JONGTUD BARRIOS, BLVD. FERROCARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,468,136.33	3,468,136.33					3,468,136.33	-		0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



17 DE MAYO DE 2021

CLAVE POL.	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS		PRDO. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			TOTAL	FISM	FAM	ESTATAL	FEDERAL	FSM 2021	FAFM 2021				
DU 38	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN/ COL ISLA DE SAN PABLO, COL SANTA CECILIA, COL SAN RAFAEL, COL FRONTERA, COL SAN JOSE, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL VICTORIA, COL CRUZ VERDE, COL SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEON FRANCO, COL MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO II, ADO. ORIENTE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3 750,194.91		3 750,194.91							0%	0%
DU 39	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	240,000.00		240,000.00							0%	0%
DU 40	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00		320,000.00							0%	0%
DU 41	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	55,000.00		55,000.00							0%	0%
DU 42	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00							0%	0%
DU 43	PAVIMENTACION DE CALLE CUJUTELOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORTA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,195,000.00	1,191,486.24				3,513.76	3,513.76			0%	0%
DU 44	REHABILITACION DE ANIDADOR/CELO FOTOSINO ENTRE CALLE C/LO FOTOSINO A CALLEJON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,828,000.00	1,828,000.00								0%	0%
DU 45	PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,130,000.00	1,130,000.00								0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 71,217,157.71	\$ 61,894,281.06	\$ 9,319,362.89			\$ 3,513.76	\$ 3,513.76	\$ -		0%	0%
IC 1	INFRAESTRUCTURA CARRIETERA REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODEO, RIOVERDE, B.L.P.	EL RODEO	1,000,000.00		1,000,000.00							0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00			\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
SP 1	SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	17,893,000.00		17,893,000.00							31%	31%
SP 2	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	6,656,000.00		6,656,000.00							21%	21%
SP 3	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,255,000.00		3,255,000.00							29%	29%
SP 4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,179,000.00		1,179,000.00							32%	32%
SP 5	ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	13,500,000.00		13,500,000.00							49%	49%
	SUBTOTAL		\$ 42,473,000.00	\$ -	\$ 42,473,000.00			\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
GI 1	GASTOS INDIRECTOS MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	270,000.00		270,000.00							0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



31 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	BENEF.	AVANCE	
			FISM	FAFM	FISM 2021	FAFM 2021			FIS	FIN				
G12	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	180,000.00	180,000.00							-		3%	3%
G13	COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00						-		17%	17%
G14	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	400,000.00		400,000.00						-		3%	3%
	SUBTOTAL		\$ 1,050,000.00	\$ 180,000.00	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS													
FC1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	2,549,676.19	1,322,597.48	1,227,080.70						-		0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 2,549,676.19	\$ 1,322,597.48	\$ 1,227,080.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		