



**Acta no. 29**

**Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social  
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día miércoles 12 de mayo del año 2021** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar a cabo la **Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.**

**===== ORDEN DEL DIA =====**

1. Registro de Asistentes
2. Lista de Asistencia. *Ana Lina Maldonado*
3. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
4. Validación de Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021
5. Clausura de la sesión.

*Jaime Diaz Torres*  
**Primer Punto.** - Siendo las 13:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistentes, en presencia de los vocales de control y vigilancia quienes corroboran que los asistentes se encuentren registrados en la lista de asistencia. Contando con la presencia de 29 consejeros. Se entrega la lista de asistencia al C. Lic. Rubén González Juárez Secretario del H. Ayuntamiento para atención del siguiente punto.



**Segundo Punto.** - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo L. I. SAUL MORENO MARTINEZ, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, del ING. JAFET PEREZ FLORES, quien es representantes del H. Cabildo; así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios, C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que los consejeros, C. HELIODORO PEREZ ELIAS C. JORGE PEREZ TORRES, C. LINO REYES RIOS C. MA ESTELA VEGAS SALAS justifican debidamente su inasistencia. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL, ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO y el LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES.

*Jaime Diaz Torres*

**Tercer Punto.** - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el L. I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, quien manifiesta que siendo las 13:25 horas del día viernes 21 de abril del año 2021 se declara

*Reza Espinoza  
Hoyos de Arce*

*[Handwritten signatures and initials]*





instalada Legalmente la **Vigésima Novena Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aqui se tomen,

**Cuarto punto.** - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2021, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

**RESUELVE**

**UNICO.** - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.

**Quinto Punto.** - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al L.I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 13:45 horas del día viernes 23 de abril del año 2021** se declara clausurada la **Vigésima Novena Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aqui fueron tomados.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

12 DE MAYO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
<b>NUEVAS OBRAS/ACCIONES</b>					
ADQUISICIÓN DE FORRAJE	RIOVERDE	\$ 500,000.00			500,000.00
<b>AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO</b>					
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	\$ 160,000.00		160,000.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 280,000.00		280,000.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUAUHEMOC, DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 36,000.00		36,000.00	
MEJORAMIENTO CON TEGHADO, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	\$ 150,000.00			150,000.00
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 87,020.92		87,020.92	
<b>TOTAL DE RECURSO NECESARIO</b>		<b>\$ 1,212,020.92</b>	<b>\$ 662,020.92</b>	<b>\$ 650,000.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO</b>					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVAZERO	RIOVERDE	\$ 500,000.00			500,000.00
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 210,000.00		210,000.00	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPADIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	\$ 40,000.00		40,000.00	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUHEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 100,000.00		100,000.00	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUIA A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 75,000.00		75,000.00	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 50,000.00		50,000.00	
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS, BLVD. FERROCARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 30,000.00			30,000.00
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSE, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEON FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO (LADO ORIENTE), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 25,000.00			25,000.00
REHABILITACION DE ANODADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLE JÓN DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 82,000.00		82,000.00	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 92,547.40			92,547.40
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>					
INTERESES FISM 2021 DEL MES DE ABRIL DE 2021		\$ 5,020.92		5,020.92	





H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

12 DE MAYO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
INTERESES FAFM 2021 DEL MES DE ABRIL DE 2021		\$ 2,452.60			2,452.60
<b>REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS</b>		\$ -			
<b>TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE</b>		\$ 1,212,020.92	\$ 562,020.92	\$ 650,000.00	\$ -
<b>RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jaime Diaz Torres  
 Rosa Guerrero

Amelina Helderado

Gerardo Balderram Diaz

*[Handwritten signature]*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

12 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE FIN	
				FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2021	FAPM 2021			SUMA
	TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2021		\$ 137,918,823.14	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ 10,431.55	\$ 5,823.59	\$ 16,255.14		
	SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 137,918,823.14	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ 10,431.55	\$ 5,823.59	\$ 16,255.14		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>											
AS 1	APOYO PARA PROTECCION AL FRIJO CON COBUJAS	RIOVERDE	100,000.00		100,000.00							0%
AS 2	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00							0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
	<b>DEPORTE</b>											
D 1	MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CANADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	850,000.00		848,686.37				1,313.63	1,313.63		0%
D 2	MEJORAMIENTO CON TECHADO, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	1,350,000.00		1,347,547.40				2,452.60	2,452.60		0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 2,200,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,196,233.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,766.23</b>	<b>\$ 3,766.23</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
	<b>VIVIENDA</b>											
V 1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	360,000.00	354,979.08				5,020.92		5,020.92		0%
V 3	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00							0%
V 4	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00							0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,360,000.00</b>	<b>\$ 1,354,979.08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,020.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,020.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
IA 1	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO	RIOVERDE	500,000.00	500,000.00	0.00							0%
IA 2	ADQUISICION DE FORRAJE	RIOVERDE	500,000.00		500,000.00							0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
AP 1	AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,608,000.00		1,608,000.00							0%
AP 2	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	95,000.00		95,000.00							0%
AP 3	AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,550,000.00		2,550,000.00							0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 4,253,000.00</b>	<b>\$ 1,703,000.00</b>	<b>\$ 2,550,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
	<b>ALCANTARILLADO Y DRENAJE</b>											

*Rosendo Quezada*  
*Rafael Antonio Rodriguez*

*Jaime*

*Diaz Torres*

*500,000.00*  
*500,000.00*

*[Signature]*

*[Signature]*



*Rosa Cuello*  
*Responsible for the project*

**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.**  
**Coordinación de Desarrollo Social Municipal**  
**Programa Operativo Anual Ejercicio 2021**



12 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAPM			FISM 2021	FAPM 2021			
AD 1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO. LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,130,000.00	1,130,000.00						-	0%	0%
AD 2	BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFEO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,400,000.00	1,400,000.00						-	0%	0%
AD 3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMPOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,040,000.00	1,040,000.00						-	0%	0%
AD 4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,523,000.00	2,523,942.64				2,057.36	2,057.36	2,057.36	0%	0%
AD 5	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO L. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,350,000.00	1,350,000.00						-	0%	0%
AD 6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,470,000.00	1,470,000.00						-	0%	0%
AD 7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,205,987.24	1,204,090.37				1,896.87	1,896.87	1,896.87	0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 10,118,987.24</b>	<b>\$ 4,774,090.37</b>	<b>\$ 5,340,942.64</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,896.87</b>	<b>\$ 2,057.36</b>	<b>\$ 3,954.23</b>		
DU 1	DESARROLLO URBANO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO. LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	560,000.00	560,000.00						-	0%	0%
DU 2	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO. LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,212,782.24	3,212,782.24						-	0%	0%
DU 3	CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. SIN EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,748,975.66	3,748,945.66						-	0%	0%
DU 4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ELI PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	909,466.33	909,466.33						-	0%	0%
DU 5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE ELI PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	273,602.00	273,602.00						-	0%	0%
DU 6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	431,500.00	431,500.00						-	5%	0%

*Jaine*

*Diaz*

*Torres*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

12 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN SUMA	AVANCE FS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
DU 7	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	596,431.13	596,431.13						-	0%	0%
DU 8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	260,000.67	260,000.67						-	0%	0%
DU 9	PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,288,000.00	1,288,000.00						-	0%	0%
DU 10	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,495,000.00	2,495,000.00						-	0%	0%
DU 11	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-270 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,790,000.00	1,790,000.00						-	0%	0%
DU 12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	1,647,709.37	1,647,709.37						-	0%	0%
DU 13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLOGACION DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	1,170,000.00	1,170,000.00						-	0%	0%
DU 14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,571,892.41	1,571,892.41						-	0%	0%
DU 15	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO DE CALLE LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD AL CAD 0-173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,881,000.00	1,881,000.00						-	0%	0%
DU 16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,666,420.73	3,666,420.73						-	0%	0%
DU 17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUAUATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,564,000.00	3,564,000.00						-	0%	0%
DU 18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE PIPILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	900,000.00	900,000.00						-	0%	0%
DU 19	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00						-	0%	0%
DU 20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,434,350.46	1,434,350.46						-	0%	0%

*L. Gerardo Ballesteros Diaz*

*Jaime*

*Diaz*

*Torres*

*Miguel Angel Maldonado C*

*[Signature]*





H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



13 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FS	AVANCE FM
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
DU 21	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO. RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,190,000.00	1,190,000.00						0%	0%
DU 22	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	555,567.89	555,567.89						5%	0%
DU 23	PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES. FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,600,000.06	3,600,000.06						0%	0%
DU 24	PAVIMENTACION DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES GIL A CALLE MARIANO MATAMOROS. FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,344,689.80	1,344,689.80						0%	0%
DU 25	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,768,606.84	3,768,606.84						0%	0%
DU 26	PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO. FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,024,669.13	1,024,669.13						0%	0%
DU 27	PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA. FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	903,838.26	903,838.26						0%	0%
DU 29	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ. RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	250,000.00	250,000.00						0%	0%
DU 30	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	770,794.36	770,794.36						0%	0%
DU 31	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,323,626.27	1,323,626.27						0%	0%
DU 32	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	3,220,982.30	3,220,982.30						0%	0%
DU 33	PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,080,090.78	1,080,090.78						3%	0%
DU 34	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	939,970.68	939,970.68						0%	0%
DU 35	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,013,407.45	2,013,407.45						0%	0%
DU 36	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,091,031.65	2,091,031.65						0%	0%

Jaime Díaz Torres

Ubaldo Ballesteros

Rosa Guerrero R.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



12 DE MAYO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROG. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
DU 37	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD CARLOS JONGITUD BARRIOS. BLVD FERROCARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO. RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	3,468,136.33		3,468,136.33					-	0%	0%
DU 38	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL ISLA DE SAN PABLO. COL. SANTA CECILIA. COL. SAN RAFAEL. COL. FRONTERA. COL. SAN JOSE. CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA). COL. VICTORIA. COL. CRUZ VERDE. COL. SAN FRANCISCO. FRACC. LA HUERTA. FRACC. LEON FRANCO. COL. MARGARITAS. CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO. ALDORIENTE. RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	3,760,194.91		3,760,194.91					-	0%	0%
DU 39	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS. RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	240,000.00		240,000.00					-	0%	0%
DU 40	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00		320,000.00					-	0%	0%
DU 41	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ. EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	55,000.00		55,000.00					-	0%	0%
DU 42	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES. DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR. EN COLONIA ACCION NACIONAL. RIOVERDE S.L.P	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00					-	0%	0%
DU 43	PAVIMENTACION DE CALLE CUARTEMOC DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN. COLONIA LA MORITA. RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,195,000.00		1,195,486.24					3,513.76	0%	0%
DU 44	REHABILITACION DE ANDADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLE JON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA. RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,826,000.00		1,828,000.00					-	0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 10,774,197.71</b>	<b>\$ 61,451,281.06</b>	<b>\$ 72,225,478.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,513.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,513.76</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
IC 1	INFRAESTRUCTURA CARRETERA REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODEO. RIOVERDE. S.L.P.	EL RODEO	1,000,000.00		1,000,000.00					-	0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SP 1	SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	17,865,000.00		17,865,000.00					-	25%	25%
SP 2	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	6,656,000.00		6,656,000.00					-	16%	16%
SP 3	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,255,000.00		3,255,000.00					-	26%	26%
SP 4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,179,000.00		1,179,000.00					-	26%	26%
SP 5	ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	13,500,000.00		13,500,000.00					-	49%	49%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 42,473,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 42,473,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>											

*Handwritten signatures and notes:*  
 - "Jaime" (next to DU 37)  
 - "Aldo" (next to DU 38)  
 - "Diaz" (next to DU 39)  
 - "Tovar" (next to DU 41)  
 - "No [illegible]" (next to DU 44)  
 - "No [illegible]" (next to IC 1)  
 - "No [illegible]" (next to SP 1-5)  
 - "No [illegible]" (next to GASTOS INDIRECTOS)





H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.  
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal  
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
GI 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	270,000.00		270,000.00						8%	8%
GI 2	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	180,000.00	180,000.00							3%	3%
GI 3	COMBUSTIBLE	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00						17%	17%
GI 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	400,000.00		400,000.00						3%	3%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1,050,000.00</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ 870,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
FC 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	3,389,678.19	1,765,597.49	1,624,080.70						0%	0%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 3,389,678.19</b>	<b>\$ 1,765,597.49</b>	<b>\$ 1,624,080.70</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

*Handwritten signature in blue ink.*

*Los servicios de los servicios PAZ*

*Jaime Diaz Torres  
 Rosa Guerrero*

*Aracelia Hernandez*

*Large handwritten signature in blue ink.*

*Respetado Ayuntamiento*

*Handwritten signature in blue ink.*



**CONSEJEROS MUNICIPALES**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

L.T. SAUL MORENO MARTINEZ

**PRESIDENTE DEL CONSEJO**

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

**SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO**

*1.5. Generar la Bases del P.M.*

*[Handwritten signature in blue ink]*

ING. JAFET PEREZ FLORES

**REPRESENTANTE DEL H. CABILDO**

*[Handwritten signature in blue ink]*

**COMISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.**

*Anselma Hernandez*

*Jafet Diaz Torres  
Rafael Guerrero*

*[Large handwritten signature in blue ink]*





**CONSEJEROS COMUNITARIOS**

C. RICARDA LOPEZ EOBLES

**PUENTE DEL CARMEN**

*Raymundo Martínez Almazán*  
C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

**REDENCION NACIONAL**

C. ROBERTO GARCIA ESQUIVEL

**ARBOLEDAS**

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

**EL JABALI**

*[Handwritten signature of Maria Leticia Badillo Rangel]*

C. MAGDALENA NAVA TORRES

**SAN MARCOS**

*Jaime Díaz Torres*  
C. JAIME DIAZ TORRES

**EL CAPULIN**

*[Handwritten signature of Jaime Díaz Torres]*

*Anselma Maldonado Cepeda*  
C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

**SAN FRANCISCO DE ASIS**

*Leticia Grijalva Gutierrez*  
C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

**SECTOR SAN JUAN**

*L. Gerardo Ballesteros Díaz*

*[Handwritten signature of Leticia Grijalva Gutierrez]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ  
**SECTOR LOS SABINOS**

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES  
**PLAZUELA**

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES  
*Rosa Guerrero*  
**SAN JOSE DEL TAPANCO**

*L. Gerardo Balderas Diaz*  
C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ  
**EL ZAPOTE**

**ASESORES TÉCNICOS**

LIC. RUBÉN GONZALEZ JUÁREZ  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS  
**TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.**

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES  
**ENCARGADO DE DESPACHO SASAR**

ARQ. ADRIA ESTEBAN PEÑA ROMO  
**DIRECTOR DE IMPLAN**

*Raymundo Anstaid*

*Arcebaldo Maldonado G*  
*Jaime Diaz Torre*  
*Rosa Guerrero*