

María Isabel García



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ACTA NO. 23/CDSM/2019-2021
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (30/03/2021)

Ma. Rafael Guillén F. Ana María Rico Rodríguez
Elizabeth Gomez Meza, Abel Hernandez Silva
Timo Chirín Rivas

En el lugar que ocupa el Teatro Villa de Santa Elena, ubicado en Calle Moctezuma de Ciudad Fernández, Estado de San Luis Potosí, siendo las diez horas con nueve minutos del día treinta del mes de marzo del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la vigésima tercera Reunión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal; estando presentes los C.C. Rosendo Pecina Elizalde, Ing. Jacobo Sánchez Martínez, L.A. Norma Gisela Picazo Pérez, C. María Isabel Montoya Rubio, por su orden: Presidente Municipal Interino, Coordinador de Desarrollo Social, Secretaria General, Contralor Interno, Representante de Cabildo y los Consejeros Comunitarios de las diferentes localidades, barrios, fraccionamientos y colonias de este Municipio, así como sus respectivos suplentes, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Registro de asistencia
- II. Verificación del Quórum legal
- III. Instalación legal de la Asamblea
- IV. Cierre del POA 2020
- V. Informe de avances físicos y financieros del POA 2021
- VI. Asuntos generales
- VII. Clausura de la Reunión.



Teresa Gaspar Rodríguez
Benito Sanchez M.
Lorena Fernández G.

I, II, III.- Se realizó el registro de asistencia, mismo que fue revisado y certificado, se comprueba que los miembros del Consejo forman Quórum legal, por lo tanto el Lic. Rosendo Pecina Elizalde, Presidente Municipal Interino, instaló legalmente la Asamblea en la hora arriba indicada.

IV.- En desahogo del punto número cuatro el Ing. Jacobo Sánchez Martínez, Coordinador de Desarrollo Social, hizo del conocimiento de los consejeros el informe definitivo de obras y acciones del ejercicio fiscal 2020.

En conjunto con los representantes sociales y los asesores técnicos analizaron detenidamente cada una de las obras y acciones ejecutadas y aprobaron por unanimidad de votos el cierre del ejercicio fiscal 2020 (Anexo 1) para ser enviado a la Sedesore y para su publicación.

Ma. Leonor Hernández

Isabel Montoya R.
Ana María Lopez Sanja

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí
Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69
www.cdfernandez-slp.gob.mx

María del Rocío Oña P.
María Rumora Espinosa G.



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ACTA NO. 23/CDSM/2019-2021

GOBIERNO QUE HACE HISTORIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (30/03/2021)

María Isabel Gracía

V.- Informe de avances físicos y financieros del POA 2021

Continuando con del orden del día, el Secretario Técnico del Consejo dio a conocer los avances físicos y financieros de las acciones en proceso.

[Handwritten signature]

GASTOS INDIRECTOS

N/P	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	TOTAL EJERCIDO	AV. FIS	AV. FIN
1	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$ 250,000.00	\$ 26,538.60	11%	11%
4	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 50,000.00	\$ 1,556.99	3%	3%
5	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 400,000.00	\$ 35,957.00	9%	9%

SEGURIDAD PÚBLICA

N/P	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	TOTAL EJERCIDO	AV. FIS	AV. FIN
44	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10,079,167.00	\$ 1,093,454.63	11%	11%
45	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,930,000.00	\$ 1,764,627.14	60%	60%
46	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	\$ 304,316.43	\$ 79,324.00	26%	26%
47	CIUDAD FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 2,000,000.00	\$ 612,000.00	31%	31%

Los representantes comunitarios aprobaron por unanimidad de votos los avances presentados.

Benito Sanchez M.

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

www.cdfernandez-slp.gob.mx

Ma. Raquel Guillén R. Elizabeth Gomez Meza, Abel Hernandez Silva

Ana María Lopez Garcia Ana Mariana Rodriguez

[Handwritten signature]

María del Rocío Orta P. Teresa Gaspar Rodriguez María Ramona Espinosa

Graciela Tapia...



María Isabel García



CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ACTA NO. 23/CDSM/2019-2021

GOBIERNO QUE HACE HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (30/03/2021)

El Ing. Jacobo Sánchez Martínez, Coordinador de Desarrollo Social solicitó el cambio de nombre en el siguiente registro:

N/P	RUBRO ACTUAL	LOCALIDAD	NOMBRE ACTUAL	NOMBRE A MODIFICAR	OBSERVACION
1	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	CIUDAD FERNANDEZ	AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, COLONIA CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE AZTECA	AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE AZTECA	SE COMETIO UN ERROR DE DEDO EN LA CAPTUR

Los presentes aprobaron el cambio de nombre solicitado.

VI y VII.- Asuntos Generales y Clausura de la Reunión:

No habiendo asuntos generales que tratar se da por terminada la Reunión siendo las once horas con diez minutos, firmando al calce los que en ella intervinieron.....FIN DE TEXTO.

Ximara Jiménez

María Rocío Espinoza

Benito Sanchez M.

María Gerarda Hernández

Luzbel Montoya R.

Abel Hernández Silva

Ma. Raquel Gálvez
Elizabeth Gomez Moran

Ana María Lico Rodríguez
Ana María López García


Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí
Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69
www.cdfernandez-slp.gob.mx

Graciela Cussubiaty

Teresa Gaspar Rodríguez

María del Rocío Ota P.

Benito Sanchez M.
María Romero Espinosa
Teresa Gaspar Rodriguez Maria Isabel Garcia
Abel Hernandez Silva



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ANEXO 1
 ACTA NO. 23/CDSM/2015-2021
 30 DE MARZO DEL 2021

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

NIP Proyecto Subproy	NO. Proyecto Subproy	RUBRO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRACION	TOTAL	FISM	FFM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	MOD. ELEC.	INICIO	TERMINO	AV. FIS.	AV. FIS.	BENEFIC. FIS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTO AD.	CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR
13	2020-2487	URBANIZACION	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORAMIENTO DEL ALBERGADO PUBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERTILIZ. LOS LLANTOS	\$ 354,905.43	\$	\$ 354,905.43	\$	-	\$	-	15/12/2020	28/12/2020	100%	100%	640	LUMINARIA	50	RODRIGUEZ ORTEL, GABRIEL MARTINEZ, P. JUAN CARLOS
14	2020-2473	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL (ILUMINACION, FONDO AMBIENTAL Y MOBILIARIO)	\$ 715,573.09	\$	\$ 715,573.09	\$	-	\$	-	24/08/2020	23/10/2020	100%	100%	46385	PLAZA	1	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA
16	2020-2515	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA DE GALEANA, DE CALLE GALEANA A CALLE ROSALES	\$ 516,154.89	\$	\$ 516,154.89	\$	-	\$	-	12/10/2020	11/12/2020	100%	100%	56	METRO CUADRADO	318.27	CONSTRUCCIONES Y ESTADIOS PROCHI S.A. DE C.V.
16	2020-2516	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA DE MORELOS	\$ 1,599,422.32	\$	\$ 1,599,422.32	\$	-	\$	-	20/08/2020	13/11/2020	100%	100%	61	METRO CUADRADO	855.76	DANIEL TOVAR DONAZLE
17	2020-2521	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUARTIMOC, DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE E.E EDUCATIVO CARLOS JONGUITO BARRIOS	\$ 2,641,296.37	\$	\$ 2,641,296.37	\$	-	\$	-	10/08/2020	31/10/2020	100%	100%	130	METRO CUADRADO	1597.25	ESTRATEGIA HERNANDEZ
18	2020-2525	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REVOLUCION DE CALLE EDUCATIVO A CALLE MOLINOS DEL ALTO	\$ 2,418,389.27	\$	\$ 2,418,389.27	\$	-	\$	-	10/08/2020	31/10/2020	100%	100%	163	METRO CUADRADO	1522.07	ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ
19	2020-2532	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	LA REFORMA	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE AVENIDA REFORMA A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA REFORMA	\$ 1,421,026.90	\$	\$ 1,421,026.90	\$	-	\$	-	10/08/2020	21/09/2020	100%	100%	1280	METRO CUADRADO	1416.36	DAVID TORRESDON
20	2020-2687	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 10 X 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BARRIO SEXTO, EL REFUGIO	\$ 774,728.76	\$	\$ 774,728.76	\$	-	\$	-	17/11/2020	23/12/2020	100%	100%	22	TECHADO	1	S.C. DE ARQUITECTOS GARCIA JARA
21	2020-2688	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 11 X 13 EN LA ESCUELA PRIMARIA HIJOS NACIONAL, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO	\$ 575,501.46	\$	\$ 575,501.46	\$	-	\$	-	25/02/2020	27/11/2020	100%	100%	61	TECHADO	1	MIGUEL ANGE DE JESUS ORTEGA AVILA
22	2020-2689	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUÑO, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	\$ 451,645.70	\$	\$ 451,645.70	\$	-	\$	-	07/10/2020	23/12/2020	100%	100%	458	CANCHA	1	CONSTRUCCIONES ADEL S.A. DE C.V.
23	2020-2690	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CIUDAD DE SOLANO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MAGDALENO VAZQUEZ	\$ 574,913.77	\$	\$ 574,913.77	\$	-	\$	-	07/10/2020	23/12/2020	100%	100%	182	CANCHA	1	CONSTRUCCIONES ADEL S.A. DE C.V.
24	2020-2452	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EL BERMON	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALIFORNIA	\$ 1,417,078.78	\$	\$ 1,417,078.78	\$	-	\$	-	11/08/2020	26/11/2020	100%	100%	279	METRO LINEAL	390	ING. JUAN CARLOS REBOLLO CAMARGO
25	2020-2691	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EL REFUGIO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VENADO, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A PROL. DE CENTENARIO, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	\$ 262,437.89	\$	\$ 262,437.89	\$	-	\$	-	25/09/2020	04/12/2020	100%	100%	16	POSTE METRO LINEAL	2 / 45	BRIGIDO PINERA DIAZ
26	2020-2692	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EL REFUGIO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS, DE CALLE MATAMOROS A CALLE HIDALGO, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO	\$ 357,378.22	\$	\$ 357,378.22	\$	-	\$	-	08/10/2020	26/11/2020	100%	100%	46	POSTE METRO LINEAL	4 / 200	ING. JUAN CARLOS REBOLLO CAMARGO
27	2020-2693	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	SOLANO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO, DE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS AL INVERNADERO AGRICOM	\$ 282,602.31	\$	\$ 282,602.31	\$	-	\$	-	17/10/2020	13/12/2020	100%	100%	20	POSTE METRO LINEAL	0 / 201	DANIEL TOVAR DONAZLE
28	2020-2694	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	LA REFORMA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA RINCONADA	\$ 608,300.46	\$	\$ 608,300.46	\$	-	\$	-	20/09/2020	04/12/2020	100%	100%	24	POSTE METRO LINEAL	7 / 140	BRIGIDO PINERA DIAZ
28	VARIOS	REQUERIMIENTOS / ASISTENCIA SOCIAL	VARIAS	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS DE CALLE O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL	\$ 1,200,000.00	\$	\$ 1,200,000.00	\$	-	\$	-	05/08/2020	31/12/2020	100%	100%	6000	DESPENSA	6000	SUPER MARCHERO Y MENUDOS S.A. DE C.V.
39	2020-2448	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO)	\$ 1,187,000.00	\$	\$ 1,187,000.00	\$	-	\$	-	13/07/2020	31/12/2020	100%	100%	269	TON	9	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
40	2020-2449	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	ADQUISICION DE FORRAJE PARA GANADO	\$ 173,930.00	\$	\$ 173,930.00	\$	-	\$	-	02/08/2020	31/12/2020	100%	100%	162	PAGAS	1575	COMPAÑIA MARIANTEL TRACTORES DEL JUAN RUBEN CASTRO GARCIA RODRIGO PARRA VENTURE
41	2020-2460	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO	\$ 600,000.00	\$	\$ 600,000.00	\$	-	\$	-	02/08/2020	31/12/2020	100%	100%	50	METRO LINEAL	6540	JUAN MANUEL HERNANDEZ MUÑOZ

Ana Maria Rico Rodriguez
María Romero Espinosa
Isabel Montoya K.
María María López Saucín
María del Rocío Ochoa P.
 29/03/2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
FORMATO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

ANEXO I
 ACTA NO. 23/CDSM/2019-2021
 30 DE MARZO DEL 2021



NP	NC. Proyecto Subproy.	RUBRO	LOCALIDAD	HOMBRE DE LA OBRACION	TOTAL	FSM	FFM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	MOD. EJEC.	INICIO	TERMINO	AV. FIS	AV. FIN	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTO AD	CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
42	2020-2461	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y/O IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	\$ 438,961.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 138,961.00	\$ -	AM	02/09/2020	31/12/2020	100%	100%	87	EQUIPO	8	HERNANDEZ MAMPO, GARCIA SA DE CV, ASUMOS AGRICOLA DE SP	
29	2020-2471	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / CARRITERA	MOJARRAS DE ARRIBA	CONSTRUCCION DE CAMINO AL CASION DEL ENTORQUE DE CARRITERA FEDERAL 70 A LA LOCALIDAD DE MOJARRAS DE ARRIBA	\$ 3,015,012.86	\$ -	\$ 3,015,012.86	\$ -	\$ -	\$ -	AM	17/09/2020	18/12/2020	100%	100%	3,350	KM	1	ING. ABEL TELLO SANCHEZ	
44	2020-1790	SEGURIDAD PUBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9,783,969.16	\$ -	\$ 9,781,952.13	\$ -	\$ -	\$ 2,007.03	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	60	PLAZA OPERATIVA	55	NO APLICA	
45	2020-1794	SEGURIDAD PUBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,659,083.35	\$ -	\$ 2,656,083.35	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	60	PLAZA OPERATIVA	55	NO APLICA	
46	2020-1874	SEGURIDAD PUBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (EQUIPAMIENTO (UNIFORMES Y EQUIPO))	\$ 744,337.11	\$ -	\$ 744,337.11	\$ -	\$ -	\$ -	C	03/09/2020	11/12/2020	100%	100%	60	LOTE DE EQUIPO	1	SAN ANTONIO VARGAS MARRAS	
47	2020-1891	SEGURIDAD PUBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	\$ 2,359,000.00	\$ -	\$ 2,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	46386	INFORME	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
TOTAL PROGRAMADO					\$ 66,901,216.28	\$ 30,967,874.21	\$ 82,807,091.00	\$ 5,383,762.04	\$ 510,481.00	\$ 2,007.03										

Benito Sanchez M.
 Graciela Tapulcia y
 Teresa Gaspar Rodriguez

Abel Hernandez silvo

Jimmi Quintanilla

~~María Fernanda Hernández~~

María Fernanda Hernández

Isabel Montoya R.
 Ana María Lopez Barúa

María Raquel Guillén

Maria Isabel García
 Ana María Rico Rodríguez

Elizabeth Gomez Meza

Maria del Rocio Oita P.
 Marisa Ramona Lopez