

2021-434E	OBSERVACIONES.- SE TERMINO LA OBRA SATISFACATORIAMENTE TANCHAHUIL / ADQUISICION DE MAQUINARIA (15 ACCIONES) PARA LA PRODUCCION DE PILONCILLO ARTESANAL	134,999.64	0.00	134,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2021 / 09-09-2021	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	3.00 M AQUINARIA	ACCION AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ	0	0
2021-434E	OBSERVACIONES.- SE TERMINO LA OBRA SATISFACATORIAMENTE TANCHAHUIL / ADQUISICION DE MAQUINARIA (15 ACCIONES) PARA LA PRODUCCION DE PILONCILLO ARTESANAL	89,999.76	0.00	89,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2021 / 09-09-2021	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 M AQUINARIA	ACCION AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SE TERMINO LA OBRA SATISFACATORIAMENTE	674,999.20	0.00	674,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARRETERA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIL'S FISE	# MIDS FISM
2021-493E	LEJEM / REABILITACION DE CARRETERA LEJEM	1,354,330.44	0.00	1,354,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2021 / 13-09-2021	100 %	30 %	1 LOCALIDAD	0.20 KILOMETRO	ACCION AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	0	
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES	1,354,330.44	0.00	1,354,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obrs	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIL'S FISE	# MIDS FISM
2021-2803	AKAN TZEN / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZCNA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	49,951.42	0.00	49,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	70 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	165279
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2795	ALDHUK (TANJAJNEC) / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 MTS EN ZONA 1	99,902.85	0.00	99,902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2021 / 27-05-2021	100 %	100 %	6 PERSONA	2.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	163647
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2800	COLONIA ALTAMIRA / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	49,951.42	0.00	49,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	70 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	165047
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2806	COLONIA BRASIL / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	99,902.85	0.00	99,902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	70 %	100 %	4 PERSONA	2.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	0
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2805	EL CUCERO DE LEJEM / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	49,951.42	0.00	49,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	70 %	100 %	5 PERSONA	1.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	165139
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2801	KID TE / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	349,659.96	0.00	349,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	70 %	100 %	18 PERSONA	3.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	165109
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2807	LAS ADJUNTAS / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	49,951.42	0.00	49,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	60 %	100 %	4 PERSONA	1.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	165506
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2796	LEJEM / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	199,805.69	0.00	199,805.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	70 %	100 %	14 PERSONA	4.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	164918
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2793	TANJAJNEC / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN ZONA 1	549,465.65	0.00	549,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2021 / 27-05-2021	100 %	100 %	33 PERSONA	11.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	163144
	OBSERVACIONES.- SE TERMINO LA OBRA SATISFACATORIAMENTE																				
2021-2808	TANCHAHUIL / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	49,951.42	0.00	49,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	60 %	100 %	3 PERSONA	1.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	164762
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				
2021-2804	TANCHAHUIL SEGUNDA SECCION / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS. EN ZONA 2 (TANCHAHUIL, LEJEM)	99,902.85	0.00	99,902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2021 / 30-05-2021	70 %	100 %	5 PERSONA	2.00 CBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	165304
	OBSERVACIONES.- CON AVANCES																				

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL