

Acta no. 32

**Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 29 de julio del año 2021** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la **Trigésima** Segunda Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Registro de Asistentes
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
4. Validación de las modificaciones y avances de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - Siendo las 13:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistentes, en presencia de los vocales de control y vigilancia quienes corroboran que los asistentes se encuentren registrados en la lista de asistencia. Contando con la presencia de 18 consejeros. Se entrega la lista de asistencia al C. Lic. Rubén González Juárez Secretario del H. Ayuntamiento para atención del siguiente punto.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE

RIOVERDE

Segundo Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo L. I. SAUL MORENO MARTINEZ, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO Y C.ING. JAFET PEREZ FLORES, quienes son representantes del H. Cabildo; así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios, C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA EZQUIVEL, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que el consejero, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. JORGE PEREZ TORRES, justifica debidamente su inasistencia. Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, y el ARQ. JORGE GARCIA RANGEL

Tercer Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el **L. I. SAUL MORENO MARTINEZ** presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:25 horas del día jueves 29 de julio del año 2021 se declara**



Instalada Legalmente la **Trigésima Segunda Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del Consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2021, mismo que se les facilita al mismo tiempo que se les explica sobre los recursos disponibles para la presente administración municipal y los que estarán disponibles para la administración entrante, motivo por el cual se presentan modificaciones necesarias para el cierre de la presente gestión.

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.

Luz Elena Hdez M.

UP Ricardo Lopez



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

29 DE JULIO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN		MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM		
NUEVAS OBRAS/ACCIONES						
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSIÓN DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,487,619.00	1,487,619.00			
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO						
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 4,000.00		4,000.00		
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 128,817.19		128,817.19		
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 1,620,436.19	\$ 1,487,619.00	\$ 132,817.19	\$ -	
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO						
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 981,946.12	981,946.12			
CANCELACION DE OBRA						
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO	RIOVERDE	\$ 500,000.00	500,000.00			
ADQUISICIÓN DE FORRAJE	RIOVERDE	\$ 130,000.00		130,000.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS						
INTERESES FISM 2021 DEL MES DE JUNIO DE 2021		\$ 5,672.88	5,672.88			
INTERESES FAFM 2021 DEL MES DE JUNIO DE 2021		\$ 2,817.19		2,817.19		
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 1,620,436.19	\$ 1,487,619.00	\$ 132,817.19	\$ -	
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE						
ACTUAL	LOCALIDAD	CORRECCION				
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES 011 A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES DEL CAD. 0-000.00 AL CAD. 0-095.00, RIOVERDE, S.L.P.				

Luz Elena Hdez M.

RICARDO LOPEZ



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



28 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021	PROG. FIN. SUMA		
	TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2021 SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 137,936,629.90 \$ 137,936,629.90 0.00	\$ 71,726,943.00 \$ 71,728,948.00 0.00	\$ 66,173,620.00 \$ 66,173,620.00 0.00	\$ - \$ - 0.00	\$ - \$ - 0.00	\$ 22,809.46 \$ 22,809.46 0.00	\$ 11,252.44 \$ 11,252.44 0.00	\$ 34,061.90 \$ 34,061.90 0.00		
A8 2	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	104,000.00		101,182.81					2,817.19	100%	100%
	SUBTOTAL		\$ 104,000.00	\$ -	\$ 101,182.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,817.19	15%	60%
D 1	DEPORTE MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CAÑADA GRANDE	1,000,000.00		1,028,686.37					1,313.63	15%	60%
D 2	MEJORAMIENTO CON TECHADO, EN CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	1,350,000.00		1,347,547.40					2,452.60	5%	0%
	SUBTOTAL		\$ 2,380,000.00	\$ -	\$ 2,376,233.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,766.23	30%	48%
V 1	VIVIENDA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 'CUARTO DORMITORIO', CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	360,000.00	354,979.09				5,020.92			0%	0%
V 3	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 'TECHO FIRME'	RIOVERDE	465,000.00	465,000.00							0%	0%
V 4	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 'PISO FIRME'	RIOVERDE	371,430.39	371,430.39							0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 1,196,430.39	\$ 1,191,409.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020.92	\$ -	\$ 5,020.92	0%	0%
	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
	SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
AP 1	AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,608,000.00	1,608,000.00							0%	0%
AP 2	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	95,000.00	95,000.00							100%	99%
AP 3	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO I, MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,550,000.00		2,560,000.00						20%	49%

[Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



29 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FATM			FISM 2021	FATM 2021	PROD. FIN. SUMA		
	SUBTOTAL		\$ 4,253,000.00	\$ 1,703,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
AD 1	ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,130,000.00	1,130,000.00							85%	50%
AD 2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,400,000.00	1,400,000.00							15%	46%
AD 3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACAZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,065,415.60	1,058,710.57				6,705.03		6,705.03	50%	48%
AD 4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,740,000.00		2,737,942.64				2,057.36	2,057.36	0%	0%
AD 5	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,210,366.51		1,210,366.51						90%	45%
AD 6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,470,000.00		1,470,000.00						0%	0%
AD 7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,205,987.24	1,204,090.37				1,896.87		1,896.87	77%	49%
	SUBTOTAL		\$ 10,221,769.35	\$ 4,792,800.94	\$ 5,418,309.15	\$ -	\$ -	\$ 8,601.90	\$ 2,057.36	\$ 10,659.26		
DU 1	DESARROLLO URBANO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE S.L.P.	LA COFRADIA	580,000.00	580,000.00							0%	0%
DU 2	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,212,782.24	3,212,782.24							17%	50%
DU 3	CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. SIN EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,748,975.66	3,748,975.66							45%	52%

[Handwritten signature]
C. P. DANIEL NETO CARVAJAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. P. DANIEL NETO CARVAJAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



29 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE RIS	AVANCE FIB
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
DU 4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	909,486.33	909,486.33						-	15%	50%
DU 4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE EL PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	273,602.00	273,602.00						-	70%	49%
DU 6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	431,500.00	431,500.00						-	100%	50%
DU 7	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	699,285.14	699,285.14						-	70%	48%
DU 8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	260,000.67	260,000.67						-	100%	47%
DU 9	PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,288,000.00	1,288,000.00						-	40%	50%
DU 10	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,495,000.00	2,495,000.00						-	14%	50%
DU 11	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-270 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,550,000.00	1,550,000.00						-	48%	50%
DU 12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	1,687,709.37	1,687,709.37						-	50%	49%
DU 13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	1,170,000.00	1,170,000.00						-	15%	47%
DU 14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,071,892.41	2,071,892.41						-	0%	0%

[Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C.P.C. OMBEL METOCARRANZO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

29 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FW
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
00 16	PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102+422 AL KM. 102+595 LA OJO DERECHO)	PUENTE DEL CARMEN	1,881,000.00	1,881,000.00						-	3%	0%
00 18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,666,420.73	3,666,420.73						-	30%	50%
00 17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,564,000.00	3,564,000.00						-	10%	50%
00 18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRLA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE FINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	930,000.00	930,000.00						-	95%	89%
00 19	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00						-	98%	50%
00 20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGLI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,509,350.46	1,509,350.46						-	60%	66%
00 21	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,190,000.00	1,190,000.00						-	50%	50%
00 22	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	482,567.89	482,567.89						-	50%	49%
00 23	PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	3,600,000.06	3,600,000.06						-	24%	50%
00 24	PAVIMENTACION EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+086.00, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,344,889.80	1,344,889.80						-	0%	0%
00 25	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,769,606.84	3,769,606.84						-	4%	0%
00 26	PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADIDAD DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,024,889.13	1,024,889.13						-	50%	49%

[Signature]

Luz Elena Hdez M. Páez S. 1. MF R. Ca. da 10 P. Prda

[Signature]



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



25 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
DU 27	PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P	RIOVERDE	903,838.26	903,838.26						90%	49%
DU 30	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDIQUETAS EN CALLE EL MOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	770,794.36	770,794.36						25%	0%
DU 31	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL, A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,338,626.27	1,338,626.27						100%	91%
DU 32	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	2,885,382.30	2,885,382.30						90%	48%
DU 33	PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P	SAN MARCOS	1,036,090.78	1,036,090.78						100%	90%
DU 34	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	939,970.68	939,970.68						100%	90%
DU 36	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN RIOVERDE, S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN	2,013,407.45	2,013,407.45						45%	50%
DU 36	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,086,396.29	2,086,396.29						51%	50%
DU 37	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS, BLVD. FERROCARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,468,136.33	3,468,136.33						51%	50%
DU 38	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSE, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEON FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO (LADO ORIENTE), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,760,194.91	3,760,194.91						80%	50%
DU 39	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	240,000.00	240,000.00						25%	0%
DU 40	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00						99%	0%

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SUBPREFECTO DE RIOVERDE, S.L.P.

[Signature]
C. P. C. DANIEL NETA CARRASCO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



CLAVE FOUR	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM	FISM 2021	FAFM 2021							
DU 41	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE POPIRIRIO DIAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	55,000.00		55,000.00							0%	0%
DU 42	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	600,000.00		600,000.00							13%	0%
DU 43	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,195,000.00		1,191,466.24				3,513.76		3,513.76	70%	43%
DU 44	REHABILITACION DE ANDADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLE JON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,828,000.00		1,828,000.00							5%	0%
DU 45	PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,130,000.00		1,130,000.00							10%	47%
DU 46	PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSION DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,487,619.00		1,481,946.12				5,672.88		5,672.88	10%	0%
	SUBTOTAL		\$ 73,090,257.36		\$ 63,764,381.19		\$ -	\$ -	\$ 9,165.64		\$ 9,166.64		
IC 1	INFRAESTRUCTURA CARRETERA												
	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODERO, RIOVERDE, S.L.P.	EL RODERO	996,181.45		996,181.45							30%	50%
	SUBTOTAL		\$ 996,181.45		\$ 996,181.45		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
	SEGURIDAD PUBLICA												
SP 1	SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	13,773,393.85		13,773,393.85							67%	67%
SP 2	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,180,740.60		3,180,740.60							66%	66%
SP 3	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,249,757.72		2,249,757.72							79%	79%
SP 4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	816,190.06		816,190.06							72%	72%
SP 5	ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	12,628,817.19		12,628,817.19							77%	77%
	SUBTOTAL		\$ 32,648,899.44		\$ 32,648,899.44		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
	GASTOS INDIRECTOS												
GI 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	141,844.13		141,844.13							50%	53%
GI 2	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	180,000.00		180,000.00							19%	19%

[Signature]
C. P. E. DANIEL NIETO CARRANZO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
C. P. E. DANIEL NIETO CARRANZO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



28 DE JULIO DE 2021

CLAVE PAA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
GI 3	COMBUSTIBLE	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00					-	52%	50%
GI 4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	50,578.95		50,578.95					-	27%	27%
	SUBTOTAL		\$ 522,423.00	\$ 180,000.00	\$ 342,423.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS											
FC 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	12,621,628.83	97,356.40	12,421,660.77					2,611.66	0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 12,621,628.83	\$ 97,356.40	\$ 12,421,660.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,611.66	\$ 2,611.66		

L. E. MORENO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL, SUBSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P.

M. P. RICARDO LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE

RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al L.I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:35 horas del día jueves 29 de julio del año 2021** se declara clausurada la **Trigésima** Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

MP Ricardo Lopez J-
[Signature]
[Signature]



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.

CONSEJEROS MUNICIPALES

L.I. SAUL MORENO MARTINEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

ING. JAFET PEREZ FLORES

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

M.A. Rigoberto Lopez

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. RICARDA LOPEZ ROBLES
PUENTE DEL CARMEN

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES
CAPULIN

C. ROBRTO GARCIA EZQUIVEL
ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS
PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
EL JABALI

C. MA. ESTELA VEGAS SALAS
SAN JOSE DE GALLINAS

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ
SECTOR SAN JUAN

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ
SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES
PLAZUELA



C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

SAN JOSE DEL TAPANCO

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO

CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ

DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Rosa

MP Ricardo Lopez

[Signature]

[Signature]

Acta no. 32

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y Participación Ciudadana.

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 29 de julio del año 2021** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la **Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.**

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Registro de Asistentes
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
4. Validación de las modificaciones y avances de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - Siendo las 13:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistentes, en presencia de los vocales de control y vigilancia quienes corroboran que los asistentes se encuentren registrados en la lista de asistencia. Contando con la presencia de 18 consejeros. Se entrega la lista de asistencia al C. Lic. Rubén González Juárez Secretario del H. Ayuntamiento para atención del siguiente punto.

Luz Elena Hdez M.

MA Ricarda Lopez J. am





GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE

RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

Segundo Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo L. I. SAUL MORENO MARTINEZ, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO Y C.ING. JAFET PEREZ FLORES, quienes son representantes del H. Cabildo; así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios, C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA EZQUIVEL, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que el consejero, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. JORGE PEREZ TORRES, justifica debidamente su inasistencia, Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, y el ARQ. JORGE GARCIA RANGEL

Tercer Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el L. I. **SAUL MORENO MARTINEZ** presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 13:25 horas del día jueves 29 de julio del año 2021 se declara**

MA Ricarda Lopez Robles

Luz Elena Hdez M.



Instalada Legalmente la **Trigésima Segunda Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del Consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2021, mismo que se les facilita al mismo tiempo que se les explica sobre los recursos disponibles para la presente administración municipal y los que estarán disponibles para la administración entrante, motivo por el cual se presentan modificaciones necesarias para el cierre de la presente gestión.

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.

Luz Elena Adro M.

Mr Ricardo Lara R



H. Ayuntamiento de Río Verde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HÓJA DE MODIFICACIONES

29 DE JULIO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
			FISM	FAPM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSIÓN DEL CADENAMIENTO 0+900 AL 0+100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL FUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	\$ 1,487,619.00	1,487,619.00		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 4,000.00		4,000.00	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 128,817.19		128,817.19	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 1,620,436.19	\$ 1,487,619.00	\$ 132,817.19	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 981,946.12	981,946.12		
CANCELACION DE OBRA					
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO	RIOVERDE	\$ 500,000.00	500,000.00		
ADQUISICION DE FORRAJE	RIOVERDE	\$ 130,000.00		130,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2021 DEL MES DE JUNIO DE 2021		\$ 5,672.88	5,672.88		
INTERESES FAPM 2021 DEL MES DE JUNIO DE 2021		\$ 2,817.19		2,817.19	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 1,620,436.19	\$ 1,487,619.00	\$ 132,817.19	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE					
ACTUAL	LOCALIDAD	CORRECCION			
PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES DEL A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES DEL CAD: 0+000.00 AL CAD: 0+086.00, RIOVERDE, S.L.P.			

MP Ricardo Lopez R

Luz Elena Añez M.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



29 DE JUNIO DE 2021

CLAVE FOLIO	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIB	AVANCE FIN
				FISM	FAMF			FISM 2021	FAMF 2021			
	TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2021 SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 137,936,629.90 \$ 137,936,629.90	\$ 71,728,948.00 \$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00 \$ 66,173,620.00	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ 22,809.46 \$ 22,809.46	\$ 11,252.44 \$ 11,252.44	\$ 34,061.90 \$ 34,061.90		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AS 2	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	104,000.00		101,162.81				2,817.19	2,817.19	100%	100%
	SUBTOTAL		\$ 104,000.00	\$ -	\$ 101,162.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,817.19	\$ 2,817.19		
	DEPORTE											
01	MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CANADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	1,030,000.00		1,028,686.37				1,313.63	1,313.63	15%	50%
02	MEJORAMIENTO CON TECHADO, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	1,350,000.00		1,347,547.40				2,452.60	2,452.60	5%	0%
	SUBTOTAL		\$ 2,380,000.00	\$ -	\$ 2,376,233.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,766.23	\$ 3,766.23		
	VIVIENDA											
V 1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	360,000.00	354,979.08				5,020.92		5,020.92	30%	49%
V 3	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	465,000.00	465,000.00							0%	0%
V 4	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	371,430.39	371,430.39							0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 1,196,430.39	\$ 1,191,409.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020.92	\$ -	\$ 5,020.92		
	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
	SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	AGUA POTABLE											
AP 1	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,606,000.00	1,606,000.00							0%	0%
AP 2	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	95,000.00	95,000.00							100%	93%
AP 3	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO I MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,550,000.00		2,550,000.00						20%	49%

Luc Elena Hdez M.
MP Ricardo Lopez

[Signature]



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



29 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PRDD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
	SUBTOTAL		\$ 4,253,000.00	\$ 1,703,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
AD 1	ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO. LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,130,000.00	1,130,000.00							85%	50%
AD 2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,400,000.00	1,400,000.00							15%	46%
AD 3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,066,415.60	1,066,710.57				6,705.03		6,705.03	50%	48%
AD 4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,740,000.00		2,737,942.64				2,057.36	2,057.36	0%	0%
AD 5	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,210,366.51		1,210,366.51						90%	46%
AD 6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,470,000.00		1,470,000.00						0%	0%
AD 7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,205,987.24	1,204,090.37				1,896.87		1,896.87	77%	49%
	SUBTOTAL		\$ 10,221,769.35	\$ 4,792,800.94	\$ 5,418,309.15	\$ -	\$ -	\$ 8,601.90	\$ 2,057.36	\$ 10,659.26		
	DESARROLLO URBANO											
DU 1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO. LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	580,000.00	580,000.00							0%	0%
DU 2	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO. LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,212,782.24	3,212,782.24							17%	50%
DU 3	CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. SIN EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,748,975.66	3,748,975.66							45%	62%

Handwritten signatures and notes:
 - Signature: *Williberto*
 - Signature: *Dr. Elena Hdez M.*
 - Signature: *R. Card. La Paz*
 - Signature: *Dr. Daniel Nieto Camargo*
 - Text: *Presidente Municipal Substituto de Rioverde, S.L.P.*
 - Text: *MP R. Card. La Paz*
 - Text: *Presidente Municipal Substituto de Rioverde, S.L.P.*



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



19 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OMRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	FISM	MUNICIPIO	ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE FIN
								FISM 2021	FAFM 2021	SUMA		
DU 4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	909,486.33	909,486.33							15%	50%
DU 5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE EL PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	273,602.00	273,602.00							70%	49%
DU 6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	431,500.00	431,500.00							100%	50%
DU 7	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	599,585.14	599,585.14							70%	49%
DU 8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	260,000.67	260,000.67							100%	47%
DU 9	PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,286,000.00	1,286,000.00							40%	30%
DU 10	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,495,000.00	2,495,000.00							14%	50%
DU 11	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-270 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,550,000.00	1,550,000.00							48%	50%
DU 12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	1,687,709.37	1,687,709.37							50%	49%
DU 13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLONGACION DE EMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	1,170,000.00	1,170,000.00							15%	47%
DU 14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,071,892.41	2,071,892.41							8%	0%

[Signature]
 ALBERTO GUERRERO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P.

[Signature]
 Luz Elena Hdez. M.
 M.P. R. Koide Lopez

[Signature]
 E.Y.O. DANIEL NETO GARRIDO
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



CLAVE FOA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE PS	AVANCE FIN
				FISM	FAPM			FISM 2021	FAPM 2021	PROD. FIN. SUMA		
DU 15	PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102+422 AL KM. 102+585 LADO DERECHO)	FUENTE DEL CARMEN	1,581,000.00	1,581,000.00							3%	0%
DU 16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	3,666,420.73	3,666,420.73							30%	50%
DU 17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	3,564,000.00	3,564,000.00							10%	50%
DU 18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	900,000.00	900,000.00							86%	69%
DU 19	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	FUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00							99%	50%
DU 20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,509,350.46	1,509,350.46							60%	66%
DU 21	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,190,000.00	1,190,000.00							50%	50%
DU 22	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	482,567.60	482,567.60							50%	49%
DU 23	PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,600,000.06	3,600,000.06							24%	30%
DU 24	PAVIMENTACION EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES DEL CAD. 0-000.00 AL CAD. 0-086.00, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,344,689.80	1,344,689.80							0%	0%
DU 25	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,768,606.94	3,768,606.94							4%	0%
DU 26	PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADAD DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,024,869.13	1,024,869.13							50%	48%

[Handwritten signature]
 LUZ ELENA HDEZ M.
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUBMUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

[Handwritten signature]
 MP Ricardo Lopez
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



CLAVE FCA	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIM
				FISM	FAM			FISM 2021	FAM 2021			
DU 27	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON DE CALLE PROLONGACIÓN DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	903,838.05	903,838.05						-	90%	49%
DU 28	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	770,794.36	770,794.36						-	25%	0%
DU 31	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAFATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,358,626.27	1,358,626.27						-	100%	91%
DU 32	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN GARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	2,885,382.30	2,885,382.30						-	90%	46%
DU 33	PAVIMENTACIÓN EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR MOHEM, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,036,060.78	1,036,060.78						-	100%	90%
DU 34	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	939,970.68	939,970.68						-	100%	50%
DU 35	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNIÓN EN RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,013,407.45	2,013,407.45						-	45%	50%
DU 36	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,066,398.29	2,066,398.29						-	51%	50%
DU 37	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS, BLVD. FERROCARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,468,136.33	3,468,136.33						-	51%	50%
DU 38	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CDL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSÉ, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEÓN FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO (LADO ORIENTE), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,760,194.91	3,760,194.91						-	90%	50%
DU 39	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	240,000.00	240,000.00						-	25%	0%
DU 40	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00						-	96%	0%

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P.

[Signature]
C.O. Elena Hdc M.
M.P.R. Ricardo Lopez R
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

G.P.C. (MARE) NIETO CARRANCO



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



29 DE JULIO DE 2021

CLAVE POA	OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	FISM	MUNICIPIO	ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS FISM 2021	PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
DU 41	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	55,000.00	55,000.00						98%	0%
DU 42	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATAMARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCIÓN NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	600,000.00	600,000.00						13%	0%
DU 43	PAVIMENTACION DE CALLE CUALTEMOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,191,486.24	1,191,486.24				3,513.76	3,513.76	70%	43%
DU 44	REHABILITACION DE ANDADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLEJON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,828,000.00	1,828,000.00						5%	0%
DU 45	PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,130,000.00	1,130,000.00						10%	47%
DU 46	PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSION DEL DADENAMIENTO 0+000 AL 0+100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,457,619.00	1,457,619.00				5,672.88	5,672.88	10%	0%
	SUBTOTAL		\$ 73,090,297.36	\$ 63,764,381.19	\$ 9,316,729.53	\$ -	\$ -	\$ 9,188.64	\$ 9,188.64	\$ -	\$ 9,188.64
IC 1	INFRAESTRUCTURA CARRETERA REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODEO, RIOVERDE, S.L.P.	EL RODEO	988,181.45		988,181.45					30%	50%
	SUBTOTAL		\$ 988,181.45	\$ -	\$ 988,181.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SP 1	SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	13,773,393.85		13,773,393.85					67%	67%
SP 2	PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,180,740.60		3,180,740.60					66%	66%
SP 3	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,249,757.72		2,249,757.72					79%	79%
SP 4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	816,190.08		816,190.08					72%	72%
SP 5	ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	12,628,817.19		12,628,817.19					77%	77%
	SUBTOTAL		\$ 32,648,899.44	\$ -	\$ 32,648,899.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GI 1	GASTOS INDIRECTOS MATERIALES, LITLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	141,644.13		141,644.13					53%	53%
GI 2	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	180,000.00	180,000.00						19%	19%

[Handwritten signature]
C.F.C. DANIEL NETO CARRASCO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C.F.C. DANIEL NETO CARRASCO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C.F.C. DANIEL NETO CARRASCO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



CLAVE FOA	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE MS	AVANCE FIN
				FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
013	COMBUSTIBLE	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00					-	52%	52%
014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	50,578.95		50,578.95					-	27%	27%
	SUBTOTAL		\$ 522,423.08	\$ 180,000.00	\$ 342,423.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FG 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	12,521,628.83	97,356.40	12,421,660.77					2,611.66	0%	0%
	SUBTOTAL		\$ 12,521,628.83	\$ 97,356.40	\$ 12,421,660.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,611.66	\$ 2,611.66		

LUC ELENA HDEZ M.
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE S.L.P.

DANIEL NIETO DARRIACO
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al L.I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 14:35 horas del día jueves 29 de julio del año 2021** se declara clausurada la **Trigésima Segunda Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

F. m.

MP Ricardo Lopez R.

Luz Elena Hdez M.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

CONSEJEROS MUNICIPALES

[Signature]
L.T. SAUL MORENO MARTINEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

[Signature]
C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

[Signature]
ANGÉLICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

[Signature]
ING. JAFET PEREZ FLORES

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]
C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]
C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

J-m

MP Ricardita Lopez



CONSEJEROS COMUNITARIOS

**C. RICARDA LOPEZ ROBLES
PUENTE DEL CARMEN**

**C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS**

**C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL**

**C. JAIME DIAZ TORRES
CAPULIN**

**C. ROBRTO GARCIA EZQUIVEL
ARBOLEDAS**

**C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS**

**C. LINO REYES RIOS
PROGRESO**

**C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
EL JABALI**

**C. MA. ESTELA VEGAS SALAS
SAN JOSE DE GALLINAS**

**C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ
SECTOR SAN JUAN**

**C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ
SECTOR LOS SABINOS**

**C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES
PLAZUELA**

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a vertical signature that reads 'MA Ricarda Lopez R'.



C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

SAN JOSE DEL TAPANCO

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO

CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ

DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS