



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio: RAYON

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO

COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FESI	FIS	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	
2881-1241	MODALES / PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,356,617.65	0.00	1,356,617.65	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100
	TOTAL	1,356,617.65	0.00	1,356,617.65	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 16-09-2021	100	100

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE E, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: POZO PROFUNDO

COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FESI	FIS	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	
2821-1308	EL RANCHITO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	290,595.27	0.00	290,595.27	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 08-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 08-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 08-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	05-24-2021 / 08-09-2021	100	100
2831-2818	SOBREGON / ESTANCIAS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	692,782.50	0.00	692,782.50	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2021 / 28-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	20-02-2021 / 28-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	20-02-2021 / 28-09-2021	100	100	0.00	CONTRATO	20-02-2021 / 28-09-2021	100	100
2821-2908	TERRAS COLORADAS / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	413,001.60	0.00	413,001.60	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100
	TOTAL	476,384.37	0.00	476,384.37	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 28-01-2021	100	100

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FESI	FIS	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	
2021-027	RAYON / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBERDI Y OCAÑO	419,025.02	0.00	419,025.02	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100
	TOTAL	419,025.02	0.00	419,025.02	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 31-03-2021	100	100

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: TANQUE O DEPÓSITO

COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FESI	FIS	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	
2021-1241	RAYON / REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SABBIO SAN JOSE	249,364.48	0.00	249,364.48	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100
	TOTAL	249,364.48	0.00	249,364.48	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-03-2021 / 11-06-2021	100	100

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: CENTRO PARA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS Y Proyecto REHABILITACION

COD	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FESI	FIS	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	Beneficiarios	Costo	Modalidad	Referencia	%	
2821-2818	RAYON / REHABILITACION DE TALLER SANITARIO MUNICIPAL	831,633.73	0.00	831,633.73	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100
	TOTAL	831,633.73	0.00	831,633.73	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 11-06-2021	100	100

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON S.L.P.
ADMINISTRACION 2021-2024
DESARROLLO SOCIAL

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CAMINO

Cena	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FTH	Costo Total	Presupuesto	Norma 20	Beneficiarios	Cena	Modalidad	Inicio/Termino	Forma	Presupuesto	Beneficiarios	Norma	Tipo	Ejecutor	Contratista	# VOTOS FISE	# VOTOS FISD
2007	EL SABINITO / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	714,942.00	0.00	714,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2021/17	100	100	981,000.00	100	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	237,795
2007	LA NUEVA REFORMA / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA NUEVA REFORMA	326,317.00	0.00	326,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021/17	100	100	1,000,000.00	100	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
2007	LAS GUAYAS / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021/17	100	100	1,000,000.00	100	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
2007	SAN FELIX DE JESUS GAROTES / MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO	448,917.20	0.00	448,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2021/17	100	100	1,000,000.00	100	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
		2,490,176.00	0.00	2,490,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Cena	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FTH	Costo Total	Presupuesto	Norma 20	Beneficiarios	Cena	Modalidad	Inicio/Termino	Forma	Presupuesto	Beneficiarios	Norma	Tipo	Ejecutor	Contratista	# VOTOS FISE	# VOTOS FISD
2007	ACEPILLOS / REHABILITACION DEL CAMINO RAYON - EL VALARITO DEL KM 8+000 AL KM 14+700	1,059,393.20	0.00	1,059,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021/17	100	100	1,000,000.00	100	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
		1,059,393.20	0.00	1,059,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: ISCA AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Cena	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FTH	Costo Total	Presupuesto	Norma 20	Beneficiarios	Cena	Modalidad	Inicio/Termino	Forma	Presupuesto	Beneficiarios	Norma	Tipo	Ejecutor	Contratista	# VOTOS FISE	# VOTOS FISD
2007	RAYON / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JIMENEZ, ENTRE FRAMACISCO A RIVAS Y ALVAREZ	182,907.00	0.00	182,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2021/17	0	0	0.00	0	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
		182,907.00	0.00	182,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: ISCA ALCATARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Cena	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FTH	Costo Total	Presupuesto	Norma 20	Beneficiarios	Cena	Modalidad	Inicio/Termino	Forma	Presupuesto	Beneficiarios	Norma	Tipo	Ejecutor	Contratista	# VOTOS FISE	# VOTOS FISD
2007	RAYON / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE FRAMACISCO A RIVAS Y CALLE ALVAREZ	214,460.10	0.00	214,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2021/17	0	0	0.00	0	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
2007	RAYON / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROMICANO ASPIRADA ENTRE ALLENDE Y BRAYO	473,666.30	0.00	473,666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-11-2021/17	0	0	0.00	0	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
		688,126.40	0.00	688,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: ISCA INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: ESPACIO

Cena	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FTH	Costo Total	Presupuesto	Norma 20	Beneficiarios	Cena	Modalidad	Inicio/Termino	Forma	Presupuesto	Beneficiarios	Norma	Tipo	Ejecutor	Contratista	# VOTOS FISE	# VOTOS FISD
2007	LA LAGUNA DEL SAUCILLO / CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO GANADERO COMUNITARIO	43,999.80	0.00	43,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2021/17	100	100	100,000.00	100	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
		43,999.80	0.00	43,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: ISCA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: RELLENO SANITARIO

Cena	Localidad/Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FTH	Costo Total	Presupuesto	Norma 20	Beneficiarios	Cena	Modalidad	Inicio/Termino	Forma	Presupuesto	Beneficiarios	Norma	Tipo	Ejecutor	Contratista	# VOTOS FISE	# VOTOS FISD
2007	RAYON / REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	207,807.00	0.00	207,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2021/17	100	100	1,000,000.00	100	UB	INSTRUMENTAL	CONTRATISTA	0	0
		207,807.00	0.00	207,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYON S.L.P.

ADMINISTRACION 2021-2024
DESARROLLO SOCIAL

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896
	RAYON / CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINICHO																			
	VICENTE GUERRERO / CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINICHO																			

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

RUBRO	TOTAL	FESE	FIDEA	FFIM	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
AGUA Y SANEAMIENTO	1,206,752.00	0.00	1,206,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	216,888.32	0.00	216,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEHECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESGARRA DE AGUAS RESIDUALES	24,004.00	0.00	24,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	13,003,588.32	1,360,000.00	10,444,587.32	2,259,088.32	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,097,193.26	0.00	2,097,193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	860,488.32	0.00	860,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,053,888.18	0.00	1,262,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	3,104,085.21	0.00	3,104,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARRETERAS																				
MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,802,434.46	0.00	1,802,434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	676,238.02	0.00	676,238.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,957,434.92	0.00	3,957,434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	700,400.00	0.00	700,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33,196,339.07	1,360,000.00	23,207,439.07	4,230,939.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecno FSM: 23,446,703.00
 Tecno FFIM: 10,537,876.00
 Disponible FSM: 179,312.32
 Disponible FFIM: 1,700,144.71

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAYON

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTRUCCION
 RAYON, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2021-2029
DESARROLLO SOCIAL