



Acta no. 34

Trigésima Tercera Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo
Social

Municipal y Participación Ciudadana.

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P siendo las 13:00 horas del día lunes 20 de septiembre del año 2021 de conformidad con el artículo 69º de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20 º del reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar a cabo la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

Lina Peres Pina

ORDEN DEL DIA-----

1. Registro de Asistentes. Jaime Diaz Torres
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de quórum e instalación de la Sesión. Leonor de la Cruz Torres
4. Validación de las modificaciones y avances de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.
5. Clausura de la sesión.

Estela Vegas.
Primer Punto. - Siendo las 13:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistentes, en presencia de vocales de control y vigilancia quienes corroboran que los asistentes se encuentran registrados en la lista de asistencia. Contando con la presencia al C. Lic. Rubén González Juárez Secretario del H. ayuntamiento para atención del siguiente punto.



Segundo Punto.- En el proceso de pase de lista de asistencia siendo las 13:25 horas por el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del presidente del Consejo L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, así como del propio Secretario Técnico del Consejo I.N.G. ERIK MISAEL GASPAS ACEVEDO quien es coordinador de Desarrollo Social, de la C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO quien es representantes del H. Cabildo; así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios, C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ROBERTO GARCIA EZQUIVEL; C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C.LINO REYES RIOS. C, MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. MA. ESTELA VEGA SALAS C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES y de la C.LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que los consejeros C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. JORGE PEREZ TORRES justifican debidamente su inasistencia, así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS. C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, y el ARQ. JORGE GARCIA RANGEL.

Lina Reyes Rios

Jaime Diaz Torres

Tercer Punto. Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quorum legal, toma la palabra el L.I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 14:40 horas del día lunes 20 de septiembre del año 2021** se declara Instalada la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.

Estela Vega S
Raymundo Martinez
Leticia Grijalva *MA Ricarda Lopez R*

7 am

Maria Leticia Badillo R

Ch.

Luz Elena Holec M



GOBIERNO 2019-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

Cuarto Punto. - Para llevar a cabo el desahogo de este punto el Secretario Técnico del Consejo, I.N.G. ERIK MISAEL GASPAR ACEVEDO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2021, mismo que se les facilita al mismo tiempo que se les explica sobre los recursos disponibles para la presente administración municipal y los que estarán disponibles para la administración entre, motivo por el cual se presentan modificaciones necesarias para el cierre de la presente gestión.

R-...

Maria Beltrina Basilio P

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.

Jaine Diaz Torres

Isabel de Guzman

[Signature]

[Signature]

Estela Vegas

Lino Reyes Rios

[Signature]

Ch.

Rafael Antonio
Leticia Guzman

MA Ricardo Lopez R

Luz Elena Hdez M.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 20,000.00		20,000.00	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 30,047.32		30,047.32	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 38,091.65		38,091.65	
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 5,109,606.15		5,109,606.15	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 4,475,259.40		4,475,259.40	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,513,250.62		1,513,250.62	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 962,809.92		962,809.92	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 261,191.41		261,191.41	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	\$ 627,912.46		627,912.46	
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	\$ 52,011.18		52,011.18	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 13,090,180.11	\$ 716,061.43	\$ 12,374,128.68	\$
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	\$ 1,820.57		1,820.57	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 43,669.92		43,669.92	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARL DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 173,425.35		173,425.35	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 17,294.99		17,294.99	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 10,290.44		10,290.44	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLOGACION DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	\$ 67,559.53		67,559.53	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1,428.43		1,428.43	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNIÓN EN RIOVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	\$ 13,227.25		13,227.25	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 2,170.62		2,170.62	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 30,875.31		30,875.31	

Muni. Rioverde P. S. L. P.

Luz Elena Hdez M. *[Signature]*
MA Ricardo Lopez R *[Signature]*
Página 1 de 2



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 86,807.61	86,807.61			
CANCELACION DE OBRA						
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 12,637,057.21	264,056.24	12,372,991.97		
PRODUCTOS FINANCIEROS						
INTERESES FISM 2021 DEL MES DE AGOSTO DE 2021		\$ 3,395.17	3,395.17			
INTERESES FAPM 2021 DEL MES DE AGOSTO DE 2021		\$ 1,136.71		1,136.71		
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 13,090,180.11	\$ 716,051.43	\$ 12,374,128.68	\$ -	
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

7-2021

Aarne Diaz Torres

Lino Reyes Rios

Estela Vargas

~~Requena~~
 Leticia Gonzalez
 Luz Elena Hdez M.

L. Segundo B. Torres

Ch.

Maria Leticia Badillo R.

MA Ricardo Lopez R



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE P/W
			FISM	FAFM	FISM 2021			FISM 2021	FAPM 2021	SUMA		
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2021		\$ 137,947,984.89	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,287.14	\$ 14,129.56	\$ 46,416.69		
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 137,947,984.89	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,287.14	\$ 14,129.56	\$ 46,416.69		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	104,000.00		101,182.81					2,817.19		100%	100%
		\$ 104,000.00	\$ -	\$ 101,182.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,817.19	\$ 2,817.19		
DEPORTE												
MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CANADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	1,026,714.62		1,026,400.99					1,313.63		80%	50%
MEJORAMIENTO CON TECHADO, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	1,336,037.17		1,333,584.57					2,452.60		70%	50%
		\$ 2,362,751.79	\$ -	\$ 2,359,985.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,766.23	\$ 3,766.23		
VIVIENDA												
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	350,278.89	345,257.97					5,020.92			100%	50%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	484,552.11	484,552.11								80%	48%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	265,346.14	265,346.14								100%	50%
		\$ 1,100,177.14	\$ 1,095,156.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020.92	\$ -	\$ 5,020.92		
AGUA POTABLE												
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,608,000.00	1,608,000.00								0%	0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	88,141.29	88,141.29								100%	100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,509,783.73	2,509,783.73								80%	50%
		\$ 4,208,925.02	\$ 4,208,925.02	\$ 2,509,783.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE												
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,082,261.99	1,082,261.99								100%	52%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,326,521.49	1,326,521.49					3,395.17		3,395.17	80%	49%

Luz Elena Holzer M.

Jaine Dora Torres

Ab. H. O. A. Unibach H. O. R. c. d. 1.0.17.0

Marcia Neri Cardillo



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FIS	AVANCE PIV
		TOTAL	FISM	FAFIM	FISM 2021			FAFIM 2021	PROD. FIN. SUMA		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	850,990.25	850,285.22					6,705.03		100%	60%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,738,061.45		2,738,061.45						0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO J. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,210,352.49		1,210,352.49						100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,463,102.75		1,463,102.75						0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,176,159.05	1,174,282.18					1,896.87		100%	51%
SUBTOTAL		\$ 9,853,449.47	\$ 4,429,935.71	\$ 5,411,516.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,997.07	\$ -	\$ 11,997.07	
DESARROLLO URBANO											
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	579,652.84	579,652.84							0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,210,474.34	3,210,474.34							66%	50%
CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. SIN EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,729,637.00	3,729,637.00							100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ELI PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	904,578.37	904,579.37							100%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE ELI PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	270,029.23	270,029.23							100%	86%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	423,733.93	423,733.93							100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	584,585.14	584,585.14							100%	84%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON DE CALLE POMIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	244,141.86	244,141.86							100%	50%

Jaime Diaz Torres

1.5 Ejercido Reducidos DIAL

Ch. J. J.

MD. D. Luz Elena Hdez M.

Leticia Yrigoin

MD. D. Luz Elena Hdez M.

Florio Reficir Blandin



**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021**

26 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FG	AVANCE FM
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,289,078.54	1,289,078.54					100%	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE POMIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,491,949.93	2,491,949.93					64%	50%	
PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZAPAGOZA AL CADENAMIENTO 0-270 AL POMIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,542,837.24	1,542,837.24					100%	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	1,640,432.27	1,640,432.27					100%	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLOGACION DE EMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	1,021,269.93	1,021,269.93					97%	53%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,068,694.44	2,068,694.44					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102+422 AL KM. 102+595 LADO DERECHO)	PUENTE DEL CARMEN	1,878,991.68	1,878,991.68					70%	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,652,430.83	3,652,430.83					80%	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUHUATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,836,226.50	3,825,471.11				10,755.39	80%	46%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	922,099.94	922,099.94					100%	89%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,768,341.85	3,768,341.85					100%	98%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,509,350.27	1,509,350.27					100%	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,184,251.33	1,184,251.33					100%	65%	
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE AMATISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	475,751.16	475,751.16					100%	50%	

Maria Lechira Rendón

Linea Torres Pios
Tame Diaz Torres

Verónica Díaz

Luz Elena Hdez M.
Silvia Guajala S.

CH

MP Pica de L. Doris



[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FE	AVANCE FIN
			FISM	FAFM		FISM 2021	FAFM 2021		
PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,594,499.05	3,594,499.05					65%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES DE CAD. 0-000.00 AL CAD. 0-066.00, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,271,182.55	1,271,182.55					0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,761,419.63	3,761,419.63					49%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	997,942.69	997,942.69					100%	81%
PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	894,360.00	894,360.00					100%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	688,387.35	688,387.35					100%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,336,170.06	1,336,170.06					100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HERODES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	2,834,962.82	2,834,962.82					100%	100%
PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	1,030,888.26	1,030,888.26					100%	100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN S.L.P.	RIOVERDE	931,429.53	931,429.53					100%	100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN RIOVERDE, S.L.P.	PUEBLO DEL CARMEN	1,995,394.83	1,995,394.83					100%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,088,396.29	2,088,396.29					100%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS, BLVD. FERRICARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,593,186.97	3,589,389.21				3,797.76	100%	46%

Jaime Diaz Torres
Lino Reyes Rio

Ramona
Luz Elena Hdez M.
Estelita Guigalra M.

MA Ricardo Lopez
Ch.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FIS	AVANCE FMI
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSÉ, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEON FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO (LADO ORIENTE), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,754,479.43		3,754,479.43					100%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	243,516.79		243,516.79					100%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	313,684.94	313,684.94						100%	100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	52,224.63	52,224.63						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	591,075.68	591,075.68						100%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRIN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,005,171.89	1,001,658.13							77%
REHABILITACION DE ANDADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLE JON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,804,026.97	1,804,026.97				3,513.76	3,513.76	65%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	981,867.06	981,867.06						95%	54%
PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,381,299.93	1,381,299.93				0.00		0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REYES DE CORTES HIDALGO AL PUENTE DEL DREN (HACIA EL NORTE), EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	776,027.17	776,027.17						45%	0%
SUBTOTAL		\$ 73,150,136.16	\$ 63,699,802.32	\$ 9,432,268.93	\$ -	\$ -	\$ 14,269.15	\$ 3,797.76	\$ 18,066.91	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA										
REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL PADED, RIOVERDE, S.L.P.	EL RODEO	998,181.45	998,181.45						100%	50%
SUBTOTAL		\$ 998,181.45	\$ 998,181.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SEGURIDAD PUBLICA										
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	18,883,000.00	18,879,251.63				3,748.37	3,748.37	69%	69%

Raymundo Santiago

Lina Torres Rios

Harne Diaz Torres

Leonor Belderrain Diaz

Ch.

Leticia Espinosa

M. Ricad Luz Elena Hdez M.

Marina...



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM		FISM 2021	FAFM 2021			
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	7,656,000.00		7,656,000.00				-	40%	40%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,763,008.34		3,763,008.34				-	59%	59%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,779,000.00		1,779,000.00				-	46%	46%
ALLIMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	12,890,008.60		12,890,008.60				-	89%	89%
SUBTOTAL		\$ 44,971,016.94		\$ 44,987,260.57				\$ 3,748.37		
GASTOS INDIRECTOS										
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	141,844.13		141,844.13				-	74%	74%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	807,912.46		807,912.46				-	6%	6%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	202,011.18		202,011.18				-	75%	75%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	50,578.95		50,578.95				-	92%	92%
SUBTOTAL		\$ 1,282,346.72		\$ 807,912.46				\$ -		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS										
SUBTOTAL		\$ -		\$ -				\$ -		

Estela Vegas

[Handwritten signature]

Leticia Guayalá M.

OH

L. Gerardo Buitrago Díaz

Haine Diaz Torres

[Handwritten signature]

Luc Elena Hdez M.

María Leticia Badilla R

MA R.C... 1. 1 o b m n



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al L.I. **SAUL MORENO MARTINEZ** presidente del consejo, el cual manifiesta que siendo las 15:35 horas del día martes 31 de agosto del año 2021 se declara clausurada la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

Jaime Diaz Torres

Lino Peres Pios

Estela Vegas

Rafael Martínez A

Estela Arizabal

Ch.

M.P. Ricada Lopez R

4-am

Unidad Ejecutiva Rodillo R.

Luz Elena Hdez M.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

CONSEJEROS MUNICIPALES

L.T. SAUL MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. ERIK MISAEL GASPAR ACEVEDO
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISION DE CONTROL Y VIGILANCIA

Jaime Diaz Torres

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES
VOCAL DE CONTRO Y VIGILANCIA

Luz Elena Hdez M.
C. LUZ ELENA HERNADEZ MUÑOZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

1. Gerardo Tardón el DIAL

Lino Perez Rios

Reyna Armenta

Leticia Grizaba

Estela Vega S.

Ram
MA Ricardo Lopez R
María Leticia Bacillo R



GOBIERNO 2016-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

CONSEJEROS COMUNITARIOS

MA Ricardo Lopez R
C. RICARDA LOPEZ ROBLES
PUENTE DEL CARMEN

Raymundo Martinez A
C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL

Jaime Diaz Torres
JAIME DIAZ TORRES
CAPULIN

Roberto Garcia Ezquivel
C. ROBERTO GARCIA EZQUIVEL
ARBOLEDAS

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS

Lino Reyes Rios
C. LINO REYES RIOS
PROGRESO

Maria Leticia Badillo R
C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
JABALI

Estela Vega Salas
C. MA. ESTELA VEGA SALAS
SAN JOSE DE GALLINAS

Leticia Grijalva Gutierrez
C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ
SECTOR SAN JUAN

Tomasa Flores Rodriguez
C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ
SECTOR LOS SABINOS

Luis Gerardo Balderas Diaz
C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

Luz Elena Hdez M.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Jarme Diaz Torres

Lino Reyes Rios

Estela Vegas

Rafaela Martínez A

M.P. Ricarda Lopez Robles

Plaza Constitución Letra I, Zona Centro, C.P. 79610
Rioverde, S.L.P., Teléfonos: 01(487) 872 0850 y 872 0038

Leticia Arizola P
Luz Elena Hdez M.

R- am

Ch. Leonardo Balderraman

[Handwritten signature]

Maria Leherica Balderr