



Acta no. 31

**Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibri en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 24 de junio del año 2021** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar acabo la **Trigésima** Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Registro de Asistentes
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
4. Validación de las modificaciones y avances de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - Siendo las 13:15 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistentes, en presencia de los vocales de control y vigilancia quienes corroboran que los asistentes se encuentren registrados en la lista de asistencia. Contando con la presencia de 18 consejeros. Se entrega la lista de asistencia al C. Lic. Rubén González Juárez Secretario del H. Ayuntamiento para atención del siguiente punto.



Segundo Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo L. I. SAUL MORENO MARTINEZ, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO Y C.ING. JAFET PEREZ FLORES, quienes son representantes del H. Cabildo; así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios, C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ, C JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que el consejero, C. JORGE PEREZ TORRES, justifica debidamente su inasistencia, Así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL, y el LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES.

Tercer Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el L. I. **SAUL MORENO MARTINEZ** presidente del consejo, quien manifiesta que



siendo las **14:25 horas del día jueves 24 de junio del año 2021** se declara Instalada Legalmente la **Trigésima Primera Sesión Ordinaria** del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del Consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2021, mismo que se les facilita al mismo tiempo que se les explica sobre los recursos disponibles para la presente administración municipal y los que estarán disponibles para la administración entrante, motivo por el cual se presentan modificaciones necesarias para el cierre de la presente gestión.

A pregunta expresa del consejero C. Jafet Pérez Flores en relación al rubro de seguridad pública, sobre las modificaciones que se presentan, se explica el establecimiento de un presupuesto limite en este rubro para la presente gestión.

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.



H. Ayuntamiento de Río Verde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE JUNIO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACÓZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMÓROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 25,415.00	25,415.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 3,154.01	3,154.01		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	\$ 40,000.00	40,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 500,000.00	500,000.00		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 15,000.00	15,000.00		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 80,000.00	80,000.00		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 11,197,191.73		11,197,191.73	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 11,860,761.34	\$ 683,569.61	\$ 11,197,191.73	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 243,294.97	243,294.97		
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	\$ 100,000.00		100,000.00	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 35,000.00	35,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	\$ 128,569.61	128,569.61		
ADQUISICION DE FORRAJE	RIOVERDE	\$ 370,000.00		370,000.00	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHÓN, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 139,633.49		139,633.49	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 2,633.36		2,633.36	
REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODEO, RIOVERDE, S.L.P.	EL RODEO	\$ 1,818.55		1,818.55	
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 4,109,606.15		4,109,606.15	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 3,475,259.40		3,475,259.40	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 1,005,242.28		1,005,242.28	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	\$ 362,809.92		362,809.92	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 128,155.87		128,155.87	
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	\$ 50,000.00		50,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	\$ 349,421.05		349,421.05	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

24 DE JUNIO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CANCELACION DE OBRA					
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE DR GABRIEL MARTINEZ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 250,000.00	250,000.00		
APOYO PARA PROTECCIÓN AL FRIO CON COBUJAS	RIOVERDE	\$ 100,000.00		100,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2021 DEL MES DE MAYO DE 2021		\$ 6,705.03	6,705.03		
INTERESES FAFM 2021 DEL MES DE MAYO DE 2021		\$ 2,611.66		2,611.66	
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS					
		\$ -			
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 11,860,761.34	\$ 663,669.61	\$ 11,197,191.73	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



24 DE JUNIO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN.		AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2021	FAFM 2021	SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN		
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2021		\$ 137,928,139.83	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ 17,136.58	\$ 8,435.25	\$ 25,571.83				
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 137,928,139.83	\$ 71,728,948.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ 17,136.58	\$ 8,435.25	\$ 25,571.83				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO													
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	100,000.00		100,000.00								0%	20%
SUBTOTAL		\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
DEPORTE													
MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	1,030,000.00		1,029,686.37						1,313.63		0%	0%
MEJORAMIENTO CON TECHADO, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	1,360,000.00		1,347,547.40						2,452.60		0%	0%
SUBTOTAL		\$ 2,390,000.00	\$ -	\$ 2,376,233.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,766.23	\$ 3,766.23	0%	0%
VIVIENDA													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	360,000.00	354,979.08							5,020.92		0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, "TECHO FIRME"	RIOVERDE	465,000.00	465,000.00									0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	371,430.39	371,430.39									0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,196,430.39	\$ 1,191,409.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020.92	\$ 5,020.92	0%	0%
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA													
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO	RIOVERDE	500,000.00	500,000.00	0.00								0%	0%
ADQUISICION DE FORRAJE	RIOVERDE	130,000.00		130,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 630,000.00	\$ 500,000.00	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
AGUA POTABLE													
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,605,000.00	1,605,000.00									0%	0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	95,000.00	95,000.00									0%	0%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,550,000.00		2,550,000.00								0%	0%
SUBTOTAL		\$ 4,253,000.00	\$ 1,703,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
ALCANTARILLADO Y DRENAJE													



**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021**



24 DE JUNIO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,130,000.00	1,130,000.00						-	40%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,400,000.00	1,400,000.00						-	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,065,415.60	1,058,710.57				6,705.03	6,705.03	6,705.03	30%	48%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,740,000.00		2,737,942.64				2,057.36	2,057.36	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO J. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,210,366.51		1,210,366.51					-	15%	46%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,470,000.00		1,470,000.00					-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,205,987.24	1,204,050.37					1,896.87	1,896.87	20%	49%
SUBTOTAL		\$ 10,221,769.35	\$ 4,792,800.94	\$ 5,418,309.15	\$ -	\$ -	\$ 8,601.90	\$ 2,957.36	\$10,659.26		
DESARROLLO URBANO											
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	580,000.00	580,000.00						-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,212,782.24	3,212,782.24						-	0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. S/N EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,748,975.66	3,748,975.66						-	15%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	909,486.33	909,486.33						-	1%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE EL PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	273,602.00	273,602.00						-	20%	49%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



24 DE JUNIO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN. SLUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2021			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	431,500.00	431,500.00					85%	50%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	599,585.14	599,585.14					15%	49%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	260,000.67	260,000.67					60%	47%	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,268,000.00	1,268,000.00					12%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,495,000.00	2,495,000.00					8%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CAONAMIENTO 0-270 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,550,000.00	1,550,000.00					0%	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	1,687,709.37	1,687,709.37					30%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLOGACION DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	1,170,000.00	1,170,000.00					0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,071,892.41	2,071,892.41					0%	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102+422 AL KM. 102+595 LADO DERECHO).	PUENTE DEL CARMEN	1,881,000.00	1,881,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,666,420.73	3,666,420.73					5%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUHATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,564,000.00	3,564,000.00					0%	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIFILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	930,000.00	930,000.00					50%	50%	



**H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021**



31 DE JUNIO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAPM			FISM 2021	FAPM 2021			
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,790,000.00	3,790,000.00						-	40%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,509,350.46	1,509,350.46						-	12%	47%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,190,000.00	1,190,000.00						-	13%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	482,567.89	482,567.89						-	20%	49%
PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,600,000.06	3,600,000.06						-	5%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES GIL A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,344,689.80	1,344,689.80						-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,768,606.84	3,768,606.84						-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADAD DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,024,669.13	1,024,669.13						-	6%	49%
PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	903,838.26	903,838.26						-	15%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	770,794.36	770,794.36						-	0%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,338,626.27	1,338,626.27						-	50%	0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NINOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	2,865,382.30	2,865,382.30						-	40%	0%
PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,036,090.79	1,036,090.79						-	92%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGTUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	939,970.68	939,970.68						-	70%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



31 DE JUNIO DE 2021

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021			
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,013,407.45	2,013,407.45						-	0%	0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,068,398.29		2,068,398.29					-	35%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS, BLVD. FERROCARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,468,136.33		3,468,136.33					-	0%	0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSE, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEON FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO, ILADO ORIENTE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,760,194.91		3,760,194.91					-	0%	0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	240,000.00	240,000.00						-	0%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	320,000.00	320,000.00						-	0%	0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	55,000.00	55,000.00						-	0%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	600,000.00	600,000.00						-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE CUALITEMOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,191,486.24	1,191,486.24				3,513.76	3,513.76	3,513.76	15%	0%
REHABILITACION DE ANDADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLE JON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,828,000.00	1,828,000.00						-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,130,000.00	1,130,000.00						-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 71,602,670.36	\$ 62,282,435.07	\$ 9,316,729.53	\$ -	\$ -	\$ 3,513.76	\$ 3,513.76	\$ 3,513.76		
INFRAESTRUCTURA CARRETERA											
REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RIODEO, RIOVERDE, S.L.P.	EL RIODEO	998,181.45		998,181.45					-		25%
SUBTOTAL		\$ 998,181.45	\$ -	\$ 998,181.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO			ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIR. SUMA	AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM	FISM 2021			FAFM 2021				
SEGURIDAD PUBLICA												
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	13,773,383.85		13,773,383.85							53%	53%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,180,740.60		3,180,740.60							49%	49%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,249,757.72		2,249,757.72							61%	61%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	816,190.08		816,190.08							51%	51%
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	12,500,000.00		12,500,000.00							66%	66%
SUBTOTAL		\$ 32,520,062.25	\$ -	\$ 32,520,062.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
GASTOS INDIRECTOS												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	141,844.13		141,844.13							16%	16%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	180,000.00	180,000.00								13%	13%
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00							45%	45%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	50,578.95		50,578.95							27%	27%
SUBTOTAL		\$ 522,423.08	\$ 180,000.00	\$ 342,423.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS												
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	13,503,574.95	1,079,302.52	12,421,660.77							0%	0%
SUBTOTAL		\$ 13,503,574.95	\$ 1,079,302.52	\$ 12,421,660.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,611.66	\$ 2,611.66	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 45,543,637.20	\$ 1,079,302.52	\$ 44,464,334.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,611.66	\$ 2,611.66	0%	0%



Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al L.I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, el cual manifiesta que **siendo las 13:55 horas del día jueves 24 de junio del año 2021** se declara clausurada la **Trigésima** Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.



CONSEJEROS MUNICIPALES

L.I. SAUL MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

ING. JAFET PEREZ FLORES
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.



CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. RICARDA LOPEZ ROBLES

PUENTE DEL CARMEN

C. HELIODORO PEREZ ELIAS

SANTA CATARINA

C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES

SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN

REDENCION NACIONAL

C. JAIME DIAZ TORRES

CAPULIN

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA

SAN FRANCISCO DE ASIS

C. LINO REYES RIOS

PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL

EL JABALI

C. MA. ESTELA VEGAS SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ

SECTOR SAN JUAN

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

PLAZUELA

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA



C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

SAN JOSE DEL TAPANCO

C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ

EL ZAPOTE

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUÁREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO

CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. JUAN PEDRO RODRIGUEZ TORRES

ENCARGADO DE DESPACHO SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES

REPRESENTANTE DE SEDESORE