

Maria Isabel Garcia

11 ENE. 2021
13:40 hrs

GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

En el lugar que ocupa el Teatro Villa de Santa Elena, ubicado en Calle Moctezuma de Ciudad Fernández, Estado de San Luis Potosí, siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos del día siete del mes de enero del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la vigésima primera Reunión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal; estando presentes los C.C. José Alfredo Pérez Ortiz, Ing. Jacobo Sánchez Martínez, Lic. Irma Salazar Juárez, L.A. Norma Gisela Picazo Pérez, Lic. Víctor Ángel Mancilla Cervantes, por su orden: Presidente Municipal, Coordinador de Desarrollo Social, Secretaria General, Contralor Interno, Representante de Sedesore y los Consejeros Comunitarios de las diferentes localidades, barrios, fraccionamientos y colonias de este Municipio, así como sus respectivos suplentes, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Registro de asistencia
- II. Verificación del Quórum legal
- III. Instalación legal de la Asamblea
- IV. Resultados Alcanzados del Poa 2020.
- V. Asuntos generales
- VI. Clausura de la Reunión.



I, II, III.- Se realizó el registro de asistencia, mismo que fue revisado y certificado, se comprueba que los miembros del Consejo forman Quórum legal, por lo tanto el C. José Alfredo Pérez Ortiz, Presidente Municipal, instaló legalmente la Asamblea en la hora arriba indicada.

IV.- En desahogo del punto número cuatro el Ing. Jacobo Sánchez Martínez, Coordinador de Desarrollo Social, presenta los resultados alcanzados en el Programa de Obra Anual 2020, de acuerdo al anexo I.

Los resultados presentados fueron revisados por los consejeros y aprobados por unanimidad de votos.

Benito Sanchez m

V.- Asuntos generales, VI.- Clausura de la Reunión:

No habiendo asuntos generales que tratar se da por terminada la Reunión siendo las once horas con diez y siete minutos, firmando al calce los que en ella intervinieron.....FIN DE TEXTO.

Maria del Rocio Oita P.

Maria Ramona Espinosa G

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

www.cdfernandez-slp.gob.mx

[Signature]

Mo. Raquel Guillan F. [Signature]

*Teresitas Par Rodriguez
Cecilia Hernandez Godínez*

*Elizabeth Gomez Meza
Ana Maria Kico Rodriguez
Bibica Moreno G.
Entha Gonzalez Escobar*

Yacile Domínguez

Graciela Duranbiana & Ana Maria Rico Rodriguez

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 FORMATO DE AVANCE FISCO-FINANCIERO
 PRE-CIERRE DEL POA EJERCICIO FISCAL 2020



ANEXO I
 ACTA NO. 217/CDSDM/2019-2021
 07 FEBRERO 2021

N/P	NO. PROYECTO SIDESORE	RUBRO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	FISM	FFM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	MOD. EJEC.	INICIO	TERMINO	AV. FIS	AV. FIN	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1736	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GASTOS INDIRECTOS	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 223,144.22	\$ 223,144.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AM	24/09/2020	31/12/2020	100%	100%	45385	VEHICULO	10
2	1738	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GASTOS INDIRECTOS	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 643,892.00	\$ 643,892.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/07/2020	31/12/2020	100%	100%	45385	INFORME	1
3	1740	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GASTOS INDIRECTOS	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	\$ 33,210.00	\$ 33,210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AM	15/05/2020	31/12/2020	100%	100%	15	EQUIPO	1
4	1742	REQUERIMIENTOS / GASTOS INDIRECTOS	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 14,965.38	\$ -	\$ 14,965.38	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	15	INFORME	1
5	1747	REQUERIMIENTOS / GASTOS INDIRECTOS	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 341,093.35	\$ -	\$ 341,093.35	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	15	INFORME	1
6	1751	REQUERIMIENTOS / GASTOS INDIRECTOS	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE VEHICULO	\$ 350,252.00	\$ -	\$ 350,252.00	\$ -	\$ -	\$ -	C	01/08/2020	31/12/2020	100%	100%	45385	VEHICULO	1
7	1778	REQUERIMIENTOS / GASTOS INDIRECTOS	CIUDAD FERNANDEZ	GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 14,852.00	\$ -	\$ 14,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/07/2020	31/12/2020	100%	100%	15	LOTE	1
8	2147	REQUERIMIENTOS / ORGANOS DE CONTROL	CIUDAD FERNANDEZ	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (2 AL MILLAR)	\$ 64,654.18	\$ -	\$ 64,654.18	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/07/2020	31/12/2020	100%	100%	45385	INFORME	1
9	2680	DRENAJE Y LETRINAS	EL REFUGIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO, DE CALLE SATELITE A CARRETERA FEDERAL 70, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	\$ 1,233,077.82	\$ 1,233,077.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	28/11/2020	03/12/2020	100%	100%	47	METRO LINEAL	623
10	2679	DRENAJE Y LETRINAS	EL REFUGIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE PROL. DE MATAMOROS A CALLE JUAN DE LA BARRERA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	\$ 411,298.88	\$ 411,298.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	29/09/2020	02/12/2020	100%	100%	37	METRO LINEAL	284
11	2150	REQUERIMIENTOS ACCIONES COMPLEMENTARIAS	CIUDAD FERNANDEZ	ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE	\$ 575,626.80	\$ -	\$ 575,626.80	\$ -	\$ -	\$ -	C	13/07/2020	15/07/2020	100%	100%	45385	PIPA	1
12	2472	URBANIZACION	EL REFUGIO	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL MAIZ, DE PROLONGACION DE CENTENARIO A PROLONGACION DE CORREGIDORA, EL REFUGIO.	\$ 1,526,178.91	\$ 1,526,178.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	20/08/2020	13/11/2020	100%	100%	90	METRO CUADRADO	1219.51
13	2527	URBANIZACION	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO, DE CALLE JUAREZ A CALLE HIDALGO	\$ 3,538,677.54	\$ 3,538,677.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	13/08/2020	20/11/2020	100%	100%	24	METRO CUADRADO	1732
14	2528	URBANIZACION	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA, DE CALLE LOS BALCONES A CALLE ESCONTRIA	\$ 4,018,249.71	\$ 4,018,249.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	10/08/2020	22/12/2020	100%	100%	41	METRO CUADRADO	3532.37
15	3077	URBANIZACION	PUESTECITOS	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)	\$ 10,932,500.02	\$ 5,638,737.98	\$ -	\$ 5,393,762.04	\$ -	\$ -	C	24/11/2020	31/12/2020	66%	76%	722	METRO CUADRADO	16660
16	2682	URBANIZACION	MORILLOS	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MORILLOS	\$ 3,084,965.35	\$ 3,084,965.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	23/10/2020	28/12/2020	100%	100%	81	METRO CUADRADO	3600
17	2683	URBANIZACION	CRUZ DEL MEZQUITE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZTECA, DE CALLE JUAREZ A LA CAPILLA, CRUZ DEL MEZQUITE	\$ 595,533.15	\$ 595,533.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	09/10/2020	18/12/2020	100%	100%	41	METRO CUADRADO	468.99
18	2684	URBANIZACION	EL SAUCILLO	CONSTRUCCION DE CALLE INSURGENTES	\$ 1,249,156.70	\$ 1,249,156.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	16/10/2020	23/12/2020	100%	100%	47	METRO CUADRADO	1445.82



María Ramona Espinoza G

Ma. Raquel Guillón F.

*Problemas de Hd Hd Hd
 Joaquín Hernández Galdames Caliente Haza de Ruben Hernandez
 07/01/2021*

Maria del Kocyo Ota R.
 Ana Maria Rico Rodriguez
 Bibiano Moreno Ci.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 FORMATO DE AVANCE FISCO-FINANCIERO
 PRE- CIERRE DEL POA EJERCICIO FISCAL 2020



ACTA NO. 2020/019/2020
 DEL 19 DE ENERO 2021

NUP	NO. PROYECTO SUBSIDIO	RUBRO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	TOTAL	FISM	FFM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	MOD. EJEC.	INICIO	TERMINO	AV. FIS	AV. FIN	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
18	2685	URBANIZACION	CIUDAD FERNANDEZ	REHABILITACION DE LA CALLE DREN PLATANARES, DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE FRANCISCO L. MADERO	\$ 1,198,815.72	\$ 1,198,815.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	01/10/2020	15/12/2020	100%	100%	2534	METRO CUADRADO	5890.84
20	2686	URBANIZACION	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MATAMOROS, DE PRIV. DEL POCITO A CANAL MEDIA LUINA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	\$ 474,062.06	\$ 474,062.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	26/09/2020	11/12/2020	100%	100%	45	LUMINARIA	12
21	4353	URBANIZACION	LA NORIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA CAPILLA	\$ 1,095,381.39	\$ 1,095,381.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	21/11/2020	22/12/2020	100%	100%	24	METRO CUADRADO	605
22	5887	URBANIZACION	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERTIMEZ, LOS LLANITOS	\$ 354,905.43	\$ 354,905.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AM	15/12/2020	28/12/2020	100%	100%	643	LUMINARIA	50
23	2473	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL (ILUMINACION, SONIDO AMBIENTAL Y MOBILIARIO)	\$ 715,573.09	\$ -	\$ 715,573.09	\$ -	\$ -	\$ -	C	24/08/2020	23/10/2020	100%	100%	45385	LOTE DE EQUIPO	1
24	2513	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA DE GALEANA, DE CALLE GALEANA A CALLE ROSALES	\$ 516,154.89	\$ -	\$ 516,154.89	\$ -	\$ -	\$ -	C	12/10/2020	11/12/2020	100%	100%	56	METRO CUADRADO	319.27
25	2516	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA DE MORELOS	\$ 1,593,422.32	\$ -	\$ 1,593,422.32	\$ -	\$ -	\$ -	C	20/08/2020	13/11/2020	100%	100%	61	METRO CUADRADO	805.76
26	2521	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC, DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE 'EJE EDUCATIVO' CARLOS JONGUITUD BARRIOS.	\$ 2,641,296.37	\$ -	\$ 2,641,296.37	\$ -	\$ -	\$ -	C	10/08/2020	31/10/2020	100%	100%	130	METRO CUADRADO	1597.25
27	2525	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	CIUDAD FERNANDEZ	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REVOLUCION DE CALLE EUCALIPTO A CALLE MOLINOS DEL ALTO	\$ 2,418,368.27	\$ -	\$ 2,418,368.27	\$ -	\$ -	\$ -	C	10/08/2020	31/10/2020	100%	100%	183	METRO CUADRADO	1502.07
28	2532	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO	LA REFORMA	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE AVENIDA REFORMA A CALLE 29 DE NOVIEMBRE, LA REFORMA	\$ 1,421,026.90	\$ -	\$ 1,421,026.90	\$ -	\$ -	\$ -	C	10/08/2020	21/09/2020	100%	100%	1286	METRO CUADRADO	1416.38
29	2687	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 10 X 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BARRIO SEXTO, EL REFUGIO	\$ 774,728.76	\$ 774,728.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	17/11/2020	23/12/2020	100%	100%	22	TECHADO	1
30	2688	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 11 X 13 EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO	\$ 579,501.46	\$ 579,501.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	29/09/2020	27/11/2020	100%	100%	61	TECHADO	1
31	2689	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUÑO, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	\$ 451,645.70	\$ 451,645.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	07/10/2020	23/12/2020	100%	100%	458	CANCHA	1
32	2690	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	OUJO DE AGUA DE SOLANO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MAGDALENO VAZQUEZ	\$ 574,913.77	\$ 574,913.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	07/10/2020	23/12/2020	100%	100%	182	CANCHA	1
33	2452	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EL SERMON	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALIFORNIA	\$ 1,417,078.78	\$ 1,417,078.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	11/08/2020	26/11/2020	100%	100%	279	METRO LINEAL	380
34	2691	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EL REFUGIO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VENADO, DE PROL. EMILIANO ZAPATA A PROL. DE CENTENARIO, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	\$ 292,437.89	\$ 292,437.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	26/09/2020	04/12/2020	100%	100%	16	POSTE / METRO LINEAL	2 / 45
35	2692	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EL REFUGIO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS, DE CALLE MATAMOROS A CALLE HIDALGO, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO	\$ 357,378.22	\$ 357,378.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	08/10/2020	26/11/2020	100%	100%	45	POSTE / METRO LINEAL	4 / 161



Maria Ruvanez
 Espinoza y Teresagaspar Rodriguez

Elizabeth Gomez Herra
 Soaquina Hernandez
 Soaquina Hernandez
 Ruben Hernandez
 Ruben Hernandez
 Soaquina Hernandez
 Soaquina Hernandez

Maria del Rocío Ortiz P
 María Ramona Espinosa C
 María del Rocío Ortiz P
 María Ramona Espinosa C

Bibiana Moreno G.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGION
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
 FORMATO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
 PRE- CIERRE DEL POA EJERCICIO FISCAL 2020

ANEXO 1
 ACTA NO. 21/CD/SM/2019-2021
 15 DE FEBRERO 2021

N/P	NO. PROYECTO SIBIDORE	RUBRO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/Acción	TOTAL	FISM	FFM	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	MOD. EJEC.	INICIO	TERMINO	AV. FIS	AV. FIN	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
36	2693	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	SOLANO	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO, DE CALLE VALENTE GÓMEZ FARIAS AL INVERNADERO AGRIZOM.	\$ 292,602.31	\$ 292,602.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	17/10/2020	13/12/2020	100%	100%	20	POSTE / METRO LINEAL	0 / 201	
37	2694	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	LA REFORMA	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA RINCONADA	\$ 608,300.46	\$ 608,300.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	26/09/2020	04/12/2020	100%	100%	24	POSTE / METRO LINEAL	7 / 140	
38	VARIOS	REQUERIMIENTOS / ASISTENCIA SOCIAL	VARIAS	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIOMIAL	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	AM	05/08/2020	31/12/2020	100%	100%	6000	DESPENSA	6000	
39	2448	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO)	\$ 1,197,000.00	\$ -	\$ 1,197,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	AM	10/07/2020	31/12/2020	100%	100%	259	TON	9	
40	2449	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO	\$ 173,930.00	\$ -	\$ 102,410.00	\$ -	\$ 71,520.00	\$ -	AM	02/08/2020	31/12/2020	100%	100%	162	PACAS	1675	
41	2450	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	AM	02/08/2020	31/12/2020	100%	100%	50	METRO LINEAL	8340	
42	2451	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / AGROPECUARIA	CIUDAD FERNANDEZ	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y/O IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	\$ 438,961.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 138,961.00	\$ -	AM	02/08/2020	31/12/2020	100%	100%	87	EQUIPO	8	
43	2471	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / CARRETERA	MOJARRAS DE ARRIBA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL CAÑÓN, DEL ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL 70 A LA LOCALIDAD DE MOJARRAS DE ARRIBA	\$ 3,015,012.86	\$ -	\$ 3,015,012.86	\$ -	\$ -	\$ -	AM	17/09/2020	18/12/2020	100%	100%	3,950	KM	1	
44	1790	SEGURIDAD PÚBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9,791,165.36	\$ -	\$ 9,781,707.13	\$ -	\$ 9,458.23	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	60	PLAZA OPERATIVA	55	
45	1794	SEGURIDAD PÚBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,669,338.35	\$ -	\$ 2,669,338.35	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	60	PLAZA OPERATIVA	55	
46	1874	SEGURIDAD PÚBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO (UNIFORMES Y EQUIPO)	\$ 744,337.11	\$ -	\$ 744,337.11	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	60	LOTE DE EQUIPO	1	
47	1891	SEGURIDAD PÚBLICA	CIUDAD FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 2,350,000.00	\$ -	\$ 2,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	AM	01/01/2020	31/12/2020	100%	100%	45395	INFORME	1	
TOTAL PROGRAMADO					\$ 68,808,666.48	\$ 30,567,874.21	\$ 32,327,091.00	\$ 5,993,752.04	\$ 610,461.00	\$ 9,458.23									

Ma. Amanda Higueras Calixto Hernandez
 Soaquina Hernandez Godinez
 Ruben Hernandez
 Gonzalez Escobar
 Teresa Gaspar Rodriguez
 Ma. Raquel
 Presidente Municipal
 ING. JACOBO SANCHEZ MARTINEZ
 Ana Maria Rocio Rodriguez
 C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ




LISTA DE ASISTENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ZONA	CARGO OFICIAL	FUNCIÓN	TITULAR	FIRMA
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.	C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ	
2	SINDICO MUNICIPAL	REPRESENTANTE DE CABILDO ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE	
3	REGIDOR	REPRESENTANTE DE CABILDO ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	C. MARÍA ISABEL MONTOYA RUBIO	
4	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	ING. JACOBO SÁNCHEZ MARTÍNEZ	
5	SECRETARIA GENERAL	ASESOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	LIC. IRMA SALAZAR JUÁREZ	
6	TESORERA MUNICIPAL	ASESOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEÁN RODRÍGUEZ	
7	CONTRALOR INTERNO	ASESOR TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ	<i>Norma Gisela Picazo Pérez.</i>
8	DELEGADO REGIONAL DE LA SEDESORE ZONA MEDIA	REPRESENTANTE DE SEDESORE	LIC. VICTOR ÁNGEL MANCILLA CERVANTES	
9	JEFA DE REGIÓN 04, DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR	REPRESENTANTE SECRETARIA DEL BIENESTAR	C. MAYRA GUADALUPE LÓPEZ MARTÍNEZ	

CONSEJEROS TITUALES

NO.	SECCIÓN	LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
1	220	CRUZ DEL MEZQUITE	MARÍA DE JESÚS VELAZQUEZ RAMOS	
2	221	SAN ANTONIO DELAS HIGUERAS	MARÍA RAMONA ESPINOSA GARCÍA	<i>María Ramona Espinosa García</i>
3	222	LOS LLANITOS	MARÍA OROZCO GONZÁLEZ	
4	223	CABECERA MUNICIPAL	ALEJANDRO BRISEÑO SALAZAR	

LISTA DE ASISTENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

5	224	CABECERA MUNICIPAL	SILVIA MARÍA RIVERA VALDES	<i>Silvia Ma Rivera</i>
6	225	CABECERA MUNICIPAL	ANA MARÍA LÓPEZ GARCÍA	
7	226	CABECERA MUNICIPAL	MA. RAQUEL GUILLEN FLORES	<i>Ma. Raquel Guillen</i>
8	227	BARRIO 1	SILVERIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	
9	228	BARRIO 1	MARÍA INES PÉREZ MARTÍNEZ	<i>[Signature]</i>
10	229	BARRIO 4	BENITO SÁNCHEZ MARTÍNEZ	<i>Benito Sanchez M.</i>
11	230	BARRIO 2	ERIKA GONZÁLEZ ESCOBAR	
12	231	BARRIO 2	ERNESTO PECINA QUINTERO	
13	232	BARRIO 3	MARINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	
14	233	BARRIO 2	CLAUDIA GUADALUPE SOLIS JUÁREZ	<i>[Signature]</i>
15	234	BARRIO 3	ANA MARÍA RICO RODRÍGUEZ	<i>Ana Maria Rico Rodriguez</i>
16	235	EL PARAISO	EUFROCINA COLUNGA HERNÁNDEZ	
17	236	EL SAUCILLO	MA. GERARDA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	<i>Ma Gerarda Hernandez</i>
18	237	EL SERMON	FIDEL AMAYA GALLEGOS	<i>[Signature]</i>

LISTA DE ASISTENCIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

19	238	OJO DE AGUA DE SAN JUAN	BIBIANA MORENO GARCÍA	Bibiana Moreno G.
20	239	MOJARRAS DE ARRIBA	RUBEN HERNÁNDEZ MALDONADO	Ruben Hernandez
21	240	SAN ISIDRO	MA. REYES PÉREZ BAEZ	
22	241	LABOR VIEJA	LUZ ANGELICA CRUZ SÁNCHEZ	
23	242	LA NORIA	HILARIA SALAZAR CRUZ	
24	243	LA REFORMA	ELIZABETH GOMEZ MEZA	Elizabeth Gomez Meza
25	244	SAN JOSE DEL TERREMOTO	TERESA GASPAR RODRÍGUEZ	Teresa Gaspar Rodriguez
26	245	ATOTONILCO	M. DEL ROCIO LOREDO LOREDO	
27	246	OJO DE AGUA DE SOLANO	GRACIELA TURRUBIARTES GRIMALDO	Graciela Turrubiertes G.
28	247	COL. 20 DE NOVIEMBRE	MARÍA ISABEL GARCÍA REYNA	Maria Isabel Garcia
29	248	BARRIO DE GUADALUPE	MARÍA DEL ROCIO ORTA PEDRAZA	Maria del Rocio Orta P.
30	249	LA VENTILLA	CALIXTO HERNÁNDEZ ROBLES	Calixto Hernandez
31	250	MORILLOS	JOAQUINA HERNÁNDEZ GODINEZ	Joaquina Hernandez Godinez

