



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

Acta no. 33

**Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P siendo las 13:00 horas del día martes 31 de agosto del año 2021 de conformidad con el artículo 69º de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20 º del reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar a cabo la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

=====ORDEN DEL DIA=====

1. Registro de Asistentes.
2. Lista de Asistencia.
3. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
4. Validación de las modificaciones y avances de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - Siendo las 13:00 horas del día, se instala la mesa para Registro de Asistentes, en presencia de vocales de control y vigilancia quienes corroboran que los asistentes se encuentran registrados en la lista de asistencia. Contando con la presencia al C. Lic. Rubén González Juárez Secretario del H. ayuntamiento para atención del siguiente punto.

Luz Elena Hdez M.

Magdalena Nova Torres
Plaza Constitución Letra I, Zona Centro, C.P. 79610
Rioverde, S.L.P., Teléfonos: 01(487) 872 0850 y 872 0038

Estelita Guisasa M
M.P. Ricardo Lopez R



Segundo Punto.- En el proceso de pase de lista de asistencia siendo las 14:40 horas por el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del presidente del Consejo L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, así como del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es coordinador de Desarrollo Social, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO Y C. ING. JAFET PEREZ FLORES, quienes son representantes del H. Cabildo; así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios, C. MA. RICARDA LOPEZ ROBLES, C. MA. MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS. C, MARIA LETICIA BADILLO RANGEL, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ. C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocales de control y vigilancia; también se asienta en la presente que los consejeros C. HELIODORO PEREZ ELIAS, C. JORGE PEREZ TORRES, justifican debidamente su inasistencia, así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO. C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ. ARQ. JORGE GARCIA RANGEL. Y el C. ARQ, ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO.

Tercer Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quorum legal, toma la palabra el L.I. SAUL MORENO MARTINEZ presidente del consejo, quien manifiesta que **siendo las 14:45 horas del día martes 31 de agosto del año 2021** se declara Instalada la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara válidos los acuerdos que aquí se tomen.

Luz Elena Hdez M.



Cuarto Punto. - Para llevar a cabo el desahogo de este punto el Secretario Técnico del Consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2021, mismo que se les facilita al mismo tiempo que se les explica sobre los recursos disponibles para la presente administración municipal y los que estarán disponibles para la administración entre, motivo por el cual se presentan modificaciones necesarias para el cierre de la presente gestión.

En uso de la palabra, el Coordinador de Desarrollo Social expone a los presentes el calendario de recursos radicado al municipio de Rioverde, S.L.P mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado al inicio del año, donde se puede apreciar que del fondo de Infraestructura Social Municipal \$7,172,895.00 llegarían hasta el mes de octubre, motivo por el cual, las obras que se enlistan aun no inician con los procesos de contratación, lo que correspondería a la siguiente administración, lo mismo para el fondo de Fortalecimiento Municipal con los recursos que se recibirán en el periodo de octubre a diciembre por más de 16 millones de pesos según el anexo que se adjunta, desglosando en obra y en fondo de contingencias mismo que al cierre del mes de septiembre deberá reclasificarse en el rubro de Seguridad Publica.

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2021.

Luz Elena Hdez M.

Madalena Nora Torres

Plaza Constitución Letra I, Zona Centro, C.P. 79610
Rioverde, S.L.P., Teléfonos: 01(487) 872 0850 y 872 0038

MP Ricardo Lopez R
Selvia Guajala B.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

31 DE AGOSTO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
			FISM	FAFM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REYES DE CALLE HIDALGO AL PUENTE DEL DREN (HACIA EL NORTE), EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 776,027.17	776,027.17		
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUHATEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	\$ 272,226.50	272,226.50		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS, BLVD. FERROCARRILERO Y BLVD UNIVERSITARIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 125,050.64		125,050.64	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 3,516.70	3,516.70		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 166,708.84	166,708.84		
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 1,343,529.94	\$ 1,218,479.30	\$ 125,050.64	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CAÑADA GRANDE	\$ 3,285.38		3,285.38	
MEJORAMIENTO CON TECHADO, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	\$ 13,962.83		13,962.83	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	\$ 7,900.54	7,900.54		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 447.89	447.89		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	\$ 106,084.25	106,084.25		
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 6,858.71	6,858.71		
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 40,216.27		40,216.27	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 4,048.09	4,048.09		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 103,525.83	103,525.83		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARIL DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 35,000.00	35,000.00		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 1,938.55		1,938.55	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 14.00		14.00	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALARRIDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,897.25		6,897.25	

Luz Elena Hdez M.
Secretaria Municipal



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

31 DE AGOSTO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAFM	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE LÁZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S. L.P.	LA COFRADIA	\$ 12,533.20	12,533.20		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 347.18	347.18		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	\$ 2,307.90	2,307.90		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE RAYÓN DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. SIN EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 19,338.66	19,338.66		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PÉREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 4,906.96	4,906.96		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE EL PÉREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 3,572.77	3,572.77		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 7,766.07	7,766.07		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 15,000.00	15,000.00		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYÓN DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 15,858.81	15,858.81		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 8,631.02	8,631.02		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 3,050.07	3,050.07		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PRÓL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0+270 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 7,162.76	7,162.76		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	\$ 47,277.10	47,277.10		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLOGACIÓN DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	\$ 81,170.54	81,170.54		
CONSTRUCCION DE GUARNIDIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 3,197.97	3,197.97		
PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102+422 AL KM. 102+596 LADO DERECHO)	PUENTE DEL CARMEN	\$ 2,008.32	2,008.32		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 13,989.90	13,989.90		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 7,900.06	7,900.06		

Luz Elena Hólez M.

Silvia Angélica B
MA Ricard y Lopez R



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

31 DE AGOSTO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
			FISM	FAFM	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,658.15	1,658.15		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 0.19	0.19		
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 5,748.67	5,748.67		
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,816.73	6,816.73		
PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 5,501.01	5,501.01		
PAVIMENTACION EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+086.00, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 73,507.25	73,507.25		
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 7,187.21	7,187.21		
PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE IGUALA, DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 26,726.44	26,726.44		
PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 9,478.26	9,478.26		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 80,978.58	80,978.58		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 2,456.21	2,456.21		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 88,511.13	88,511.13		
PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 5,202.50	5,202.50		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 8,541.15	8,541.15		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 4,785.37	4,785.37		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSÉ, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEÓN FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO (LADO ORIENTE), RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 5,715.48		5,715.48	
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 6,315.06	6,315.06		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 2,775.37	2,775.37		

Luz Elena Hdez M.
E+ - 11/11/21

HA Ricardo Lopez R



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



HOJA DE MODIFICACIONES

31 DE AGOSTO DE 2021

EJERCICIO 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
		TOTAL	FISM	FAPM	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCIÓN NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 6,753.70	6,753.70		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUALIHEMOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 158,951.80	158,951.80		
REHABILITACION DE ANDADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLEJON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 23,973.03	23,973.03		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUÁREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 61,325.33	61,325.33		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSIÓN DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 106,319.07	106,319.07		
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 51,280.46		51,280.46	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERESES FISM 2021 DEL MES DE JULIO DE 2021		\$ 5,082.51	5,082.51		
INTERESES FAPM 2021 DEL MES DE JULIO DE 2021		\$ 1,740.40		1,740.40	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 1,343,529.94	\$ 1,218,479.30	\$ 125,050.64	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Luz Elena Hdez M.

MP Ricarda Lopez R.

Handwritten mark



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

Handwritten signature



31 DE AGOSTO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021	SUMA		
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2021		\$ 137,943,452.81	\$ 71,728,348.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ 27,891.97	\$ 12,992.84	\$ 40,884.81		
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 137,943,452.81	\$ 71,728,348.00	\$ 66,173,620.00	\$ -	\$ -	\$ 27,891.97	\$ 12,992.84	\$ 40,884.81		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO											
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	104,000.00		101,182.81				2,817.19	2,817.19	100%	100%
		\$ 104,000.00	\$ -	\$ 101,182.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,817.19	\$ 2,817.19		
DEPORTE											
MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.	CANADA GRANDE	1,026,714.62		1,025,400.99				1,313.63	1,313.63	50%	50%
MEJORAMIENTO CON TECHADO, EN CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE REDENCION NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	REDENCION NACIONAL	1,338,037.17		1,333,584.57				2,452.60	2,452.60	30%	30%
		\$ 2,364,751.79	\$ -	\$ 2,358,985.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,766.23	\$ 3,766.23		
VIVIENDA											
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO", CARRIZAL DE PAREDES, RIOVERDE, S.L.P.	CARRIZAL DE PAREDES	342,099.46	347,076.54					5,020.92	5,020.92	80%	50%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	464,552.11	464,552.11							5%	50%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME", RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	265,346.14	265,346.14							99%	50%
		\$ 1,071,997.71	\$ 1,075,976.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,020.92	\$ 5,020.92		
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA											
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
AGUA POTABLE											
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,608,000.00	1,608,000.00							0%	0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, EN LA COERADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COERADIA	86,141.29	86,141.29							100%	100%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE FRANCISCO I. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,509,783.73		2,509,783.73						65%	50%
		\$ 4,205,925.02	\$ 1,696,141.29	\$ 2,509,783.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

MPA Ricarda Lopez

Luz Elena Hdez M.
Esteria Rosalia

me-t



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

276



31 DE AGOSTO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE										
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,125,951.91	1,125,951.91						100%	50%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS, DE BOULEVARD FERROCARRILERO A TOPAR, FRACC. EL GOLFEO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,296,474.17	1,296,474.17						60%	50%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, DE CALLE CENTENARIO A CALLE MATAMOROS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,030,415.60	1,023,710.57				6,705.03		100%	50%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,738,061.45		2,738,061.45					0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL J. OTHON, DE CALLE JACARANDAS A CALLE FRANCISCO J. MADERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,210,352.49		1,210,352.49					100%	67%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,463,102.75		1,463,102.75					0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	1,193,454.04	1,191,557.17				1,896.87		100%	50%
SUBTOTAL		\$ 10,057,812.41	\$ 4,637,893.82	\$ 5,411,516.69	\$ -	\$ -	\$ 8,601.90	\$ -	\$ 8,601.90	
DESARROLLO URBANO										
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	579,652.84	579,652.84						0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	3,210,474.34	3,210,474.34						39%	50%
CONSTRUCCION DE CALLE RAYON DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A PRIV. SIN EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	3,729,637.00	3,729,637.00						80%	76%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ELI PEREZ FLORES, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE JUAN DE LA BARRERA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	904,579.37	904,579.37						66%	50%

[Handwritten signature]

MA Ricardo Lopez R
Luz Elena Hdez M.
Estelita Guajala P

me-6



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE EL PEREZ FLORES A CALLE MIGUEL HIDALGO, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	270,029.23	270,029.23						100%	86%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO SUR, DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE SIN NOMBRE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	423,733.93	423,733.93						100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE IGNACIO ZARAGOZA, DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	584,585.14	584,585.14						100%	84%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAYON DE CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES A CALLE ZARAGOZA, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	244,141.86	244,141.86						100%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYON A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,279,368.96	1,279,368.96						45%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE JULIAN DE LOS REYES A CALLE PONIENTE DEL DEPORTIVO LOS ANGELES, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	2,481,949.93	2,481,949.93						41%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE PROL. DE IGNACIO ZARAGOZA AL CADENAMIENTO 0-270 AL PONIENTE, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	1,542,837.24	1,542,837.24						94%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATISTA, DE CALLE TOPACIO A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	PEDREGAL	1,640,432.27	1,640,432.27						98%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO, DE CALLE PROLOGACION DE ESMERALDA A BOULEVARD UNIVERSITARIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	PEDREGAL	1,088,829.46	1,088,829.46						55%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,068,694.44	2,068,694.44						0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO KM. 102-422 AL KM. 102-595 LADO DERECHO)	PUENTE DEL CARMEN	1,878,991.68	1,878,991.68						30%	50%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD, DE CALLE HIDALGO A CALLE CUAUHTEMOC, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,652,430.83	3,652,430.83						40%	50%

[Handwritten signature]

*Subida Brigada M.
 Luc Elena Holec M.*

MP Ricardo Lopez

ma-6



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P. Coordinación de Desarrollo Social Municipal Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

[Handwritten signature]



31 DE AGOSTO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVENIDA SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE CALLE CARRANZA A CALLE CUHATEMOC. EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,636,226.50	3,825,471.11				10,755.39	10,755.39	40%	46%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIFILA, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE PINO SUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	922,099.94	922,099.94				-	-	100%	89%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	3,788,341.85	3,788,341.85				-	-	100%	98%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DELICIAS, DE CALLE AV. VERASTEGUI A TOPAR, COLONIA AZAHARES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,509,350.27	1,509,350.27				-	-	100%	66%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,184,251.33	1,184,251.33				-	-	100%	65%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE ARISTA A TOPAR, COL. SANTA JULIA, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	475,751.16	475,751.16				-	-	100%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,594,499.05	3,594,499.05				-	-	40%	50%
PAVIMENTACION EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES DEL CAD. 0-1000.00 AL CAD. 0-096.00, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,271,182.55	1,271,182.55				-	-	0%	0%
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO NOYOLA DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE EJERCITO NACIONAL, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	3,761,419.63	3,761,419.63				-	-	35%	50%
CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON A CALLE 6 DE JULIO, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	997,942.69	997,942.69				-	-	100%	81%
PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ESCANDON, DE CALLE PROLONGACION DE ESCANDON A CALLE PLAN DE IGUALA, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	894,360.00	894,360.00				-	-	100%	50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A TOPAR, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	689,815.78	689,815.78				-	-	60%	60%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	1,336,170.06	1,336,170.06				-	-	100%	100%

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luz Elena Hdez M.

[Handwritten signature]
M.D. RIVERA / L. P. 2021 R.

no-7



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2021



31 DE AGOSTO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		AVANCE FIS	AVANCE FIN
			FISM	FAFM			FISM 2021	FAFM 2021		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NINOS HEROES, DE CALLE LAZARO CARDENAS AL DREN CARRANZA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	2,796,871.17	2,796,871.17						100%	84%
PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, EN SAN MARCOS, RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	1,030,888.28	1,030,888.28						100%	100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	931,429.53	931,429.53						100%	100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES DE BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA UNION EN RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,008,622.08	2,008,622.08						100%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES, RIOVERDE S.L.P.	LOS ANGELES	2,088,388.29		2,088,388.29					100%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. CARLOS JONGITUD BARRIOS, BLVD. FERROCARRILERO Y BLVD. UNIVERSITARIO, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	3,589,389.21		3,589,389.21			3,797.76	3,797.76	90%	48%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. ISLA DE SAN PABLO, COL. SANTA CECILIA, COL. SAN RAFAEL, COL. FRONTERA, COL. SAN JOSÉ, CALLE CENTENARIO (DEL BOSQUE A FRONTERA), COL. VICTORIA, COL. CRUZ VERDE, COL. SAN FRANCISCO, FRACC. LA HUERTA, FRACC. LEON FRANCO, COL. MARGARITAS, CALLE INSURGENTES Y ZONA CENTRO/JADO ORIENTE, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	3,754,479.43		3,754,479.43					100%	50%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	243,516.79	243,516.79						100%	0%
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	313,684.94	313,684.94						100%	0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	52,224.63	52,224.63						100%	0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLATANARES, DE CALLE DREN EL CARMEN A TOPAR, EN COLONIA ACCION NACIONAL, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	593,246.30	593,246.30						65%	50%
PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC, DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE FRAY MARTIN HERRAN, COLONIA LA MORITA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,036,048.20	1,032,534.44			3,513.76		3,513.76	50%	75%
REHABILITACION DE ANDADOR CIELO POTOSINO ENTRE CALLE CIELO POTOSINO A CALLE JON DE LA RIVERA EN COLONIA INFONAVIT OJO DE AGUA, RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	1,804,026.97	1,804,026.97						35%	50%

Subscrita y autorizada
Lic. Elena Hdez M.
M.P. Ricardo Lopez R

ma-7



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P. Coordinación de Desarrollo Social Municipal Programa Operativo Anual Ejercicio 2021

[Handwritten signature]



31 DE AGOSTO DE 2021

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			AVANCE FIS	AVANCE FIN
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2021	FAFM 2021	PROD. FIN. SUMA			
PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,068,674.67	1,068,674.67							65%	50%	
ILUSSION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,381,299.93	1,381,299.93					0.00		0%	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REYES DE CALLE HIDALGO AL PUENTE DEL DREN (HACIA EL NORTE), EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	776,027.17	776,027.17							0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 73,324,404.70	\$ 63,874,070.86	\$ 9,432,266.93				\$ 14,289.15	\$ 3,797.76		\$ 18,066.91	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA												
REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL RODEO, RIOVERDE, S.L.P.	EL RODEO	998,181.45		998,181.45						80%	50%	
SUBTOTAL		\$ 998,181.45		\$ 998,181.45								
SEGURIDAD PUBLICA												
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	13,773,393.85		13,773,393.85						81%	81%	
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	3,180,740.60		3,180,740.60						89%	89%	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	2,249,757.72		2,249,757.72						85%	85%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	816,190.08		816,190.08						86%	86%	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	12,628,817.19		12,628,817.19						90%	90%	
SUBTOTAL		\$ 32,648,899.44		\$ 32,648,899.44								
GASTOS INDIRECTOS												
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	141,844.13		141,844.13						71%	71%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	180,000.00	180,000.00							26%	26%	
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00						60%	60%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	50,578.85		50,578.85						37%	37%	
SUBTOTAL		\$ 522,423.08	\$ 180,000.00	\$ 342,423.08								
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS												
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	12,637,057.21	264,065.24	12,370,390.81						0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 12,637,057.21	\$ 264,065.24	\$ 12,370,390.81							\$ 2,611.66	
SUBTOTAL		\$ 12,637,057.21	\$ 264,065.24	\$ 12,370,390.81							\$ 2,611.66	

[Handwritten signature]
Luz Elena Hdez M.

[Handwritten signature]

MA R. C. ...

2-11

MINISTRACIÓN DE RECURSOS RAMO 33

FONDO	ENERO A SEPTIEMBRE	OCTUBRE A DICIEMBRE	TOTAL
FISM	64,556,055.00	7,172,895.00	71,728,948.00
FAFM	49,630,212.00	16,543,404.00	66,173,620.00



Leticia Aguilar / Luz Elena Hdez M.

AD R. Ricardo Lopez

FISM 2021

CLAVE	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO	
			TOTAL		FISM	
AP 1	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,608,000.00		1,608,000.00	
DU 1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	579,652.84		579,652.84	
DU 14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,068,694.44		2,068,694.44	
DU 24	PAVIMENTACION DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES GIL A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSE, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,271,182.55		1,271,182.55	
DU 46	PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,381,299.93		1,381,299.93	
FC 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	12,521,628.83		264,065.24	
	RECURSO QUE SE DEJARIA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN				7,172,895.00	
	DISPONIBLE DE APLICAR ADMINISTRACIÓN ACTUAL				0.00	

[Handwritten signature]

*Luz Elena Hdez M. MP Ricardo Lopez R 2-00
Leticia Guajalpa*

FAFM 2021

CLAVE	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	
			TOTAL	FAFM
AD 4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,738,061.45	2,738,061.45
AD 6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,463,102.75	1,463,102.75
FC 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	12,372,991.97	12,372,991.97
	RECURSO QUE SE DEJARIA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN			16,574,156.17
	DISPONIBLE DE APLICAR ADMINISTRACIÓN ACTUAL			30,752.17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Leticia Boyalca
Luz Elena Hódre M.

7-... H.P.R. Cabo L.P.M.

MINISTRACIÓN DE RECURSOS RAMO 33

FONDO	ENERO A SEPTIEMBRE	OCTUBRE A DICIEMBRE	TOTAL
FISM	64,556,055.00	7,172,895.00	71,728,948.00
FAFM	49,630,212.00	16,543,404.00	66,173,620.00

7-00

Lucia Brizuela
M.A. Ricarda Lopez R



Maria Rosa Torres

Luc Elena Hdez M.



FISM 2021

CLAVE	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO
			TOTAL	FISM	
AP 1	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	1,608,000.00		1,608,000.00
DU 1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE MIGUEL HIDALGO, LA COFRADIA, RIOVERDE, S.L.P.	LA COFRADIA	579,652.84		579,652.84
DU 14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	2,068,694.44		2,068,694.44
DU 24	PAVIMENTACION DE CALLE FRONTERA, DE CALLE EMILIO PORTES GIL A CALLE MARIANO MATAMOROS, FRACC. SAN JOSÉ, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,271,182.55		1,271,182.55
DU 46	PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS DE CALLE ILUSION DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100, HACIA CALLE AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,381,299.93		1,381,299.93
FC 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	12,521,628.83		264,065.24
	RECURSO QUE SE DEJARIA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN				7,172,895.00
	DISPONIBLE DE APLICAR ADMINISTRACIÓN ACTUAL				0.00

Magdalena Nava

[Handwritten signature]

Leticia Guajalpa
MP Rilda Lopez

Luz Elena Hdez M.

[Handwritten mark]

FAFM 2021

CLAVE	OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	
			TOTAL	FAFM
AD 4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS, DE CALLE NICOLAS BRAVO A BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	2,738,061.45	2,738,061.45
AD 6	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA, DE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO A CALLE DR. JAVIER GALLARDO MORENO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	1,463,102.75	1,463,102.75
FC 1	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	12,372,991.97	12,372,991.97
	RECURSO QUE SE DEJARIA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN			16,574,156.17
	DISPONIBLE DE APLICAR ADMINISTRACIÓN ACTUAL			30,752.17

Magdalena Mora 2014






Leticia Guayalea / Luc Elena Hdez M.

MP Ricardo Lopez R

2-2014

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al L.I. **SAUL MORENO MARTINEZ** presidente del consejo, el cual manifiesta que siendo las 15:35 horas del día martes 31 de agosto del año 2021 se declara clausurada la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

Luz Elena Hdez M.

Magdalena Nora Torres

MP Ricardo Lopez R
Leticia Guebara R





GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

CONSEJEROS MUNICIPALES

[Signature]
LI SAUL MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

[Signature]
C.B.C. DANIEL NIETO CARAVEO
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

[Signature]
ING. JAFET PEREZ FLORES
REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISION DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]
C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES
VOCAL DE CONTRO Y VIGILANCIA

[Signature]
C. LUZ ELENA HERNADEZ MUÑOZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]
[Signature]
Luz Elena Hdez M.

[Vertical Signature]
MP Ricarda Lopez R



CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. RICARDA LOPEZ ROBLES
PUENTE DEL CARMEN

Magdalena Nava Torres
C. MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS

C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL

JAIME DIAZ TORRES
CAPULIN

C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS


C. LINO REYES RIOS
PROGRESO

C. MARIA LETICIA BADILLO RANGEL
JABALI

C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ
Leticia Grijalva
SECTOR SAN JUAN

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ
SECTOR LOS SABINOS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES
PLAZUELA


C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE

MP Ricarda Lopez R
Diego Manuel Compean Torres
Luz Elena Hdez M.



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

ASESORES TÉCNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN

Magdalena Nova Torres
Plaza Constitución Letra I, Zona Centro, C.P. 79610
Rioverde, S.L.P., Teléfonos: 01(487) 872 0850 y 872 0038

Selvia Guzman
Luz Elena Holco M.

León

MP Ricard y Lopez R

Just