

PROYECTO/ACCIÓN	FONDO	APROBADO	IMPORTE PAGADO AL 30/04/22	AVANCE PORCENTUAL
		CONTRATADO		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN O RAMPEO EN LAS CUEVAS, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	\$998,911.80	\$998,911.80	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION O RAMPEO EN CUATECOYO, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	\$1,199,596.12	\$939,125.03	78%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION O RAMPEO EN CHIMALAQUITO DE LA LOCALIDAD DE COATZONTITLA, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	\$1,149,988.76	\$344,996.63	30%
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN CHIMALACO, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	\$1,199,853.67	\$359,956.10	30%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y BENITO JUAREZ EN PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	\$1,198,636.57	\$359,590.97	30%
PAVIMENTACION DE LA CALLE AHUACATITLA A AYOTOXCO VIEJO, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	\$999,590.66	\$299,877.20	30%
PAVIMENTACION DE CAMINO REAL EN COAMILA, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	\$2,399,303.60	\$719,791.08	30%
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN AXTLA DE TERRAZAS, SLP, LOCALIDAD SANTA FE TEXACAL	FISM	\$1,699,943.61	\$509,983.08	30%

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CUAYO CERRO, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	FISM	1,698,870.63	509,661.19	30%
CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD EJIDO LA LIBERTAD	FISM	699,980.39	209,994.12	30%
CONSTRUCCION DE CALLE ACCESO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD MATLALAPA	FISM	399,941.68	119,982.50	30%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN LAS CALLES JUAREZ, HIDALGO Y EN LA PLAZA PRINCIPAL.	FISM	749,909.70	228,471.82	30%
CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD EL AQUICHAL.	FISM	699,971.83	209,991.55	30%
CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD XOLOCO.	FISM	699,764.39	209,929.32	30%
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD CHICAXTITLA	FISM	499,758.67	149,927.60	30%
CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN ENSENADA, AXTLA DE TERRAZAS.	FISM	1,319,964.67	395,989.40	30%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE RIO MOCTEZUMA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD ZOJUALO (CHALCO)	FISM	999,848.96	299,954.69	30%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD TENEXCALCO (LA CEIBA).	FISM	699,991.82	209,997.55	30%

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORRALES Y MIGUELES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD TENEXCALCO (LA CEIBA).	FISM	699,991.82	209,997.55	30%
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN AXTLA DE TERRAZAS, SLP, LOCALIDAD FRACCION AHUEHUEYO	FISM	699,231.80	209,769.54	30%
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN AXTLA DE TERRAZAS, SLP, LOCALIDAD PICHOLCO VIEJO	FISM	649,911.86	194,973.56	30%
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN AXTLA DE TERRAZAS, LOCALIDAD MATLALAPA	FISM	498,145.45	149,443.63	30%
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CUIXCOATITLA, AXTLA DE TERRAZAS	FISM	1,699,986.03	509,995.81	30%
PRESUPUESTO EJERCIDO/PAGADO AL 30/ABRIL/2022			\$8,350,311.71	