

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5672	SAN NICOLÁS TOLENTINO / REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS TOLENTINO,S.L.P.	778,312.17	0.00	778,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-12-2021 / 08-01-2022	0 %	0 %	841 PERSONA	135.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	272409
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ESTA OBRA SON: SUMINISTRO E INSTALACION DE 135 LUMINARIAS TIPO LED DE 50 WATTS CON BRAZO DE ACERO, FLEJE DE ACERO,CABLE, HEBILLA, CONECTORES DOBLE RANURA BIMETALICO, MANO DE OBRA POR DESCONEXION, RETIRO, ARMADO , INSTALACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA																					
		778,312.17	0.00	778,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5668	AGUA ZARCA / REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN NICOLÁS TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - SAN MARTIN DE ABAJO	676,777.23	0.00	671,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.82	ADMINISTRACION DIRECTA	20-12-2021 / 15-01-2022	0 %	0 %	26 PERSONA	4.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	272219	
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN TRABAJOS DE ESCARIFICACION, NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO, ASI COMO CHAPOLEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MISMO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5.40 MTS. RECURSO OTROS: OTROS RECURSOS CORRESPONDE A RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2021																						
2021-3502	CAÑAS / REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN NICOLAS TOLENTINO DE LA LOCALIDAD DE CAÑAS - JAGÜEY DE SAN FRANCISCO	1,993,238.50	0.00	1,993,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2021 / 25-09-2021	100 %	100 %	162 PERSONA	3.31 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A. DE C.V.	0	108012	
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EJERCICIOFISCAL 2021																						
2021-3404	OJO DE AGUA / REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN NICOLAS TOLENTINO, DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - SAN JOSÉ DE NOGALITOS, (2DA. ETAPA).	3,789,047.92	0.00	3,789,047.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2021 / 25-09-2021	100 %	100 %	274 PERSONA	3.45 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NPROCONSA S.A. DE C.V.	0	122373	
		6,459,063.65	0.00	6,453,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.82												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-3588	LA PUENTE / MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PUENTE 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, S.L.P.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2021 / 17-09-2021	100 %	100 %	19 PERSONA	500.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GABRIELA BERNICE HERNANDEZ MANJARREZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS A RELIZAR EN ESTA 2DA. ETAPA SON : TRAZO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 500 M.L.,SUMINISTRO E INSTALACIONN DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" EN 300 M.L., Y DE 3/4" 200 M.L, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE NEGRO DE 10,000LT ASI COMO CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL MISMO, 6 TOMAS DOMICILIARIAS CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS.																						
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4397	SAN NICOLAS TOLENTINO / REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	23,465.11	0.00	0.00	23,465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-09-2021 / 17-09-2021	100 %	100 %	918 PERSONA	1.00 POZO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALBERTO MARTINEZ ZUÑIGA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTE POZO TAMBIEN ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO,S.L.P.																					

ARCHIVAR,CORRECTORES,FOLDERS,LIBRETAS, DIARIOS, LAPICEROS, PORTAMINAS,MARCATEXTOS,MARCADEOS PERMANENTES, USB,TINTA PARA COJIN, CARPETAS CON BROCHE,TIJERAS, PEGAMENTO ADHESIVO , CINTA ADESHIVA, SACAGRAPAS, GRAPAS, MEMOTIPS, CD, PROTCTORES C,D, Y OTROS INSUMOS PARA RELIZAR EL TRABAJO DE OFICINA	25,021.26	0.00	0.00	25,021.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
---	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1147	SAN NICOLÁS TOLENTINO / SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	99 %	99 %	4,779 PERSONA	3.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	0
		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4400	SAN NICOLÁS TOLENTINO / SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN SAN NICOLAS TOLENTINO,DE CABECERA MUNICIPAL	18,560.00	0.00	0.00	16,844.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.61	CONTRATO	06-09-2021 / 17-09-2021	100 %	100 %	4,779 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. DANIEL SALAZAR REYNA	0	0
	RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS CUENTA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021																				
		18,560.00	0.00	0.00	16,844.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.61											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1151	SAN NICOLÁS TOLENTINO / VERIFICACIÓN,SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	6,457.71	0.00	0.00	6,457.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-05-2021	74 %	74 %	4,779 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	0
		6,457.71	0.00	0.00	6,457.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5054	SAN NICOLÁS TOLENTINO / SUELDOS PARA POLICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	46,493.98	0.00	0.00	46,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2021 / 31-12-2021	15 %	15 %	4,779 PERSONA	2.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO, S.L.P.	0	0
		46,493.98	0.00	0.00	46,493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5053	SAN NICOLÁS TOLENTINO / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,867.00	0.00	0.00	11,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	4,779 PERSONA	3.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ABEL EDUARDO GUTIERREZ MARTINEZ	0	0
		11,867.00	0.00	0.00	11,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
DESARROLLO URBANO	778,312.17	0.00	778,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	6,459,063.65	0.00	6,453,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.82
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	3,067,170.66	0.00	0.00	3,067,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

REQUERIMIENTOS	105,038.97	0.00	0.00	103,323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.61
SEGURIDAD PUBLICA	58,360.98	0.00	0.00	58,360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,467,946.43	0.00	7,232,157.00	3,228,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934.43

Techo FISM: **7,232,157.00**
Techo FFM: **3,228,855.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TOLENTINO

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL