



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO POTOSI 05 SEP. 2022

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

Municipio: CHARCAS

CONOLOGIAS DE LA INFORMACION



Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFIM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo XI	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha de Inicio	Finca	Presup	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FISE	# MODS FISM
01	CHARCAS / ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA SELECCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL PARA EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022	100	0%	0	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	114735	
02	EL CIENEGU / ESTUDIO GEOFISICO EN BASE A 3 SEVRS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022	0	0%	0	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	
TOTAL		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	114735

Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFIM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo XI	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha de Inicio	Finca	Presup	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FISE	# MODS FISM	
01	ENTUBADA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, POTOSI, EN LA LOCALIDAD EL CIENEGU, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	4,989,249.46	4,989,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2022	0	0%	0	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	178258	0	
TOTAL		4,989,249.46	4,989,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	178258	0

Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFIM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo XI	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha de Inicio	Finca	Presup	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FISE	# MODS FISM	
01	AVARCO OBRERON / REESTACION DE LOS CHARCOS / ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO EN LA LOCALIDAD DE AVARCO OBRERON, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022	100	100%	100	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	154905	0	
TOTAL		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	154905	0

Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CARCAMO

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFIM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo XI	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha de Inicio	Finca	Presup	Beneficiarios	Uso	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MODS FISE	# MODS FISM	
01	AGUILAS SERDAN / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUILAS SERDAN EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	377,246.38	0.00	294,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	CONTRATO	23-04-2022	100	100%	100	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	143380	0	
02	CANADA VERDE / REHABILITACION EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BOMBEO EN POZO CANADA VERDE (POZO 1), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2022	100	100%	100	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	77072	0	
03	EL CEDAZO / REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	77,807.46	0.00	60,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	CONTRATO	23-04-2022	100	100%	100	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	130741	0	
04	SANTA MARIA / POZO 21 QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	649,975.54	0.00	649,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2022	100	100%	100	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	144005	0	
05	INDIRA DE GUTIERREZ / POZO 11 QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	269,330.97	0.00	269,330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2022	100	100%	100	PERSONA FISICA	PROYECTO	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	144135	0	
TOTAL		1,401,260.35	0.00	1,151,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00										0	517136	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P. 2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P. 2021-2024

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	PERSONAL ASIGNADO	RECURSOS ASIGNADOS	ESTADO	OPERA
REPARACION EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE NORIA DE GUTIERREZ (POZO 3) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	12/25/2022	12/25/2022	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
27 EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,017,663.42	1,723,563.42	0.00%	0.00	0.00	0.00	0

bro:AGUA Y SANAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	PERSONAL ASIGNADO	RECURSOS ASIGNADOS	ESTADO	OPERA
28 CHARCAS/ REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE HEDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LIDURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	124,481.82	124,481.82	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
29 CHARCAS/ REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE CALLE TIRO DE NAVYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	352,177.26	352,177.26	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	476,663.25	476,663.25	0.00%	0.00	0.00	0.00	0

bro:AGUA Y SANAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE PLUVIAL

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	PERSONAL ASIGNADO	RECURSOS ASIGNADOS	ESTADO	OPERA
25 CHARCAS/ CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL DE CALLE TIRO DE NAVYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,123,430.26	1,123,430.26	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	1,123,430.26	1,123,430.26	0.00%	0.00	0.00	0.00	0

bro:AGUA Y SANAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	PERSONAL ASIGNADO	RECURSOS ASIGNADOS	ESTADO	OPERA
25 CHARCAS/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ, QUE CONECTA AL CUARTEL DE LA SEDESA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	360,000.00	360,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
26 CHARCAS/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE LUIS MORA, ENTRE CALLE DAMIAN GARRONA Y CALLE MOCTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	235,000.00	235,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
27 CHARCAS/ ADQUISICION DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEVILLA Y OLMEDO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	635,000.00	635,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0

bro:AGUA Y SANAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	PERSONAL ASIGNADO	RECURSOS ASIGNADOS	ESTADO	OPERA
28 CHARCAS/ REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HEDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LIDURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	523,940.32	523,940.32	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
29 CHARCAS/ REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TIRO DE NAVYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	619,596.00	619,596.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL	1,143,536.32	1,143,536.32	0.00%	0.00	0.00	0.00	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL

CHARCAS, S.L.P.	1,262,737.67	0.00	1,262,737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Subproyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUAS RESIDUALES

Orden	Localidad/ Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Otros Federal	Otros Estatal	Otros Federal	Remo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios
0001	CHARCAS / AGUAS NACIONALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	439	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
0002	CHARCAS / DESCARGAS RESIDUALES	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	62	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
0003	CHARCAS / AGUAS RESIDUALES	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	62	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
TOTAL		1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,121									

Subproyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES , Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Orden	Localidad/ Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Otros Federal	Otros Estatal	Otros Federal	Remo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios
0001	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE POZO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (DAPASCH) 2022	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	67	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
TOTAL		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67									

Subproyecto: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Orden	Localidad/ Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Otros Federal	Otros Estatal	Otros Federal	Remo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios
0001	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE RUI EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,116,376.18	0.00	1,116,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0002	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE DAMIANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	818,187.45	0.00	818,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL		1,934,563.63	0.00	1,934,563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200									

Subproyecto: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Orden	Localidad/ Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Otros Federal	Otros Estatal	Otros Federal	Remo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios
0001	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE RUI EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	222,748.49	0.00	222,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0002	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE DAMIANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	126,888.48	0.00	126,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL		349,636.97	0.00	349,636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200									

Subproyecto: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Orden	Localidad/ Descripción	TOTAL	FSE	FISM	FFM	Otros Federal	Otros Estatal	Otros Federal	Remo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios
0001	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HOVALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,797,278.57	0.00	1,797,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	26-08-2022	31-12-2022	30	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
0002	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HOVALGO, DESDE CALLE GOMEZ FERRAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	6,314,290.58	0.00	6,314,290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION DIRECTA	15-08-2022	31-12-2022	30	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
TOTAL		8,111,569.15	0.00	8,111,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60									



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P
2021-2024**

DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Federico CHARCAS, S.L.P. 22.08.55
2021-2024
Pagina 37

DEARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Ingreso	Fecha Financ	Financ Beneficiario	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Carácter	# MODS FISE	# MODS FISM
CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE VERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOUROS COLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	449,460.00	0.00	449,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
CHARCAS / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE IRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDARE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,029,944.00	0.00	2,029,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
TOTAL	2,479,404.00	0.00	2,479,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

Electrificación, Programa: SE ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Ingreso	Fecha Financ	Financ Beneficiario	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Carácter	# MODS FISE	# MODS FISM
CHARCAS / ELECTRIFICACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
CHARCAS / ADQUISICION DE 100 CABLES PARA ALUMBRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-03-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
TOTAL	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Ingreso	Fecha Financ	Financ Beneficiario	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Carácter	# MODS FISE	# MODS FISM
CHARCAS / REHABILITACION BARDA DE PANTEON MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
REVISIONES DE REVISION, Limpieza, mantenimiento y proveedor - Comedores, especificar en que consiste la rehabilitación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
TOTAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: IM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: BORDOS

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Ingreso	Fecha Financ	Financ Beneficiario	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Carácter	# MODS FISE	# MODS FISM
CHARCAS / REHABILITACION DE BORDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
REVISIONES - SE REALIZARA LA CARGA POR MENOS MECANISMOS DE MATERIAL DE ENGRUPE EN EL VASO DEL BORDO EN LAS COMUNIDADES DE ALTAVO ORDEGON, CERRO GORRO, EL CERROZ, FUNDACION MADRERA, RANCHO ALDARA, MARTEL, HIDALGO Y FRENDA DE SANTA GERTRUDIS.	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022	31-03-2022	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
TOTAL	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

MAINTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: IJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Ingreso	Fecha Financ	Financ Beneficiario	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Carácter	# MODS FISE	# MODS FISM
CHARCAS / ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2022	31-03-2022	50%	50%	0%	0%	0%	0	0
REVISIONES - SE TIENEN EN CUENTA PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ALTAVO ORDEGON, AGUILAS SERENA, AGUILETERO, BENTO JUAREZ, COTACACILLO, CAYANA VERDE, CERROZ, CERRITOS DE LOS COTACACILLOS, EL AGUILA, EL COTACILIN, EL HOSORRAL, EL VANDERRO, EL BERRIO, EL TIERRERO, EL NACIONAL, EL ORZA, EMILIANO ZAPATA, ESTACION BERNABEO, FORTA, FRANCISCO I FIGUEROA, GUAJALUPA VICTORIA, JOSE MARIA MORELOS, LA PRIMAVERA, LUNAS, LA ZAPATILLA, LO DE APOSTA, MIGUEL HIDALGO, NORIA DE CERRO GORRO, NORIA PANZA PAJAS, POTOSI, POTRERO MANANCHO, PRESA DE SANTA GERTRUDIS, SAUNDIAS, SALTERRILLOS, SAN ANTONIO DE LAS HERBAS, SAN JUAN DEL TUDAL, SAN RAFAEL, SANTA ANA DE ZARAGOZA, TINDUCAS Y VENCER EL GRIENERO.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2022	31-03-2022	50%	50%	0%	0%	0%	0	0
TOTAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

REQUERIMIENTOS, Programa: SE ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Fecha Ingreso	Fecha Financ	Financ Beneficiario	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Carácter	# MODS FISE	# MODS FISM
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHARCAS

CHARCAS, S.L.P.

2021-2024



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

CHARCAS, S.L.P.

2021-2024

22	CHARCAS / ADQUISICION DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CHARCAS / ADQUISICION DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	REVISIONES DE REVISION - Comentarios: proporcionar la adquisicion para cada una de las unidades que no se han adquirido en este periodo.	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	REVISIONES DE REVISION - Comentarios: presentar por localidad - Comentario: modificación de cantidad	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

24	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH - IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUBOLAS 2022 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH - IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUBOLAS 2022 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	REVISIONES DE REVISION - Comentarios: presentar copia del convenio de colaboración con SEDARH	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH - IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUBOLAS 2022 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	REVISIONES DE REVISION - Comentarios: proporcionar copia del convenio de colaboración con la SEDARH	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH - IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUBOLAS 2022 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	REVISIONES DE REVISION - Comentarios: presentar copia del convenio de colaboración con la SEDARH	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: RELLAMO SANITARIO Proyecto: ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR

27	CHARCAS / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURERA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	CHARCAS / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURERA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	REVISIONES DE REVISION - Comentarios: proporcionar especificaciones de adquisición para cada una de las unidades, por el monto de \$ 1,000,000.00 se define que no se usará un vehículo de esas características	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pro:REQUERIMIENTOS, Programa:Ub GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

29	CHARCAS / ADQUISICION DE REPORTE EN VISO P.A.D. DE HOJAS DE MAQUINA CARTA, 90 PAS - MAQUINARIA OFICIO, 100 LAPICEROS TINTA AZUL, 100 TINTA NEGRA, 150	85,543.45	0.00	0.00	85,543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	CHARCAS / ADQUISICION DE REPORTE EN VISO P.A.D. DE HOJAS DE MAQUINA CARTA, 90 PAS - MAQUINARIA OFICIO, 100 LAPICEROS TINTA AZUL, 100 TINTA NEGRA, 150	85,543.45	0.00	0.00	85,543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	REVISIONES DE REVISION - Comentarios: proporcionar la adquisición para cada una de las unidades, por el monto de \$ 7,500.000.00 se define que no se usará un vehículo de esas características	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
 2021-2022


SECRETARIO MUNICIPAL
DE CHARCAS, S.L.P.


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DE CHARCAS, S.L.P.



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DE CHARCAS, S.L.P.
 Fecha de Impresión: 02/08/2022 a las 15:57
 Pagina 5/7

PROYECTO: RECOMENDACIONES DE REVISION - Continuar con el proyecto de adquisicion de equipo de computo e impresora - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren

PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM
23	CHARCAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	190,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			190,000.00			100,000.00									

PROYECTO: RECOMENDACIONES DE REVISION - Continuar con el proyecto de adquisicion de equipo de computo e impresora - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren

PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM
24	CHARCAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	185,454.40	0.00	0.00	185,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			185,454.40			185,454.40									

PROYECTO: RECOMENDACIONES DE REVISION - Continuar con el proyecto de adquisicion de equipo de computo e impresora - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren

PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM
25	CHARCAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	12,822.50	0.00	0.00	12,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			12,822.50			12,822.50									

PROYECTO: RECOMENDACIONES DE REVISION - Continuar con el proyecto de adquisicion de equipo de computo e impresora - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren

PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM
26	CHARCAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			130,000.00			130,000.00									

PROYECTO: RECOMENDACIONES DE REVISION - Continuar con el proyecto de adquisicion de equipo de computo e impresora - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren

PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM
27	CHARCAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			750,000.00			750,000.00									

PROYECTO: RECOMENDACIONES DE REVISION - Continuar con el proyecto de adquisicion de equipo de computo e impresora - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren


PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM
28	CHARCAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,100,000.00			3,100,000.00									

PROYECTO: RECOMENDACIONES DE REVISION - Continuar con el proyecto de adquisicion de equipo de computo e impresora - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren - Compras que equivo de computo e impresora se adquieren

PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM	PROYECTO	LOCALIDAD	FESE	FSM
29	CHARCAS	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,000,000.00			1,000,000.00									


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL


 DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

DESCRIPCION DE RUBRO	10111	11SE	11SE1	11SE2	11SE3	11SE4	11SE5	11SE6	11SE7	11SE8	11SE9	11SE10	11SE11	11SE12	11SE13	11SE14	11SE15
CHARCAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (15 CAMISAS PIERA TIERRA, 15 BOTAS DUTY, 15 CHAMARRAS, 15 GORRAS, 15 BERBALES, PISA CUBILO, 15 GAFETE Y GORDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIONES DE REGION, COMUNITARIOS, NUBES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE SEGURIDAD PUBLICA (15 CAMISAS PIERA TIERRA, 15 BOTAS DUTY, 15 CHAMARRAS, 15 GORRAS, 15 BERBALES, PISA CUBILO, 15 GAFETE Y GORDOS)	61,021.80	0.00	61,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUMEN GENERAL POR RUBRO

RUBRO	10111	11SE	11SE1	11SE2	11SE3	11SE4	11SE5	11SE6	11SE7	11SE8	11SE9	11SE10	11SE11	11SE12	11SE13	11SE14	11SE15
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANITAMIENTO	10,328,745.31	4,388,348.48	5,246,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	11,374,111.92	0.00	11,374,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,766,000.00	0.00	1,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	5,588,285.95	0.00	4,598,385.95	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,161,021.80	0.00	3,161,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40,738,144.07	4,388,348.48	19,389,697.14	14,817,289.75	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 27,404,344.00
 Techo FFM: 16,270,557.00
 Disponible FISM: 7,414,736.24
 Disponible FFM: 1,553,269.25

AUDITORIA SUPERIOR IP-1 ESTADO
Potosí
 05 SEP. 2022
 12.12.2022
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL MATERIALES
 OFICINA DE PARTES

POTOSÍ SEDESORE
 PARA LOS POTOSIENSES
 DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL
RECIBIDO
 05 SEP 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024