

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U3 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Códa	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISAF	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MES FISE	# MES FISAF
2020-876	TAMPACÁN / PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE WORDSCEL	109,550.00	0.00	109,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 28-01-2022	0 %	0 %	00	00	EQUIPO	INVENTARIAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47359
		109,550.00	0.00	109,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Códa	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISAF	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MES FISE	# MES FISAF
2020-813	TAMPACÁN / MEJORAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2022 / 25-07-2022	65 %	66 %	1,815	100	OBRA PUBLICA	INVENTARIAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ ARANDA	0	0
	RESERVAIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONVAL)																				
		860,031.70	0.00	860,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Códa	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISAF	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MES FISE	# MES FISAF
2020-876	TAMPACÁN / ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA SUPERVISION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-02-2022 / 28-02-2022	100 %	100 %	00	00	VEHICULO	INVENTARIAMIENTO	ANITA ROSA SANCHEZ MARTINEZ	0	45001
	RESERVAIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONVAL)																				
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

Códa	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISAF	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MES FISE	# MES FISAF
2020-877	TAMPACÁN / DIFUSION DE OBRAS (IMPRESION EN VINIL MANTAS INFORMATIVAS)	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2022 / 01-12-2022	0 %	0 %	45	100	IMPRESION GRAFICA	INVENTARIAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	RESERVAIONES - COMO PARTE DE LOS INSTRUMENTOS DE FIAS 2022 DE DEBE DIFUNDIR EN EL SOTIO DE LOS TRABAJOS LOS GENERALISTAS DE LA OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS																				
		33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Códa	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISAF	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MES FISE	# MES FISAF
2020-878	TAMPACÁN / SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES LABORATORIO PARA PRUEBAS DE CONCRETOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2022 / 15-12-2022	0 %	0 %	30	100	IMPRESION GRAFICA	INVENTARIAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	RESERVAIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONVAL)																				
		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO ARTESIANO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISM
2020 796	NUBUVO JALPILLA / CONSTRUCCION DE POZO DE CONCRETO ARMADO	607,064.63	0.00	607,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	5 %	30 %	32	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
	RESERVAACIONES - EL POZO QUE ABASTECE AL SISTEMA DE AGUA BAJO SU VOLUMEN DE AGUA GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)	607,064.63	0.00	607,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISM
2020 751	CHUPADERO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	85 %	86 %	42	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	SRA. ANDRES RIVERA	0	47481
	RESERVAACIONES - EL POZO SE REALIZO LA PERFORACION EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	735,833.60	0.00	735,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2020 746	PEREYITLA UNO / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	790,599.74	0.00	790,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2022 / 05-06-2022	85 %	88 %	110	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	SRA. ANDRES RIVERA	0	45528
	RESERVAACIONES - EL POZO SE PERFORO EN EL AÑO 2021 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)	790,599.74	0.00	790,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2020 749	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	909,598.53	0.00	909,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	85 %	90 %	30	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	SRA. ANDRES RIVERA	0	47412
	RESERVAACIONES - LA PERFORACION SE REALIZO EN EL AÑO 2020 Y RESULTO FACTIBLE DE EXPLOTACION GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)	909,598.53	0.00	909,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		2,436,430.88	0.00	2,436,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:NORIA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISM
2020 1878	TAMPACAN / DESAZOLVE DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2022 / 01-06-2022	100 %	100 %	1,875	PERSONA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA JOSE FERNANDEZ SANCHEZ	0	0
	RESERVAACIONES - GRADO DE REZAGO MEDIO (CONEVAL) ZAP	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISM
2020 747	LA FINCA MIRAFLORES / SUSTITUCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA	1,016,944.18	0.00	1,016,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2022 / 05-06-2022	85 %	82 %	120	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO GARRANZA	0	45594
	RESERVAACIONES - EL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUENTA CON MAS DE 30 AÑOS EN OPERACION Y PRESENTA DAÑOS Y FUGAS. GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)	1,016,944.18	0.00	1,016,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISM
2020 834	PEPETZENLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO	120,581.00	0.00	120,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	34	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	47470
	RESERVAACIONES - EL SISTEMA SE CONSTRUYO EN EL AÑO 2019 GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)	120,581.00	0.00	120,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financiamiento	Beneficiarios	Urbes	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISM
2020	TAMPACAN / CONSTRUCCION DE DRENAJE NORIA COLORADA	588,693.88	0.00	588,693.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 /	5 %	30 %	24	200	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0

RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)													
		2,547,517.64	0.00	2,547,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FFD	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo Ocaso	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISD
2020 788	CHILLILLO / CONSTRUCCION DE DOS PUENTE EN CAMINO SACACOSECHAS	897,526.24	0.00	897,526.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 14-07-2022	5 % 90 %	589 PERSONAS	14.00 KM DE TRAZO LINEAL	OBRA	NYLINTAMEN TO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		897,526.24	0.00	897,526.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FFD	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo Ocaso	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISD
2020 788	CHICOMAMEL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON MEDIOS MECANICOS	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2022 / 30-06-2022	0 % 0 %	1,336 PERSONAS	1.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2020 1881	CUATAPAJAL / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	705,701.04	0.00	705,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	35 % 54 %	311 LOCALIDAD	1.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL BAJO (CONEVAL)																				
2020 1881	NUEVO HULERO (LA CURVA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	565,868.88	0.00	565,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	35 % 68 %	315 LOCALIDAD	1.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2020 788	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINO LOS HUAYALES - LA CURVA (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-02-2022 / 02-03-2022	100 % 100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	MARIA JOSE FERNANDEZ ARABADA	0	47866
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL (MEDIO)																				
2020 781	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA RETIRO EXCAVADORA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 23-03-2022	100 % 100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	MARIA CONSUELO LEMUS MOLANEO	0	48303
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2020 788	TAMPACÁN / CONSERVACION DE CAMINOS MUNICIPALES (RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES)	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2022 / 30-06-2022	30 % 25 %	1 LOCALIDAD	4.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	MARIA JOSE FERNANDEZ ARABADA	0	48214
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
2020 788	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES (MAQUINARIA D-6)	346,216.00	0.00	346,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2022 / 30-04-2022	100 % 100 %	1 LOCALIDAD	1.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	MARIA JOSE FERNANDEZ ARABADA	0	48233
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
2020 1881	TOTONOCATEL (LA CERVA) / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (REVESTIMIENTO)	531,546.88	0.00	531,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 15-08-2022	35 % 53 %	311 LOCALIDAD	1.00 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL MEDIO (CONEVAL)																				
		3,133,764.88	0.00	3,133,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA , Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CARRETERA

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FFD	Unidad Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad	Tipo Ocaso	Ejecutor	Contratista	# MEDS FISE	# MEDS FISD
2020 787	TAMPACÁN / REHABILITACION DE CARRETERA TAMPACÁN - TAMAZUNCHALE (CONVENIO JEC)	267,206.00	0.00	267,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-04-2022 / 29-04-2022	100 % 78 %	13,338 PERSONAS	0.50 KM DE CARRETERA	OBRA	NYLINTAMEN TO	NO ASIGNADO	0	48228
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)																				
		267,206.00	0.00	267,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESERVACIONES - REGISTRO EN CUENTA PUBLICA 2021																	
		1,561,929.93	0.00	0.00	1,561,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:DOTACION DE AGUA POTABLE

Ors	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MES FISE	# MES FISM
2020 744	TAMPACÁN / PROGRAMA DE ESTIAJE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-10-2022	10 %	7 %	1,000 VIVIENDA	1,000 INICIACION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Ors	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MES FISE	# MES FISM
2022 966	TAMPACÁN / PROGRAMA DE DESPENSAS	651,649.63	0.00	0.00	651,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	2,600 DESPENSAS	2,600 INICIACION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		651,649.63	0.00	0.00	651,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Ors	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MES FISE	# MES FISM
2020 876	TAMPACÁN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2022 / 31-12-2022	25 %	12 %	8 PERSONAS	8 INICIACION	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		269,500.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Ors	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MES FISE	# MES FISM
2020 876	TAMPACÁN / SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	48 %	35 PERSONAS	1,500 PERSONAS	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO ALTO (CONEVAL)		3,741,160.38	0.00	0.00	3,741,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2020 880	TAMPACÁN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,344,000.00	0.00	0.00	2,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	51 %	1,500 PERSONAS	1,500 PERSONAS	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		2,344,000.00	0.00	0.00	2,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Ors	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financiamiento	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contrata	# MES FISE	# MES FISM
2020 881	TAMPACÁN / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-05-2022	0 %	0 %	35 PERSONAS	35 PERSONAS	AYUNTAMIENTO	NO ASIGNADO	0	0
RESERVACIONES - GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO (CONEVAL)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

