

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
10 NOV. 2022
10:08 AM
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
Municipio: LAGUNILLAS

Dionicio Martínez Jiménez

RECIBIDO
10 NOV 2022
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PÙBHEOS MUNICIPALES, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiarios OS	Metas OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-460	SAN RAFAEL / AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S. L. P.	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2022 / 09-09-2022	100 %	100 %	PERSONA CIVICA	1,00	OBRA PLAZA CIVICA	AVUNTAMIENTO N.G. CARLO MARINO NIETO ORTEGON	48297	18968	
		1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiarios OS	Metas OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1681	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	79 %	79 %	5,463 PERSONA CIVICA	1,00	REACCION VEHICULO	AVUNTAMIENTO MARTIN JUAN RODRIGUEZ MORENO	0	91678	
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiarios OS	Metas OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3275	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP	34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	0 %	100 %	PERSONA FOMI	1,00	REACCION VENTANAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA	0	0	
	RESERVACIONES - EL INSTITUTO DE VIVIENDA SUPERVISA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, EL QUEJITALILLO, SAN RAFAEL Y LAS NORIAS	34,745.75	0.00	34,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiarios OS	Metas OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3112	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2022 / 21-11-2022	60 %	74 %	PERSONA CIVICA	1,00	REACCION VENTANAMIENTO	SARCAI CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	144037	
		1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc Estatal	Direc Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financ ero	Beneficiarios OS	Metas OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

Neida Ortega
PRESIDENTE MUNICIPAL DE INGENIERIA MUNICIPAL
APR 2022-2024
AGUNILLAS, S.L.P.
Ma Teresa de Jesus Alonzo
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 08/11/2022 12:31:06
Página 1/4

BERNA BC Jesús Loreda R. Key

Dionicio Martinez Jimenez

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3612	LA LINEA / REHABILITACION DE CAMINO LA LINEA - RIO DE PINHUMAN, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	247,871.70	0.00	0.00	247,871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-08-2022 / 21-09-2022	100	100	173 PERSONA	3.60 RI OBRA LOMET RO	AYUNTAMIENTO	DIJAVINO MALDONADO MEBERRA	0	0	
2022-13	LAS NORIAS / REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - LAS NORIAS	444,422.84	0.00	0.00	444,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2022 / 30-04-2022	100	100	230 PERSONA	2.70 RI OBRA LOMET RO	AYUNTAMIENTO	BASCAL CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0	
	RESERVACIONES - REHABILITACION MEDIANTE ESCARIFICACION Y RECONFORMACION DEL CAMINO, COLOCACION DE MATERIAL EN TRAMOS AISLADOS Y COMPACTACION DEL CAMINO	692,294.54	0.00	0.00	692,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: T.J INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: ESPACIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2684	EL CAPULIN / MANTENIMIENTO DE BORDOS ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-06-2022 / 23-06-2022	100	100	15 PERSONA	3.00 PRODUCTOR REPAR ENDO	AYUNTAMIENTO	RELANDRA REYES OLMO	0	0	
		21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-12	EL QUEJITALLO (EL QUEJITAL) / REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUEJITALLO	150,173.60	0.00	0.00	150,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-03-2022 / 24-03-2022	100	100	340 PERSONA	3.70 OBRA	AYUNTAMIENTO	BASCAL CONSTRUCTORES S. DE RL. DE C.V.	0	0	
	RESERVACIONES - RECONFORMACION Y REVESTIMIENTO CON MATERIAL	150,173.60	0.00	0.00	150,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3273	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-08-2022	100	100	PERSONA	1.00 LOTE DE EQ UIPO	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ MENDEZ	0	0	
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UJ SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-7	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	609,447.00	0.00	0.00	609,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	77	77	5,453 PERSONA	8.00 PLAZA OPERA TIVA	AYUNTAMIENTO	JESUS GONZALEZ MENDEZ	0	0	
2022-9	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	84	84	5,453 PERSONA	1.00 ACCION AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0	0	
2022-10	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	81	81	5,453 PERSONA	1.00 INACCION AYUNTAMIENTO	EDUQUINDO SANCHEZ OROZCO		0	0	
2022-644	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2022 / 31-12-2022	64	64	5,453 PERSONA	1.00 INACCION AYUNTAMIENTO	VALERIANO SANCHEZ OROZCO		0	0	
		2,174,447.00	0.00	0.00	2,174,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UJ SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3699	LAGUNILLAS / UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-09-2022 / 20-09-2022	100	100	5,453 PERSONA	1.00 LOTE	AYUNTAMIENTO	EDITH CHAVEZ BARRERA	0	0	
		29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.

 Nercida Ortega

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.

 Mariana Teres de Serrano

COORDINACION SOCIAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

 Juan Carlos Estelle

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PUBLICA																				
RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: DETALLAR DE CONSI																				
RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: DETALLAR DE CONSI	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Rubro: VIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incid./ término	Ficno - Financi	Beneficiari	Maiza	Tipo Obra	Electeur	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FSM
2022-2509	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	483,388.64	245,861.48	237,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	05	OBRA DE VIVIENDA MALDONADO			123456	112426
2022-2510	EL QUELTALILLO (EL QUELTAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUELTALILLO (EL QUELTAL)	563,953.41	285,838.37	277,115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25	OBRA DE VIVIENDA MALDONADO			123456	113890
2022-2511	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	322,259.09	163,907.64	158,351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15	OBRA DE VIVIENDA MALDONADO			123456	112787
2022-2512	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	644,518.18	327,815.28	316,702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	28	OBRA DE VIVIENDA MALDONADO			123456	113883
		2,014,119.33	1,024,422.75	989,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									123456	113883

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	1,741,636.91	870,818.45	870,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	184,745.75	0.00	184,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,434,128.10	0.00	1,434,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	4,690,658.69	0.00	4,690,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,474,766.66	0.00	1,474,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	981,260.14	0.00	981,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,204,027.00	0.00	2,204,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	2,014,119.32	1,024,422.75	989,696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,175,342.57	1,895,241.20	9,644,814.23	3,635,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FSM: 14,728,239.00
 Techo FFM: 4,067,266.00
 Disponible FSM: 5,083,424.77
 Disponible FFM: 431,978.86



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 PLANTILLA
 10 NOV. 2022
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CUENTAS DE GASTOS



Merceda Ortega
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

ADMÓN. 2021-2024
 LAGUNILLAS, S.L.P.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ma Teresa de Jesús Monte del Socorro
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Ignacio de la Cruz
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Lagunillas
 LAGUNILLAS, S.L.P.
 10/11/2022

Dionicio Martínez Jiménez

Berna BC

Jesus Lonedo de Hoy