



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
 5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
EDUCACIÓN (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-299	SJ030A	RUBRO: EDUCACIÓN	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00							URBANA	C	24-mar-23 31-dic-23	0%	0%	25	SANITARIO	1.00	O	V	I	
2023-203	SJ040B	REHABILITACIÓN DE 1 TECHADO, EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ.	\$ 280,000.00		\$ 280,000.00							URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	128	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	
2023-204	SJ010A	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO, EN JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, UBICADO EN LA COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00							URBANA	C	15-abr-23 30-may-23	0%	0%	319	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	1	O	V	I	
CULTURA. DESARROLLO CULTURAL.			\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-240	UL010E	RUBRO: CULTURA.	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00						URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	350	CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO.	1	O	V	I	
DEPORTES (DESARROLLO DEL DEPORTE)			\$ 13,612,775.20	\$ -	\$ 7,849,811.67	\$ 5,762,963.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-241	SL010E	RUBRO: DEPORTES.	\$ 1,262,963.53			\$ 1,262,963.53						URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	856	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1.00	O	V	I	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
2023-205	SL010A	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE ALUMBRADO Y REMOZAMIENTO EN COLONIA BUSTAMANTE II, COLONIA ANTORCHISTA Y CANCHA DE LOS NAZIS DE LA COLONIA LAS CUMBRES.	\$ 1,100,000.00		\$ 1,100,000.00								URBANA	C	17-may-23 04-ago-23	0% 0%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	I	
2023-206	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "PRADOS DE SAN MIGUEL" UBICADA EN LA CALLE RIVAS GUILLEN DE LA COLONIA JUÁREZ	\$ 1,158,725.62		\$ 1,158,725.62								URBANA	C	24-feb-23 17-abr-23	30% 0%	388	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P	
2023-207	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE PASTORIZA Y ENCARNACIÓN DE ABAJO	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00								RURAL	C	21-abr-23 21-jun-23	0% 0%	406	CANCHA	2	O	V	I	
2023-208	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEL LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,541,086.05		\$ 1,541,086.05								RURAL	C	15-mar-23 30-abr-23	30% 0%	404	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS.	1	O	V	P	
2023-209	SL010A	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL "20 DE NOVIEMBRE", MATEHUALA, S.L.P.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								URBANA	C	14-ago-23 03-oct-23	70% 0%	6,500	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	P	
2023-210	SL010A	REHABILITACIÓN EN ÁREA DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICA E INFANTIL EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$ 4,500,000.00		\$ 4,500,000.00								URBANA	C	15-jun-23 15-oct-23	0% 0%	86,686	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO.	1	O	V	I	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
2023-211	SL010A	REHABILITACIÓN DE "PARQUE Y CANCHA LOS REYES" UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL LOS REYES.	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00								URBANA	C	15-jun-23	0%	0%	1,825	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO.	1	O	V	I
															15-oct-23								
2023-1226	SL010B	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00								URBANA	C	29-may-23	0%	0%	308	CANCHA PÚBLICA.	1	O	V	I
															18-jul-23								
VIVIENDA			\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																							
2023-655	SH010I	RUBRO: VIVIENDA.	\$ 455,000.00		\$ 455,000.00								URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	25	ACCIÓN	1.00	O	V	I
															31-dic-23								
2023-649	SH010I	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL PROGRAMA TECHO FIRME.	\$ 1,545,000.00		\$ 1,545,000.00								URBANA	C	01-jun-23	0%	0%	138	ACCIÓN	46.00	O	V	I
															15-sep-23								
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.			\$ 4,490,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490,000.00	\$ -	\$ -											
2023-242	TM040A	RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.	\$ 2,410,084.00		\$ 1,950,084.00	\$ 460,000.00							RURAL	C	14-feb-23	0%	0%	522	OBRA	1.00	O	V	I
															31-dic-23								



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD	
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2023-212	TM040A	REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVEDERO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, POTRERO DE SANTA ANA, SAN CARLOS Y SAN GABRIEL	\$ 1,049,916.00		\$ 1,049,916.00							RURAL	C	03-mar-23	15%	0%	9,875	M3	8,400.00	O	V	P		
														03-abr-23										
2023-213	TJ080A	ADQUISICIÓN DE PACAS DE FORRAJE RASTROJO 6,000 Y ALFALFA 2,500	\$ 980,000.00			\$ 490,000.00					\$ 490,000.00			RURAL	C	15-mar-23	10%	0%	3,200	PACAS	8,500.00	O	V	P
														15-may-23										
2023-214	TJ070A	EJECUCIÓN DE TALLERES EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES SINIIGA ACTUALIZACIÓN DE UPP, DEPURACIÓN DE INVENTARIO EN SU HATO DE BOVINOS.	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00						RURAL	C	25-may-23	0%	0%	100	PLAZA	1.00	A	V	I		
														26-jun-23										
AGUA POTABLE			\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ 3,610,943.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
2023-270	SC040C	RUBRO: AGUA POTABLE.	\$ 402,143.40		\$ 402,143.40							URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	62	M.L.	208.00	O	V	I		
														31-dic-23										
2023-215	SC010H	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE, MATEHUALA, S.L.P. (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO).	\$ 1,553,800.20		\$ 1,553,800.20							URBANA	C	15-mar-23	95%	0%	347	OBRA	1.00	O	V	P		
														03-may-23										
		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 377.00 M.L.; PARA LA CALLE DOMINICO, COLONIA BELLA GAVIOTA DE 90.00 M.L.; CALLE												01-jun-23										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
2023-646	SC040C	FRANCISCO ZARCO, LOC. DE SANTA ANA 136.00 M.L.; CALLE CD VALLES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS III 70 M.L.; CALLE AMAPOLA, COLONIA VISTA HERMOSA 75.00 M.L.	\$ 275,000.00		\$ 275,000.00								URBANA	C	15-ago-23	0%	0%	208	M.L.	377.00	O	V	I
2023-648	SC050F	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA LA LOCALIDAD 2.00 KM	\$ 1,380,000.00		\$ 1,380,000.00								URBANA	C	01-jun-23 15-ago-23	0%	0%	391	LOTE DE EQUIPO	1.00	O	V	I
ALCANTARILLADO Y DRENAJE			\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
2023-651	SD040C	RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 530,000.00		\$ 530,000.00								URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	65	OBRA	1.00	O	V	I
2023-216	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 207.53 M.L. EN CALLE MAHUJAEI; CON UNA LONGITUD DE 49.43 M.L.; EN CALLE IRAK, CON UNA LONGITUD DE 158.10 M.L. COL. PARAÍSO, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00								URBANA	C	29-jun-23 31-ago-23	0%	0%	87	M.L.	207.53	O	V	I
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ 17,057,210.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
RELLENO SANITARIO																							
2023-217	SK030C	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, LOCALIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 8,160,000.00		\$ 8,160,000.00								RURAL	C	01-ene-23 31-dic-23	25%	25%	86,686	MAQUINARIA	4	O	V	P
2023-218	SK010B	REHABILITACIÓN DE CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	\$ 8,897,210.47		\$ 8,897,210.47								RURAL	C	15-feb-23	100%	100%	86,686	HECTAREA	1	O	V	IT



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
220		LEONA VICARIO A CALLE LAURELES, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS.												31-ago-23									
2023-221	SE030A	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE MONTURA, DE CALLE ROBLES A CALLE CEIBAS, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00							URBANA	C	03-may-23 31-ago-23	0%	0%	829	M2	1,500.00	O	V	I	
2023-222	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE CEIBAS, DE CALLE MONTURA A PROLONGACIÓN LIBERTAD, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00							URBANA	C	15-may-23 02-ago-23	0%	0%	925	M2	872	O	V	I	
2023-223	SE030A	RECARPETAMIENTO DE CALLE FRAY DURAN, DE CALLE GENERAL RIVAS GUILLEN A CAMINO VIEJO A LA PAZ, COLONIA GUADALUPE	\$ 1,794,703.66		\$ 1,794,703.66							URBANA	C	04-may-23 02-jun-23	0%	0%	487	M2	3,841	O	V	I	
2023		REHABILITACIÓN DE CAMINOS: LA												18-feb-23									



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
2023-224	SE030F	CONCEPCIÓN - SAN CARLOS Y LA CONCEPCIÓN - LA LUZ.	\$ 1,527,046.27		\$ 1,527,046.27							RURAL	C	09-mar-23	100%	100%	4,127	KM	7.20	O	V	IT	
2023-225	SE030A	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							URBANA	AM	13-mar-23	12%	12%	86,686	M2	40,000.00	O	V	P	
														31-dic-23									
2023-226	SE030F	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 900,000.00		\$ 900,000.00							RURAL	AM	13-mar-23	20%	20%	13,700	M2	10,000	O	V	P	
														31-dic-23									
2023-227	SE010G	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN EN EL TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PAZ A BOULEVARD LOS ANDES, COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE.	\$ 1,250,000.00		\$ 1,250,000.00							URBANA	C	18-ago-23	0%	0%	5,200	M2	1,360.00	O	V	I	
														27-oct-23									
2023-243	SE040H	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 1,500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00						URBANA	C	14-feb-23	0%	0%	86,686	LUMINARIAS	150.00	O	V	I	
														31-dic-23									
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS.			\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ 6,550,165.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												
CAMINOS RURALES.																							



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO									TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIAR IOS	OTROS	RAMO 20				FIS	FIN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
2023-228	UB010A	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - SANTA CRUZ DEL KM 5+200 AL KM 6+500	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00								RURAL	C	24-may-23 31-jul-23	0%	0%	1,208	KMS	0.90	O	V	I
2023-229	UB010A	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA BLANCA DEL KM 0+812 AL KM 1+310	\$ 1,550,165.39		\$ 1,550,165.39								RURAL	C	24-may-23 31-jul-23	95%	80%	662	KMS	0.50	O	V	P
2023-230	UB020A	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00								RURAL	C	24-may-23 25-sep-23	0%	0%	193	KMS	2.30	O	V	I
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS.			\$ 2,977,648.37	\$ -	\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2023-231	U6010A	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN.	\$ 2,977,648.37		\$ 509,628.75	\$ 2,468,019.62							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	19.28%	19.28%	350	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 136,683,463.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de Elaboración:
5 de Mayo de 2023.



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 46,152,459.00	\$ 90,531,004.00

TOTAL	\$137,714,549.05	\$0.00	\$46,693,545.05	\$90,531,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD
					FAISMUN	FFM	ESTATAL	FEDERAL															
SEGURIDAD PÚBLICA				\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ 59,929,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
2023-232	UI-01	NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 29,929,826.00			\$ 29,929,826.00							URBANA	AM	14-feb-23 31-dic-23	12.60%	12.60%	102,199	PLAZA OPERATIVA	160	A	V	P
2023-233	UI-01	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 30,000,000.00			\$ 30,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	21.93%	21.93%	102,199	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1	A	V	P
ASISTENCIA SOCIAL				\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2023-239	SS01OB	RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL.	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00							URBANA	C	14-feb-23 31-dic-23	0%	0%	5,000	APOYO	2,000	A	V	I
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.				\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ 812,984.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
2023-234	XX-0	FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS.	\$ 812,984.38			\$ 812,984.38							URBANA	AM	14-feb-23 30-sep-23	0%	0%	5,000	INFORME	1.00	A	V	I