

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2144	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSA.- DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	99 %	99 %	7,000 PERSONA	7,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ZAIRA GUADALUPE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: mencionar por colonias y el numero de despensa asignado a cada una de ellas.																					
		2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2142	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	99 %	99 %	7,000 PERSONA	68.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AXTLA DE TERRAZAS	0	0
2023-2143	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	99 %	99 %	7,000 PERSONA	6.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: modalidad/contrato																					
		21,800,000.00	0.00	0.00	21,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Proyecto:ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2141	AXTLA DE TERRAZAS / ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE (GASTOS INDIRECTOS)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	99 %	99 %	7,000 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2332	AXTLA DE TERRAZAS / AD-004.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ PONCIANO ARRIAGA MIGUEL HIDALGO IGNACIO ZARAGOZA DEL OLVIDO JOSÉ MA. MORELOS Y 5 DE MAYO EN AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	420,000.01	0.00	420,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-03-2023	0 %	0 %	450 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO MARTINEZ SOSA	0	0

2023-2333	AXTLA DE TERRAZAS / AD-005.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO ARTESANAL EN CABECERA MUNICIPAL AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-03-2023	0 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO MARTINEZ SOSA	0	0
2023-3006	AXTLA DE TERRAZAS / AD-031.-SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SANTA RITA A LA PLANTA POTABILIZADORA Y COLONIAS ADYACENTES DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	0	0
2023-3007	AXTLA DE TERRAZAS / AD-032.-SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO GARZAS BLANCAS EN AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 31-07-2023	0 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	0	0
		1,700,000.01	0.00	1,700,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2318	EL CERRO / AD-021.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO, AXTLA DE TERRAZAS, SLP	1,509,501.60	0.00	1,509,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2023 / 26-05-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
		1,509,501.60	0.00	1,509,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2327	EL PROGRESO / AD-027.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, AXTLA DE TERRAZAS SLP	1,824,503.51	0.00	1,824,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2023 / 02-07-2023	0 %	0 %	450 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0	
		1,824,503.51	0.00	1,824,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2146	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	99 %	99 %	7,000 VIVIENDA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: mencionar nombre del proveedor		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1126	COMOCA AHUACATITLA / AD-008.-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMOCA AHUACATITLA EN AXTLA DE TERRAZAS S.L.P	499,019.40	0.00	499,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 06-04-2023	90 %	90 %	325 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0	
		499,019.40	0.00	499,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2311	AXTLA DE TERRAZAS / AD-018.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P	549,510.36	0.00	549,510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2023 / 04-05-2023	0 %	0 %	300 PERSONA	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0

2023-3008	AXTLA DE TERRAZAS / AD-033.-CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 EN BARRIO JACARANDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	599,501.58	0.00	599,501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-07-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	115.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0
		1,149,011.94	0.00	1,149,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2145	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DEL CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	7,000 VIVIENDA	3.00 HECTÁRE A	ACCION	AYUNTAMIEN TO		0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: mencionar nombre del proveedor																						
		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2313	AXTLA DE TERRAZAS / AD-019.- CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (1ERA ETAPA) EN BARRIO SANTO DOMINGO, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1,497,869.62	0.00	1,497,869.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2023 / 05-06-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	450.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2326	AXTLA DE TERRAZAS / AD-026.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP	3,499,500.64	0.00	3,499,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2023 / 26-07-2023	0 %	0 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	0
		4,997,370.26	0.00	4,997,370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3013	AGUA FRIA / AD.-038.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NUEVA VIVIENDA EN BARRIO LA LIBERTAD, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	289,579.91	0.00	289,579.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-07-2023	0 %	0 %	450 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0
2023-3011	AHUACATITLA / AD-036.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AHUACATITLA, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	699,500.80	0.00	699,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-07-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	JOSE IVAN FLORES FLORES	0	0
2023-2299	AXTLA DE TERRAZAS / AD-009.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AXTLA DE TERRAZAS (BARRIO LA UNION)	1,072,049.80	0.00	1,072,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 30-04-2023	0 %	0 %	300 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2302	AXTLA DE TERRAZAS / AD-010.- REHABILITACIÓN DE CALLES EN AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 17-05-2023	0 %	0 %	500 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0
2023-2308	AXTLA DE TERRAZAS / AD-015.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, CABECERA MUNICIPAL, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	899,504.40	0.00	899,504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2023 / 04-05-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	630.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2309	AXTLA DE TERRAZAS / AD-016.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALCATRAZ, CABECERA MUNICIPAL, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P	509,561.83	0.00	509,561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2023 / 04-05-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0
2023-2310	AXTLA DE TERRAZAS / AD-017.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALDAMA, CABECERA MUNICIPAL, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P	919,501.38	0.00	919,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2023 / 19-05-2023	0 %	0 %	450 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0
2023-2322	AXTLA DE TERRAZAS / AD-024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ESCALANTE, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1,887,160.24	0.00	1,887,160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2023 / 18-06-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO	0	0
2023-2330	AXTLA DE TERRAZAS / AD-030.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE COAMILA, AXTLA DE TERRAZAS, SLP	1,919,861.20	0.00	1,919,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2023 / 16-07-2023	0 %	0 %	500 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	JOSE IVAN FLORES FLORES	0	0
2023-3012	AXTLA DE TERRAZAS / AD-037.-CONSTRUCCIÓN DE	599,459.37	0.00	599,459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-07-2023	0 %	0 %	500 PERSONA	115.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIEN TO	JOSE IVAN FLORES FLORES	0	0

	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.																								
2023-2317	CHIMALACO / AD-020.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CHIATIPA, DE LA LOCALIDAD DE CHIMALACO, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1,269,502.42	0.00	1,269,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2023 / 19-05-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0			
2023-3010	JALPILLA / AD-035.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1,449,503.18	0.00	1,449,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-07-2023	0 %	0 %	385 PERSONA	850.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0			
2023-2328	MICHOTLAYO (CHALCO) / AD-028.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MICHOTLAYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS, SLP	2,249,801.54	0.00	2,249,801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2023 / 18-06-2023	0 %	0 %	250 PERSONA	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0			
2023-2298	RANCHO NUEVO / AD-007.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, AXTLA DE TERRAZAS, SLP	1,199,149.70	0.00	1,199,149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 15-04-2023	0 %	0 %	230 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0			
2023-2321	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / AD-023.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEXACAL, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1,949,504.20	0.00	1,949,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2023 / 03-06-2023	0 %	0 %	450 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0			
2023-2306	XOCOYO (CHALCO) / AD-014.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCOYO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1,789,700.00	0.00	1,789,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2023 / 04-05-2023	0 %	0 %	800 PERSONA	900.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE IVAN FLORES FLORES	0	0			
2023-2297	ZACAYUHUAL / AD-006.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUHUAL, AXTLA DE TERRAZAS, SLP	1,542,232.73	0.00	1,542,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2023 / 15-05-2023	0 %	0 %	250 PERSONA	300.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0			
2023-3009	ZOJUALO (CHALCO) / AD-034.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS PÉREZ, ZOJUALO CHALCO, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1,079,500.61	0.00	1,079,500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 08-07-2023	0 %	0 %	450 PERSONA	450.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0			
		21,325,822.31	0.00	21,325,822.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2329	COPALO (CHALCO) / AD-029.- AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS, SLP	1,499,815.26	0.00	1,499,815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2023 / 03-06-2023	0 %	0 %	253 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE IVAN FLORES FLORES	0	0	
		1,499,815.26	0.00	1,499,815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2325	AXTLA DE TERRAZAS / AD-025.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP	699,501.40	0.00	699,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2023 / 27-05-2023	0 %	0 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZOILA ESPERANZA SALAZAR TREJO	0	0	
		699,501.40	0.00	699,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2305	MAPOTLA / AD-013.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE MAPOTLA, AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2023 / 18-05-2023	0 %	0 %	350 PERSONA	400.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	0	0	
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2114	ARROYO SECO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN ARROYO SECO	6,991.27	0.00	6,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	8 VIVIENDA	2.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-1131	AXTLA DE TERRAZAS / AD-001.-EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO,AXTLA DE TERRAZAS SLP	122,320.09	0.00	122,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	185 PERSONA	35.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-1125	AXTLA DE TERRAZAS / AD-001.-EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL,AXTLA DE TERRAZAS SLP	2,482,356.83	0.00	2,482,356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	7,000 PERSONA	709.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2117	AXTLA DE TERRAZAS / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, COLONIA LA UNION	59,425.83	0.00	59,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	55 VIVIENDA	55.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2120	AXTLA DE TERRAZAS / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS,RANCO ESCONDIDO VIEJO.	6,991.27	0.00	6,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	4 VIVIENDA	2.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2124	AXTLA DE TERRAZAS / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN LAS CUEVAS.	209,809.90	0.00	209,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	248 VIVIENDA	60.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2129	AXTLA DE TERRAZAS / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN AYOTOXCO.	87,450.79	0.00	87,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	173 VIVIENDA	25.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2137	AXTLA DE TERRAZAS / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN SAUCITO.	52,452.47	0.00	52,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	35 VIVIENDA	15.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2139	AXTLA DE TERRAZAS / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN AQUICHAL.	104,904.95	0.00	104,904.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	97 VIVIENDA	30.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2128	BARRIO EL TAMARINDO / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN BARRIO TAMARINDO.	132,879.60	0.00	132,879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	100 VIVIENDA	38.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2134	CALCAHUAL / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN CALCAHUAL.	122,389.11	0.00	122,389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	55 VIVIENDA	35.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2127	CHICAXTITLA / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN CHICAXTITLA.	80,427.13	0.00	80,427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	39 VIVIENDA	23.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2131	CHIMALACO / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN CHIMALACO.	402,135.63	0.00	402,135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	219 VIVIENDA	115.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2118	CHOTECO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS,CHOTECO	59,425.83	0.00	59,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	25 VIVIENDA	17.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2138	COAMIZATL / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN COAMIZALT.	52,452.47	0.00	52,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	37 VIVIENDA	15.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2126	COATZONTITLA / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN COATZONTITLA.	230,790.89	0.00	230,790.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	98 %	230 VIVIENDA	66.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-1132	COMOCA AHUACATITLA / AD-001.-EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMOCA-AHUACATITLA,AXTLA DE TERRAZAS SLP	167,753.26	0.00	167,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	325 PERSONA	48.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2123	CUAYO BUENAVISTA / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN BUENA VISTA.	142,137.13	0.00	142,137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	58 VIVIENDA	40.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2133	CUAYO CERRO / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN CUAYO CERRO.	314,714.84	0.00	314,714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	98 %	98 %	160 VIVIENDA	90.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-1129	EL CERRO / AD-001.-EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CERRO,AXTLA DE TERRAZAS SLP	83,876.63	0.00	83,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	100 %	100 %	121 PERSONA	24.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0

2023-1130	EL PROGRESO / AD-001.-EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL PROGRESO,AXTLA DE TERRAZAS SLP	94,361.21	0.00	94,361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	119 PERSONA	27.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2130	FRACCION AHUEHUEYO / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN FRACCION AHUEHUEYO.	52,452.47	0.00	52,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	47 VIVIENDA	15.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2106	JALPILLA / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS,EN JALPILLA	672,502.53	0.00	672,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	731 VIVIENDA	192.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2111	JALPILLA / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS,EN JALPILLA VIEJO.	52,434.55	0.00	52,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	31 VIVIENDA	15.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2140	LA PURISIMA / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN FRACCIONAMIENTO LA PURISIMA.	38,465.16	0.00	38,465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	32 VIVIENDA	11.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-1127	MAPOTLA / AD-001.-EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAPOTLA,AXTLA DE TERRAZAS SLP	101,350.93	0.00	101,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 06-05-2023	100 %	100 %	197 PERSONA	29.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2112	MATLALAPA / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN MATLALAPA.	136,329.84	0.00	136,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	63 PERSONA	39.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2119	OTLASXUACO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN OTLASHUACO	27,965.09	0.00	27,965.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	36 VIVIENDA	8.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2135	PAPATLAYO / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN PAPATLAYO	52,452.47	0.00	52,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	19 VIVIENDA	15.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2104	PICHOLCO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS,EN PICHOLCO VIEJO.	108,364.74	0.00	108,364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	34 VIVIENDA	31.00 ACOMETIDA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2122	PICHOLCO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE EJIDO PICHOLCO.	202,746.95	0.00	202,746.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	34 VIVIENDA	58.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2121	POMOCO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN POMOCO.	34,956.37	0.00	34,956.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	5 VIVIENDA	10.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2115	RANCHO NUEVO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, RANCHO NUEVO	290,137.85	0.00	290,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	195 VIVIENDA	83.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2116	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, SANTA FE TEXACAL	104,869.10	0.00	104,869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	108 VIVIENDA	30.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2103	TEMALACACO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN TEMALCACO.	468,415.33	0.00	468,415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	100 %	100 %	496 PERSONA	134.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2125	TENEXCALCO (LA CEIBA) / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN TENEXCALCO.	286,740.19	0.00	286,740.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	264 VIVIENDA	82.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2105	TENEXIO / AD-002.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS,EN TENEXIO.	454,432.78	0.00	454,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	358 VIVIENDA	130.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2132	XOLOCO / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN XOLOCO.	234,287.72	0.00	234,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	202 VIVIENDA	67.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-1128	ZACAYUHUAL / AD-001.-EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZACAYUHUATL,AXTLA DE TERRAZAS SLP	66,402.33	0.00	66,402.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 08-05-2023	100 %	100 %	126 PERSONA	19.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2023-2136	ZACAYUHUAL / AD-003.- EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AXTLA DE TERRAZAS, EN ZACAYUHUAL.	66,439.80	0.00	66,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 30-04-2023	99 %	99 %	35 VIVIENDA	19.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		8,467,793.33	0.00	8,467,793.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2303	XOLOCO / AD-011.- REHABILITACION DE CAMINO AXTLA DE TERRAZAS - XOLOCO, S. L. P	1,249,501.51	0.00	1,249,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2023 / 02-05-2023	0 %	0 %	250 PERSONA	350.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0
		1,249,501.51	0.00	1,249,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2304	COPALO (CHALCO) / AD-012.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 40, EN LA LOCALIDAD DE COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS SLP	999,501.50	0.00	999,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2023 / 18-05-2023	0 %	0 %	600 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FABIAN VARGAS CASTRO	0	0
		999,501.50	0.00	999,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2319	AXTLA DE TERRAZAS / AD-022.- CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P.	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2023 / 17-06-2023	0 %	0 %	400 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIELA TREJO ORTIZ	0	0
		599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	24,200,000.00	0.00	0.00	24,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,729,000.01	0.00	1,729,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,006,036.45	0.00	4,982,036.45	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	38,239,805.07	0.00	38,239,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,000,100.50	0.00	1,000,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71,174,942.03	0.00	45,950,942.03	25,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **78,692,994.00**

Techo FFM: **28,828,472.00**

Disponible FISM: **32,742,051.97**

Disponible FFM: **3,604,472.00**