

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-128	TAMPACAN / SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,567,132.56	0.00	0.00	4,567,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	75.00 %	89.00 %	1388 PERSONA	58.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0
2023-130	TAMPACAN / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,540,648.00	0.00	0.00	2,540,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	50.00 %	76.00 %	2500 PERSONA	1200 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Modalidad debe ser contrato																					
		7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS***, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-184	EL HUEXCO / PRESTAMO DE LA OBRA HUEXCO	2,851,542.84	0.00	0.00	2,851,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2023 / 31-08-2023	80.00 %	75.00 %	125 PERSONA FORME	100 IN OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0
2023-137	TAMPACAN / PAGO DE LAUDOS	1,211,849.00	0.00	0.00	1,211,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2023 / 12-07-2023	85.00 %	100.00 %	15 PERSONA FORME	100 IN ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0
		4,063,391.84	0.00	0.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-127	TAMPACAN / MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	80.00 %	83.00 %	5 PERSONA HICUL	200 VEACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	91111
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-2061	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2023 / 15-12-2023	85.00 %	81.00 %	180 PERSONA FORME	100 IN ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	0
2023-2064	TAMPACAN / DIFUSION DE OBRAS (MANTAS INFORMATIVAS)	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 30-11-2023	40.00 %	44.00 %	125 PERSONA FORME	100 IN ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO TAMPACAN		0	193230
		184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	------------	---------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2023 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACAN

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P.

2021 - 2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-107	CHUPADERO / CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO SUPERFICIAL, AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,161,951.61	0.00	1,161,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	75.00 %	22.00 %	89 PERSONA	1.00 SI OBRA	Obra	AYUNTAMIENTO		0	29802
2023-106	TENEXTITLA UNO / CONSTRUCCION DE DEPOSITO ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,806,673.44	0.00	1,806,673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 11-07-2023	85.00 %	100.00 %	56 PERSONA	1.00 SI OBRA	Obra	AYUNTAMIENTO		0	29502
2023-206	TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	1,803,004.09	0.00	1,803,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0.00 %	0.00 %	125 PERSONA	1.00 SI OBRA	Obra	AYUNTAMIENTO		0	0
		4,771,628.14	0.00	4,771,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2066	LOS CUES / EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	657,768.02	0.00	657,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 24-08-2023	0.00 %	0.00 %	308 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	Obra	AYUNTAMIENTO		0	0
		657,768.02	0.00	657,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2063	CUAYAHUAL / DESAZOLVE DE POZO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-06-2023 / 09-09-2023	0.00 %	0.00 %	340 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	Obra	AYUNTAMIENTO		0	0
		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:GALERÍA FILTRANTE O GALERÍA DE CAPTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2015	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAYITA EN CABECERA MUNICIPAL	1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2023 / 12-09-2023	100.00 %	24.00 %	250 PERSONA	1.00 OBRA	Obra	AYUNTAMIENTO		0	149864
		1,260,471.23	0.00	1,260,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-108	EL HULERO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 28-06-2023	30.00 %	24.00 %	63 PERSONA	455.00 METRO LINEAL	Obra	AYUNTAMIENTO		0	29938
		1,245,623.45	0.00	1,245,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-108	TAMPACAN / RED DE DRENAJE BO. SANTA MARTHA	463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 21-03-2023	100.00 %	100.00 %	56 PERSONA	200.00 METRO LINEAL	Obra	AYUNTAMIENTO	LUS RESUS FORTILLA RAGA	0	23910
		463,246.63	0.00	463,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024 - 2024



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO TAMPACAN, S.L.P.

2024 - 2024



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3347	TAMPACÁN / REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 31-08-2023	100.00 %	100.00 %	1,305 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186647
		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: CULTURA, Programa: UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma: INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3203	TAMPACÁN / CONSERVACIÓN DE TRADICIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2023 / 25-10-2023	100.00 %	100.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCIÓN


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-114	TAMPACÁN / CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-03-2023 / 08-05-2023	100.00 %	100.00 %	258 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	32503
		767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACIÓN, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3621	TAMPACÁN / AMPLIACIÓN DE COMEDOR BO. SAN JOSE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 22-11-2023	0.00 %	0.00 %	1,703 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACIÓN, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: COMEDOR PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4795	EL CEDRAL / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 1 ER ETAPA	488,755.42	0.00	488,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	120 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
2023-2091	EL HULERO / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO 2 DA ETAPA	1,404,506.35	0.00	1,404,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2023 / 27-06-2023	0.00 %	0.00 %	771 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192293
2023-123	NUEVO HULERO (LA CURVA) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA CUBIERTA METALICA	838,036.93	0.00	838,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 20-07-2023	0.00 %	0.00 %	59 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	133212
2023-116	PUYECATL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA	1,302,835.05	0.00	1,302,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	0.00 %	0.00 %	56 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL AZURES RAGA	0	76644
2023-	TAMPACÁN / CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 1 ER	1,832,929.64	0.00	1,832,929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2023 / 14-06-2023	0.00 %	0.00 %	195 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS	0	133281

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPACÁN

 **AYUNTAMIENTO TAMPACÁN, S.L.P.**
2021-2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-3521	CUAYAHUAL / REHABILITACION DE CAMINO CUAYAHUAL A EL GUAYAL. LOCALIDAD CUAYAHUAL	797,367.73	0.00	797,367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2023 / 10-11-2023	95.00 %	100.00 %	340 LOCALIDAD	0.10 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	186605
2023-111	EL REFUGIO / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 26-07-2023	100.00 %	100.00 %	89 PERSONA	0.10 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	104774
2023-112	LA SOLEDAD / REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	1,068,731.20	0.00	1,068,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2023 / 22-06-2023	100.00 %	100.00 %	45 PERSONA	0.20 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SAUL ANZURES PAGA	0	30025
2023-110	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2023 / 18-02-2023	100.00 %	100.00 %	58 PERSONA	0.10 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA	0	104731
2023-3620	TAMPACAN / REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 15-11-2023	90.00 %	93.00 %	703 LOCALIDAD	100 KI LOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		2,450,668.93	0.00	2,450,668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TANQUE SÉPTICO. FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-4757	LAS VEGAS / CONSTRUCCION DE FOSAS SÉPTICAS	161,333.68	0.00	161,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	35 PERSONA	0.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		161,333.68	0.00	161,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-4756	LA FINCA MIRAFLORES / MEJORAMIENTO DE TECHOS	144,375.75	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-11-2023 / 21-12-2023	0.00 %	0.00 %	30 PERSONA	500 AC CION	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	0
		144,375.75	0.00	144,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:TECHO FIRME*2 (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financ. ero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2023-126	LAZARO CARDENAS / REHABILITACION DE TECHOS	536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	30 PERSONA	11.00 A CION	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS JESUS PORTILLA RAGA	0	192088
		536,182.79	0.00	536,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,107,780.56	0.00	0.00	7,107,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA.	4,063,391.84	0.00	0.00	4,063,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	537,800.41	0.00	371,799.41	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*									
AGUA Y SANEAMIENTO	13,002,172.96	0.00	12,752,172.96	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	767,473.84	0.00	767,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	24,739,570.35	0.00	24,739,569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
EDUCACION	1,714,093.90	0.00	1,714,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,549,712.51	0.00	2,549,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,603,096.80	0.00	1,603,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,381,794.04	0.00	4,381,794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027
 PRESIDENTE-MUNICIPAL DE TAMPACAN



I. AYUNTAMIENTO
 TAMPACAN, S.L.P.
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

