

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4108	LAGUNILLAS / ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	223,474.00	0.00	223,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-08-2023 / 31-12-2023	22.00 %	22.00 %	5,453 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	XXXXX	0	47628
		223,474.00	0.00	223,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-553	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	66.00 %	66.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2023-557	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	77.00 %	77.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-560	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	66.00 %	66.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
2023-1289	LAGUNILLAS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2023 / 31-12-2023	72.00 %	72.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADALBERTO ROCHA ROCHA	0	0
		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3623	LAGUNILLAS / UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	72,975.60	0.00	0.00	72,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-08-2023 / 15-09-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSO TEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0
		72,975.60	0.00	0.00	72,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1308	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-04-2023 / 19-05-2023	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DISENOS Y ESTRUCTURAS DEL POTOSI S.A DE C.V.	0	81879
		215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

2023-575	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	35.00 %	35.00 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROBERTO BARRIENTOS BOTELLO	0	155594
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3121	CHARCO DE AGUA FRIA / ESTUDIO DE AFORO DEL POZO DE AGUA NO.1 DE LA COMUNIDAD DE CHARCO DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-07-2023 / 17-07-2023	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	196428	
2023-4096	EL CAPULIN / ESTUDIOS GEOFISICOS EN LAS LOCALIDADES DE EL CAPULIN Y EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2023 / 21-09-2023	100.00 %	100.00 %	428 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	TERRADAR S.A. DE C.V.	0	0	
2023-606	LAGUNILLAS / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 TRAMO LAGUNILLAS - RAYON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-01-2023 / 20-02-2023	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSSEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	155548	
2023-3108	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	46,017.00	0.00	46,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 29-12-2023	0.00 %	100.00 %	30 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	0	265046	
		233,257.00	0.00	233,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-524	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	36.00 %	36.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3109	LAGUNA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 14-07-2023	100.00 %	100.00 %	185 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	0	0	
		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4095	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE EL RIO DE PINIHUAN SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	855,788.43	0.00	855,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-08-2023 / 15-09-2023	100.00 %	99.00 %	655 PERSONA	700.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0	
		855,788.43	0.00	855,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1795	EL LIMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	163,275.60	0.00	163,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	181.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	38651
2023-1794	ENCINILLAS / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE	419,772.53	0.00	419,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100.00 %	100.00 %	80 PERSONA	541.50 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES	0	13168

	ENCINILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.																						CUADRADO				S. DE R.L. DE C.V.				
2023-1797	SAN RAMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	571,361.35	0.00	571,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49	PERSONA	660.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.					0				38538
		1,154,409.48	0.00	1,154,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3119	LA PRESA / PAVIMENTACION DE CAMINO LA PRESA-ENTRONQUE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,553,878.06	0.00	1,553,878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2023 / 04-09-2023	100.00 %	99.00 %	170	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2023-3625	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,848,017.02	0.00	2,848,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 20-11-2023	80.00 %	80.00 %	399	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2023-601	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE Y ESTACIONAMIENTO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,051,446.19	0.00	1,051,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-03-2023	100.00 %	100.00 %	655	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
		5,453,341.27	0.00	5,453,341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2384	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	28,503.98	0.00	28,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	290	13.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	155775
2023-2412	EL CANÓN / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	10,291.81	0.00	10,291.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	32	8.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	156037
2023-2387	EL CHARCO DE PIEDRA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,948.06	0.00	26,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	114	16.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	156164
2023-2394	EL EPAZOTE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	48,956.42	0.00	48,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	202	22.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	156186
2023-2381	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	12,755.28	0.00	12,755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	332	6.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	156285
2023-2379	EL POCITO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	6,696.66	0.00	6,696.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	7	3.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164158
2023-2392	EL PUERTO DE SAN ISIDRO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	7,760.83	0.00	7,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	57	3.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164957
2023-2383	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	10,777.36	0.00	10,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	340	5.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164241
2023-2427	ENCINILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	8,742.74	0.00	8,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	80	6.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164284
2023-2416	LA LINEA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,548.91	0.00	5,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	173	3.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164342
2023-2378	LA PRESA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	11,166.29	0.00	11,166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	170	5.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164377
2023-2402	LA RODADA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,482.97	0.00	5,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	194	2.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164414
2023-2391	LAGUNA COLORADA / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE	6,524.56	0.00	6,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2023 / 21-06-2023	100.00 %	100.00 %	50	4.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164505

LAGUNILLAS, S.L.P.																							
2023-2399	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	19,197.42	0.00	19,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399 PERSONA	9.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164719
2023-2385	LAS NORIAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	19,161.27	0.00	19,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 PERSONA	8.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164766
2023-2420	LOS CHARCOS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	17,832.25	0.00	17,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 PERSONA	11.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164884
2023-2409	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	7,845.73	0.00	7,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655 PERSONA	7.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	165002
2023-2422	SAN ISIDRO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	6,557.05	0.00	6,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 PERSONA	5.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	164199
2023-2382	SAN RAFAEL / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	53,168.47	0.00	53,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987 PERSONA	27.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	165048
2023-2380	SAN RAMON / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,749.25	0.00	5,749.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 PERSONA	2.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
		319,667.31	0.00	319,667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1803	LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-05-2023 / 31-12-2023	50.00%	50.00%	34 ALUMNO	34.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO.		217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2428	LA LINEA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, LAGUNILLAS S.L.P.	33,624.53	0.00	33,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-06-2023 / 31-12-2023	0.00%	100.00%	1 VIVIENDA	0.08 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE DISTRIBUCION	0	154109
2023-604	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, ENTRE CAMINO A LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	131,812.69	0.00	131,812.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 31-12-2023	100.00%	100.00%	4 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	81643
2023-4101	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA HEROES POTOSINOS, NUMERO 4, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.	72,447.88	0.00	72,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2023 / 31-12-2023	0.00%	100.00%	1 PERSONA	0.10 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE DISTRIBUCION	0	0
		237,885.10	0.00	237,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2433	LA PRESA / EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-06-2023 / 16-06-2023	100.00%	100.00%	4 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA	0	0	
OBSERVACIONES.- PARA LA LOCALIDAD DE LA PRESA																						
2023-3116	LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRICOLAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	19-06-2023 / 14-07-2023	100.00%	100.00%	16 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES	0	0	
2023-4178	LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2023 (MAQUINARIA AGRICOLA)	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-09-2023 / 31-12-2023	0.00%	50.00%	5 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y	XXXXX	0	0	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- ACCION EN CONVENIO CON LA SEDARH NO. DE CONVENIO GESLP/SEDARH/DGAG/LAGUNILLAS/PAA/35/2023																			RECURSOS HIDRAULICOS			
2023-4180	LAGUNILLAS / PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2023 (EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA)	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1.00	ACCION DE LOTE DE EQUIPO	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	XXXX	0	0
OBSERVACIONES.- ACCION EN CONVENIO CON LA SEDARH NO. DE CONVENIO GESLP/SEDARH/DGAG/LAGUNILLAS/PAA/35/2023																						
		926,000.00	0.00	0.00	526,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3114	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	135,000.22	0.00	0.00	135,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-06-2023 / 14-07-2023	100.00 %	100.00 %	50	25,000.00	ACCION DE LOTE DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO AGUILAR MARTEL	0	0
		135,000.22	0.00	0.00	135,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4103	LA PRESA / ADQUISICION DE BASCULAS GANADERAS PARA LA COMUNIDAD DE LA PRESA Y ENCINILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	108,041.08	0.00	0.00	108,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24-07-2023 / 04-08-2023	100.00 %	100.00 %	4	1.00	ACCION DE LOTE DE EQUIPO	AYUNTAMIENTO	ANA GRACIELA GALVAN PATIÑO	0	0
		108,041.08	0.00	0.00	108,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ABREVADERO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3118	LAGUNA VERDE / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS, S.L.P.	120,524.00	0.00	120,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-07-2023 / 04-08-2023	100.00 %	100.00 %	35	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0
2023-3624	LAS NORIAS / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-08-2023 / 08-08-2023	100.00 %	100.00 %	20	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0
		162,284.00	0.00	120,524.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1296	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-EL QUELITALILLO MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	295,201.08	0.00	295,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-03-2023 / 07-04-2023	100.00 %	100.00 %	290	5.00	OBRA LOCALIDAD	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	39743
2023-1291	LA PRESA / REHABILITACIÓN POR MEDIO DE REVESTIMIENTO DE MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO LA PRESA-OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	305,608.81	0.00	305,608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-03-2023 / 15-04-2023	100.00 %	100.00 %	194	1.67	OBRA PERSONA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	81610
2023-591	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / REHABILITACION DE CAMINO RIO DE PINIHUAN - PASO PRIETO, MEDIANTE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	120,257.80	0.00	120,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-02-2023 / 17-02-2023	100.00 %	100.00 %	655	10.00	OBRA LOCALIDAD	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	962
		721,067.69	0.00	721,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

2023-2528	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	444,128.92	225,893.16	218,235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	18 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	127630	0
2023-1336	EL CAPULIN / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 07-07-2023	100.00 %	99.00 %	10 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	79203
2023-1334	EL COCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	429,995.38	0.00	429,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	21 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77143
2023-1332	EL EPAZOTE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77004
2023-1335	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	257,997.23	0.00	257,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	7 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77567
2023-2529	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	355,303.14	180,714.53	174,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	15 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	124497	0
2023-2530	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	710,606.27	361,429.06	349,177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	29 PERSONA	8.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	126806	0
2023-1342	ENCINILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	85,999.08	0.00	85,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	95.00 %	99.00 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81570
2023-1337	LA LINEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	343,996.30	0.00	343,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	13 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81372
2023-1333	LA PRESA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	13 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	77077
2023-1341	LA RODADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	6 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81541
2023-1320	LAGUNILLAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	257,997.23	0.00	257,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	95.00 %	99.00 %	11 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	50542
2023-2531	LAS NORIAS / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI.	266,477.35	135,535.90	130,941.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	11 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	127041	0
2023-1323	OJO DE AGUA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	85,999.08	0.00	85,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	3 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	60036
2023-1338	PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	601,993.53	0.00	601,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	22 PERSONA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81397
2023-1340	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81520
2023-2532	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI	888,257.82	451,786.31	436,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2023 / 29-12-2023	0.00 %	0.00 %	36 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	JADE INFRAESTRUCTURAS S. A. DE C. V.	127999	0
2023-1339	SAN RAMON / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	100.00 %	99.00 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81488
		5,760,740.23	1,355,358.96	4,405,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,996,449.60	0.00	223,474.00	2,772,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	333,257.00	0.00	333,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

AGUA Y SANEAMIENTO	468,000.00	0.00	68,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	7,783,206.49	0.00	7,783,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	237,885.10	0.00	237,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	1,331,325.30	0.00	120,524.00	810,801.30	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	721,067.69	0.00	721,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,760,740.23	1,355,358.96	4,405,381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,065,526.77	1,355,358.96	14,108,790.91	4,201,376.90	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **17,974,452.00**

Techo FFM: **4,830,434.00**

Disponible FISM: **3,865,661.09**

Disponible FFM: **629,057.10**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL