

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-553	LAGUNILLAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	86 %	86 %	5,453 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
2023-557	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	69 %	69 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2023-560	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	56 %	56 %	5,453 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
2023-1289	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2023 / 31-12-2023	72 %	72 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADALBERTO ROCHA ROCHA	0	0
		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3623	LAGUNILLAS / UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	72,975.60	0.00	0.00	72,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-08-2023 / 15-09-2023	0 %	50 %	5,453 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROSO TEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0
		72,975.60	0.00	0.00	72,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1308	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-04-2023 / 19-05-2023	100 %	100 %	655 PERSONA	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DISENOS Y ESTRUCTURAS DEL POTOSI S.A DE C.V.	0	81879
		215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-575	LAGUNILLAS / REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2023 / 31-12-2023	35 %	35 %	5,453 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROBERTO BARRIENTOS BOTELLO	0	155594
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3121	CHARCO DE AGUA FRIA / ESTUDIO DE AFORO DEL POZO DE AGUA NO.1 DE LA COMUNIDAD DE CHARCO DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-07-2023 / 17-07-2023	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2023-606	LAGUNILLAS / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 TRAMO LAGUNILLAS - RAYON, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-01-2023 / 20-02-2023	100 %	100 %	5,453 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSIEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	155548
2023-3108	LAGUNILLAS / SERVICIOS DE SUPERVISION (GASTOS INDIRECTOS) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	46,017.00	0.00	46,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2023 / 29-12-2023	0 %	100 %	30 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	0	0
		118,417.00	0.00	118,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-524	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	86 %	86 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3109	LAGUNA VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2023 / 14-07-2023	100 %	100 %	185 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	0	0
		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1795	EL LIMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	163,275.60	0.00	163,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	83 PERSONA	181.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	38651
2023-1794	ENCINILLAS / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	419,772.53	0.00	419,772.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	80 PERSONA	541.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	13168
2023-1797	SAN RAMÓN / CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE PLACA-HUELLA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	571,361.35	0.00	571,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2023 / 14-04-2023	100 %	100 %	49 PERSONA	660.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	38538
		1,154,409.48	0.00	1,154,409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3119	LA PRESA / PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LA PRESA-ENTRONQUE EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,553,878.06	0.00	1,553,878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2023 / 04-09-2023	85 %	76 %	170 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0
2023-3625	LAGUNILLAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PRINCIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,848,017.02	0.00	2,848,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 20-11-2023	20 %	30 %	399 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2023-601	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE Y ESTACIONAMIENTO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE	1,051,446.19	0.00	1,051,446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-03-2023	100 %	100 %	655 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1803	LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-05-2023 / 31-12-2023	50 %	50 %	34 ALUMNO	34.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES.- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO.																					
		217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2428	LA LINEA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, LAGUNILLAS S.L.P.	33,624.53	0.00	33,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	29-06-2023 / 31-12-2023	0 %	100 %	1 VIVIENDA	0.80 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE DISTRIBUCION	0	154109
2023-604	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE PINIHUAN, ENTRE CAMINO A LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	131,812.69	0.00	131,812.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2023 / 31-12-2023	100 %	100 %	4 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	81643
		165,437.22	0.00	165,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2433	LA PRESA / EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL (MOLINOS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-06-2023 / 16-06-2023	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA	0	0
OBSERVACIONES.- PARA LA LOCALIDAD DE LA PRESA																					
2023-3116	LAGUNILLAS / EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS AGRICOLAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	19-06-2023 / 14-07-2023	100 %	100 %	16 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROLANDO GAMBOA TORRES	0	0
		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3114	LAGUNILLAS / ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	135,000.22	0.00	0.00	135,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-06-2023 / 14-07-2023	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	25,000.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO AGUILAR MARTEL	0	0
		135,000.22	0.00	0.00	135,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ABREVADERO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3118	LAGUNA VERDE / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE, LAGUNILLAS, S.L.P.	120,524.00	0.00	120,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-07-2023 / 04-08-2023	100 %	100 %	35 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0
2023-3624	LAS NORIAS / DESAZOLVE DE TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-08-2023 / 08-08-2023	100 %	100 %	20 PRODUCTOR	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA REYES OLMOS	0	0
		162,284.00	0.00	120,524.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1296	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN DE CAMINO CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO-EL QUELITALILLO	295,201.08	0.00	295,201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	06-03-2023 / 07-04-2023	100 %	100 %	290 LOCALIDAD	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIAL CONSTRUCTORES	0	39743

2023-1339	SAN RAMÓN / CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	171,998.15	0.00	171,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2023 / 22-07-2023	95 %	92 %	7 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	81488
		5,764,949.73	1,357,500.00	4,407,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,772,975.60	0.00	0.00	2,772,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	215,995.36	0.00	215,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	218,417.00	0.00	218,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	468,000.00	0.00	68,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,927,418.06	0.00	6,927,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	217,600.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	165,437.22	0.00	165,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	423,284.22	0.00	120,524.00	302,760.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	721,067.69	0.00	721,067.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	5,764,949.73	1,357,500.00	4,407,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17,895,144.88	1,357,500.00	12,844,309.06	3,693,335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **17,974,452.00**
Techo FFM: **4,830,434.00**

Disponible FISM: **5,130,142.94**
Disponible FFM: **1,137,098.18**