

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO A DISCAPACITADOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2079	SANTA CATARINA / APORTACION MUNICIPAL PARA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMIDIF) PARA APOYO A DISCAPACITADOS CON SILLAS DE RUEDAS.	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-04-2024	100.00 %	100.00 %	3 PERSONA	3.00 SILLA DE RUEDAS	ACCION AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA		0	0
		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-194	SANTA CATARINA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	323,076.00	0.00	0.00	323,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	80.00 %	80.00 %	12,163 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0	0
		323,076.00	0.00	0.00	323,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-184	LA BARRANCA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	458,128.00	0.00	458,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 05-03-2024	100.00 %	100.00 %	380 PERSONA	916.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE SA DE CV	0	10560
2024-185	SANTA MARIA ACAPULCO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	256,609.48	0.00	256,609.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 05-03-2024	100.00 %	100.00 %	740 PERSONA	473.83 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE SA DE CV	0	11784
		714,737.48	0.00	714,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-195	SANTA CATARINA / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORIGINADO POR EL CONSUMO DE BOMBEO Y REBOMBEO EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO.	977,200.98	0.00	0.00	977,200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	75.00 %	75.00 %	1,390 PERSONA	12.00 INFORME	ACCION AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
		977,200.98	0.00	0.00	977,200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / Término	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-457	LA BARRANCA / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE EL PUENTE (EJIDO DE GUAYABOS), LAS MORAS (CARIZAL	72,208.81	0.00	72,208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,390 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	103534



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2021-2024

	GRANDE, SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS, TANLAUT, PUEBLO DE TANLAUT, LA BARRANCA, AGAROSO. LA ENCANTADA / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "LA ENCANTADA", DEL	95,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,184 PERSONA LINEAL	1.00 METRO LINEAL	OBRAS AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	78631
2024-456	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	20,113,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 28-07-2024	50.00 %	50.00 %	779 PERSONA LINEAL	5,039.45 METRO LINEAL	OBRAS AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	57659
2024-1457	MILPAS VIEJAS / MEJORAMIENTO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE EN BLOQUE A MILPAS VIEJAS Y VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.																		
2024-1695	RECURSO OTROS: AL CAPTURAR LA APORTACION FEDERAL NO PERMITE DAR DE ALTA TODO LOS CENTAVOS PARA LA PARTICIPACION SOCIAL Y SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE EN BLOQUE A MILPAS VIEJAS Y VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	1,036,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-04-2024 / 29-07-2024	50.00 %	50.00 %	779 PERSONA LINEAL	5,039.45 METRO LINEAL	ACCIONES AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	0	183176
2024-453	PASO DE BOTELLO / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "PASO DE BOTELLO", DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	134,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,360 PERSONA LINEAL	1.00 METRO LINEAL	OBRAS AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	103547
2024-454	SANTA MARIA ACAPULCO / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "SANTA MARIA ACAPULCO", DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	126,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	3,112 PERSONA LINEAL	1.00 METRO LINEAL	OBRAS AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	103552
2024-455	TANLU / REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "LA CULATA" DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	78,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	1,376 PERSONA LINEAL	1.00 METRO LINEAL	OBRAS AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	103565
		21,657,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03									
		21,657,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03									

7.1.1.1. DESARROLLO URBANO Programa: SE URBANIZACIÓN. Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CALLE

[illegible]

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Programa SEURBANIZACIÓN Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PAVIMENTACIÓN

PROGRAMA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, S.C.P. - S.

[Signature]
DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL 2021-2024
SANTA CATARINA, S.P.

CATARINA, S.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1454	EL AGARROSO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO TANLACUT (LABOR DE ZAPATA) - EL TRIGO. SUBTRAMO EL AGARROSO - EL TRIGO DEL KM 22+385 AL 24+385, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	9,883,391.81	0.00	9,883,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2024 / 16-06-2024	50.00	50.00	599	2,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZESA DE CV	0	37810
2024-1453	LAS LAGUNITAS / CONSTRUCCION DE RAMPAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	378,546.00	0.00	378,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-04-2024 / 13-05-2024	100.00	100.00	534	0.53	OBRA	AYUNTAMIENTO	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0	112189
		10,261,937.81	0.00	10,261,937.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-458	SANTA CATARINA / PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	665,543.60	0.00	188,619.60	476,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2024 / 30-09-2024	50.00	50.00	1,028	150.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0	103382
	OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS CONSISTEN EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y COLOCARLO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS ASI COMO DE MATERIAL PARA LAMPARAS NUEVAS LED.	665,543.60	0.00	188,619.60	476,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-199	SANTA CATARINA / ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIALES. EQUIPO MENOR Y UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES.	54,999.90	0.00	0.00	54,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-02-2024 / 30-08-2024	75.00	75.00	12,163	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	0	0
		54,999.90	0.00	0.00	54,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-459	SANTA CATARINA / REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-09-2024	75.00	75.00	12,163	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROEL GALICIA GALLEGOS	0	123652
		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2078	SANTA CATARINA / SERVICIO RELACIONADO A ACTIVIDADES DE INGENIERIA	7,824.89	0.00	7,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 29-03-2024	100.00	100.00	12,163	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PERDUSTA SOL DE SAN LUIS	0	185347
		7,824.89	0.00	7,824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Meas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-200	SANTA CATARINA / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2024 / 30-08-2024	70.00	70.00	12,163	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	0	0
2024-551	SANTA CATARINA / PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A DESARROLLO SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES	41,997.32	0.00	0.00	41,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 30-08-2024	50.00	50.00	12,163	1.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON	0	0
		80,997.32	0.00	0.00	80,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACION
SANTA CATARINA, S.L.P.
Fecha de Impresión: 09/09/2024 15:12:07

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2973	CHACUALA / REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	656,141.05	0.00	0.00	656,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2024 / 19-07-2024	100.00 %	100.00 %	25 PRODUCTOR	550.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION SA DE CV	0	0
		656,141.05	0.00	0.00	656,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3223	TANLACUT (LABOR ZAPATA) / APORTACIÓN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TANLACU (LABOR DE ZAPATA), MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-07-2024 / 31-07-2025	100.00 %	100.00 %	603 PRODUCTOR	500.00 HECTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION SA DE CV	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-936	PALO RAJADO / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PALO RAJADO - SAN JUAN TETLAS DEL KM 0+000 AL 5+850, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	4,084,872.21	0.00	4,084,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2024 / 26-06-2024	100.00 %	100.00 %	458 PERSONA	5.85 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENE CHAVEZ RODRIGUEZ	0	145286
2024-183	TANLACUT (LABOR ZAPATA) / CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE C. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD E TANLACUT, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	856,448.49	0.00	856,448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 01-03-2024	100.00 %	100.00 %	210 PERSONA	0.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENITO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	5109
		4,941,320.70	0.00	4,941,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-182	EL AGARROSO / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TANLACUT (LABOR DE ZAPATA) - EL AGARROSO, DEL KM 0+000 AL 0+980, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	1,107,797.49	0.00	1,107,797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 01-03-2024	100.00 %	100.00 %	806 LOCALIDAD	0.98 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	4562
		1,107,797.49	0.00	1,107,797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3552	AGUA NUEVA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO AGUA NUEVA - MILPAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	1,467,275.37	0.00	1,467,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 22-08-2024	75.00 %	75.00 %	2 LOCALIDAD	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	293880
2024-3560	EL AGARROSO / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EL AGARROSO, TRAMO TANLACUT (LABOR DE ZAPATA) - EL TRIGO; SUBTRAMO: EL AGARROSO - EL TRIGO, DEL KM 24+385 - 26+085, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	934,735.00	0.00	0.00	934,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2024 / 22-08-2024	75.00 %	75.00 %	2 LOCALIDAD	2.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION SA DE CV	0	0
2024-829	LAS LAGUNITAS / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LAS LAGUNITAS - EL CAPULIN, TRAMO LAS LAGUNITAS - EL CORAL, DEL KM 0+000 AL 3+000, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	2,330,139.80	0.00	0.00	2,330,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2024 / 25-05-2024	100.00 %	100.00 %	375 LOCALIDAD	3.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENITO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	76888
2024-828	LIMON DE LA PENA / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LIMON DE LA PENA - LAS LAGUNITAS, DEL KM 0+000 AL 3+800, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	4,518,458.69	0.00	4,518,458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2024 / 11-06-2024	100.00 %	100.00 %	873 LOCALIDAD	6.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	0	78911




COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
ADMINISTRACION
DESARROLLO SOCIAL
SANTA CATARINA, S.L.P.
Fecha de Impresión: 06/09/2024 15:12:08
Pagina 4/6

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Plazo	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipos	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-2954	SANTA CATARINA / MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-08-2024 / 25-08-2024	50.00 %	50.00 %	PERSONA	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES - ACCION QUE CONTEMPLA EL 20% MINIMO PARA LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Capturar contratista - Comentarios: DETALLAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																					
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	330,126.00	0.00	0.00	330,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	23,349,895.95	0.00	11,837,727.48	977,200.99	0.00	10,534,967.35	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	13,400,430.09	0.00	12,923,506.09	476,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	203,822.11	0.00	67,824.88	135,997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	856,141.05	0.00	0.00	856,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	15,299,727.04	0.00	12,034,852.24	3,264,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56,465,142.14	0.00	36,863,910.70	9,066,264.06	0.00	10,534,967.35	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 46,105,865.00
Techo FFM: 11,002,120.00
Disponble FISM: 9,241,954.30
Disponble FFM: 1,935,855.94



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021-2024