



H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S. de RL
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Formato de Avance Físico Financiero
EJERCICIO FISCAL 2025
Municipio: LAGUNILLAS



NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN TOTAL	MUNICIPAL			AVANCE		FECHA		
				FISM	FFM	FSE					
	TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2024			\$ 17,123,050.00	\$ 5,290,775.04	\$ -			INICIO	TERMINO	
1											
1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS	LAGUNILLAS	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	42%	42%	01/01/2025	31/12/2025	
2											
2.1	NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	LAGUNILLAS	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	19%	19%	01/01/2025	31/12/2025	
2.2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	LAGUNILLAS	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ -	0%	0%	01/01/2025	31/12/2025	
2.3	COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	LAGUNILLAS	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	32%	32%	01/01/2025	31/12/2025	
3											
3.1	ALUMBRADO PÚBLICO	LAGUNILLAS	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	34%	34%	05/05/2025	04/06/2025	
4											
4.1	REHABILITACIÓN DE PLAZA ZARAGOZA Y PLAZA JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S. de RL	LAGUNILLAS	\$ 515,495.58	\$ -	\$ 512,384.83	\$ -	100%	99%	05/05/2025	04/06/2025	
	TOTAL		\$ 3,675,495.58	\$ -	\$ 3,672,384.83	\$ -					

Techo FISM \$ 17,123,050.00
Techo FFM \$ 5,290,775.04

Disponible FISM 17,123,050.00
Disponible FFM 1,618,390.21



ADMÓN. 2024-2027

ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S. de RL

ADMÓN. 2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



ADMÓN. 2024-2027

C. ROCIO DEL CARMEN VERASTEGUI MORA
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL
LAGUNILLAS, S. de RL

Maximo Colunga B.
FogelioCastroMontalvo
Mueva SANS
Tercer photo al.
Felipe Nolasco Lopez