



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: LAGUNILLAS

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1323	LAGUNILLAS / ENERGIA ELECTRICA EN POZOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	83.00 %	83.00 %	5,453 PERSONA	60.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
2025-1325	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	80.00 %	80.00 %	5,453 PERSONA	24.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1334	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE PLAZA ZARAGOZA Y PLAZA JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.	515,495.58	0.00	0.00	515,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2025 / 04-06-2025	100.00 %	100.00 %	399 PERSONA	2.00 PLAZA CÍVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ	0	0
	OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN INCLUYE PINTURA EN HERRERIA, CAMBIO DE LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA, CAMBIO DE PIEZAS DE CANTERA, INSTALACION DE PLANTAS DE LA REGION, LIMPIEZA Y SELLADO DE PISO.																				
		515,495.58	0.00	0.00	515,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2715	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P.	1,789,725.48	0.00	1,789,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-08-2025 / 31-10-2025	60.00 %	60.00 %	987 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIAL CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	27114
		1,789,725.48	0.00	1,789,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-923	SAN RAFAEL / PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE OLVERA, DELCAMINO SANRAFAEL-LAS NORIAS A CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	3,889,732.40	3,889,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2025 / 15-10-2025	0.00 %	0.00 %	28 PERSONA	1,295.00 METRO CUADRADO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		34359	0
2025-1726	SAN RAFAEL / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	2,255,503.11	0.00	2,255,503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2025 / 22-08-2025	100.00 %	99.00 %	68 PERSONA	948.51 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIAL CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	0	19171
		6,145,235.51	3,889,732.40	2,255,503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1332	LAGUNILLAS / BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2025 / 31-12-2025	53.00 %	53.00 %	53 ALUMNO	53.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
OBSERVACIONES:- BENEFICIARIOS DE LAS LOCALIDADES DE EL MIRADOR, EL TRUENO, LAGUNA VERDE, CHARCO DE PIEDRA, SAN RAFAEL, PINIHUAN, SAN RAMON, ENCINILLAS, EL AHOGADO, LA RODADA, LA REFORMA, CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, EL QUELITALILLO, LAGUNILLAS Y LA LINEA. UNIVERDIDADES DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZONA MEDIA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO, BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ.																					
		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2716	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	753,436.55	0.00	753,436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2025 / 30-08-2025	90.00 %	99.00 %	83 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ	0	21180
		753,436.55	0.00	753,436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2048	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, LAGUNILLAS, S.L.P.	735,900.08	0.00	735,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-08-2025 / 03-10-2025	90.00 %	92.00 %	16 VIVIENDA	11.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	27934
		735,900.08	0.00	735,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1763	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE EL QUELITALILLO EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	194,374.36	0.00	0.00	194,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	16-07-2025 / 31-12-2025	10.00 %	100.00 %	340 PERSONA	0.23 KILOMETRO	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0	0
		194,374.36	0.00	0.00	194,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1327	LAGUNILLAS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2025 / 31-12-2025	47.00 %	47.00 %	5,453 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SANDHI FERNANDO ESPINOZA OLVERA	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1335	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / REHABILITACIÓN MEDIANTE BACHEO PROFUNDO Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO EL QUELITAL A CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,619,878.23	0.00	1,619,878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2025 / 10-07-2025	100.00 %	100.00 %	290 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE	0	17537
		1,619,878.23	0.00	1,619,878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1324	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	48.00 %	48.00 %	5,453 PERSONA	3.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2025-1328	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	71.00 %	71.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2714	LAGUNILLAS / UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57,872.40	0.00	0.00	57,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-09-2025 / 15-09-2025	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	5.00 UNIFORMES	ACCION	AYUNTAMIENTO	ARTICULOS AGUILAR	0	0
	OBSERVACIONES.- LOS UNIFORMES INCLUYEN BOTAS TACTICAS, CAMISOLA, CINTURON, GORRA TIPO BEISBOLERA, PANTALON TACTICO, PLAYERA INTERIOR, PLAYERA TIPO POLO, FORNITURA CON ACCESORIOS, GAS PIMIENTA, BASTON RETRACTIL CON PORTABASTON, LAMPARA TACTICA Y KIT DE INSIGNIAS PARA CADA ELEMENTO.																				
		57,872.40	0.00	0.00	57,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EVALUACIÓN Y CONFIANZA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1331	LAGUNILLAS / APLICACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2025 / 31-12-2025	50.00 %	50.00 %	5,453 PERSONA	5.00 EXÁMEN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO	0	0
		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	2,515,495.58	0.00	0.00	2,515,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,789,725.48	0.00	1,789,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	6,145,235.51	3,889,732.40	2,255,503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,073,436.55	0.00	753,436.55	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	930,274.44	0.00	735,900.08	194,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,619,878.23	0.00	1,619,878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	950,372.40	0.00	0.00	950,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,124,418.19	3,889,732.40	7,154,443.45	4,080,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 17,123,050.00
Techo FFM: 5,290,775.00

Disponible FISM: 9,968,606.55
Disponible FFM: 1,210,532.66