




SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: SANTA MARIA DEL RIO



Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FAISMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista, # SIFAIS FISE, # SIFAIS FAISMUN. Row 1: SANTA MARIA DEL RIO / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FAISMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista, # SIFAIS FISE, # SIFAIS FAISMUN. Row 1: SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA). Includes detailed observations in the description field.

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FAISMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista, # SIFAIS FISE, # SIFAIS FAISMUN. Row 1: SANTA MARIA DEL RIO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Table with 20 columns: Obra, Localidad / Descripción, TOTAL, FISE, FAISMUN, FFM, Directa Estatal, Directa Federal, Ramo 20, Beneficiarios, Otros, Modalidad, Inicio/Termino, Físico, Financiero, Beneficiarios, Metas, Tipo Obra, Ejecutor, Contratista, # SIFAIS FISE, # SIFAIS FAISMUN. Row 1: SANTA MARIA DEL RIO / PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 350 METROS, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto: ENERGIA ELECTRICA EN POZOS



Handwritten signature in blue ink over the stamp.



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-573	SANTA MARIA DEL RIO / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y REBOMBEO	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	39,880 PERSONA	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEMPER S.A. DE C.V.	0	0
		4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2785	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO ARQUILLO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	1,050,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,196.96	CONTRATO	22-08-2025 / 06-10-2025	15.00 %	18.00 %	4,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEOPER S.A. DE C.V.	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
2025-2793	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO TAMBORTEL, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	1,391,071.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,071.57	CONTRATO	25-08-2025 / 09-10-2025	15.00 %	15.00 %	8,550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
2025-2795	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO 1 (LAS TAPIAS 1), PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	921,927.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,927.62	CONTRATO	22-08-2025 / 06-10-2025	15.00 %	18.00 %	4,200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEOPER S.A. DE C.V.	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
2025-2796	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO LINDA VISTA, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	836,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,400.66	CONTRATO	25-08-2025 / 09-10-2025	19.00 %	18.00 %	2,650 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEOPER S.A. DE C.V.	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
2025-2797	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO DERRAMADERO NO 2, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	716,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,292.76	CONTRATO	22-08-2025 / 06-10-2025	16.00 %	15.00 %	2,550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEOPER S.A. DE C.V.	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
2025-2799	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO DERRAMADERO NO 1, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	891,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,076.18	CONTRATO	22-08-2025 / 06-10-2025	16.00 %	18.00 %	2,150 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
2025-2801	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y AFORO DE POZO COMPLEJO, PARA LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	892,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,870.70	CONTRATO	25-08-2025 / 09-10-2025	17.00 %	16.00 %	1,850 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
		6,699,836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,836.46											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2786	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	549,823.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,823.63	CONTRATO	13-08-2025 / 27-11-2025	77.00 %	19.00 %	3,550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARISAN INFRAESTRUCTURA Y CONCRETOS S.A. DE C.V.	0	0
	RECURSO OTROS: PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO																				
		549,823.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,823.63											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCION COMPLEMENTARIA Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-574	SANTA MARIA DEL RIO / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA NUEVO 2025	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2025 / 12-05-2025	100.00 %	100.00 %	39,880 PERSONA	1.00	VEHICULO	AYUNTAMIENTO	DAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA NUEVO 2025, MARCA FREIGHTLINER, MOTOR MBE926-7.2L 235HP, 2200RPM, 2600GOV, 627 LB-FT, TRANSMISION EATON FULLER FS-6408A, EJE DELANTERO SENCILLO APE-1243RFF1-71.5 KPI/3.74 CAIDA 12, DIRECCION HIDRAULICA, EJE TRASERO SENCILLO AR-23.0/4 SERIE R 23000LB, SISTEMA DE FRENSOS ANTI-BLOQUEOS(ABS), MODULADORES SIN INCRIME, DISTANCIA ENTRE EJES DE 6100 MM(240) LARGUERO DE ACERO 11/32, X3-1/2 10-15/16 (8.73MM X 277), SUSPENSION TRASERA MULTI-LEAF DESLIZANTE VARIABLE 2300																				
		3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-691	SANTA MARIA DEL RIO / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS RECOLECTORES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	57.00 %	86.00 %	39,880 PERSONA	1.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFREDO SARABIA MEDELLIN	0	0	
OBSERVACIONES.- SE REALIZO MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS RECOLECTORES, (REPOSICION DE LAS MUELLES, BUJES, AJUSTE DE CLOUTH, ESCANEEO GENERAL, ELECTROMECHANICO, AFINACION DE MOTOR, RETENES DEL PISTON HIDRAULICO, LLANTAS)																						
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:CENTROS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-1583	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE CENTROS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS (COMPLEJO).	5,334,819.70	0.00	5,334,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2025 / 08-08-2025	80.00 %	80.00 %	39,880 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	45519	
		5,334,819.70	0.00	5,334,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-3732	FRACCION SANCHEZ / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SANCHEZ	2,995,345.50	0.00	2,995,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2025 / 15-12-2025	80.00 %	0.00 %	39,880 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	95678	
2025-3731	SANTA MARIA DEL RIO / REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ESTADIO DE BEISBOL (COMPLEJO)	5,931,681.88	0.00	5,931,681.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2025 / 15-12-2025	80.00 %	0.00 %	14,340 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	67204	
		8,927,027.38	0.00	8,927,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-3360	SANTA MARIA DEL RIO / CONSTRUCCION DE ACCESOS Y ESPACIOS PARA EL APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BAÑOS PÚBLICOS).	987,450.67	0.00	987,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-09-2025 / 01-12-2025	0.00 %	0.00 %	39,880 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	101396	
OBSERVACIONES.- LA META 1 CORRESPONDE A 49.4 METROS CUADRADOS																						
		987,450.67	0.00	987,450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-3734	EL CARMEN / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP	2,435,241.01	0.00	2,435,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-10-2025 / 15-12-2025	5.00 %	0.00 %	380 PERSONA	2,026.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0	81382
2025-2721	OJO CALIENTE / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO ARISTA EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	1,692,391.60	0.00	1,692,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2025 / 10-10-2025	75.00 %	85.00 %	1,532 PERSONA	930.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO RODRIGUEZ	0	78496
2025-1477	SANTA MARIA DEL RIO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.	1,690,290.95	0.00	1,690,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 29-08-2025	5.00 %	100.00 %	39,880 PERSONA	941.25 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORMAT DE SAN LUIS CONSTRUCCIONES	0	44570
2025-3687	SANTA MARIA DEL RIO / CONSTRUCCION CON CONCRETO	4,121,545.50	0.00	4,121,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2025 / 15-12-2025	80.00 %	0.00 %	39,880 PERSONA	1,982.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	GAUDENCIO ROMERO	0	97200



PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL RIO



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

5.11 24 CINTURÓN TÁCTICO IMITACIÓN 5.11, 24 CHAMARRA BIG HORN IMPORTACIÓN 5.11, 24 DE BOLSAS DELANTERAS CON CIERRE DE CREMALLERA, 24 SUDADERA CONFECCIONADA, 24 FORNITURA TERMOFORMADA DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA GORDURA 2000, 24 PAR DE BOTA TÁCTICA DE IMPORTACIÓN ORIGINAL SWATT, 24 IMPERMEABLE TIPO MANGA GRUESO CON CAPUCHA, 24 JUEGOS DE INSIGNIAS FABRICADAS EN 2 NIVELES, 24 KEPI FABRICADO CON TRICORTINA, 10 SILBATOS ÁNGELES DE LUJO CON CADENA, 24 PAR DE ZAPATO TIPO CHOCLO, 24 PAR DE TENIS MARCA PIRMA, 24 CHALECOS TÁCTICO MARCA ALTEC, 24 CAMISA DE GALA, 10 CASCOS BALÍSTICOS NIVEL III-A, 10 CHALECO TÁCTICO NIVEL 5 MARCA PAWER HIT, 24 LAMPARA MARCA ALTEC, 24 PAR DE GUANTES STOOTER PARA MOTOCICLISTA, 24 MOCHILA TACTICARUSH MARCA 5.11, 15 CASCOS PARA MOTOCICLISTA MARACA CAN AM, 6 SISTEMA PORTÁTILES DE GRABACIÓN EN PANTALLA DUHAU, 24 TRAJES DE GALA (PANTALÓN Y SACO).

1,709,330.76 0.00 0.00 1,709,330.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	7,755,249.00	0.00	0.00	7,755,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	29,203,360.80	0.00	5,334,819.70	8,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,238,541.10
DEPORTES	8,927,027.38	0.00	8,927,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	20,195,930.74	0.00	19,503,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,789.66
EDUCACION	2,011,802.04	0.00	2,011,802.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,540,968.58	0.00	1,540,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	3,358,272.75	0.00	1,672,327.25	1,685,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	7,900,533.08	0.00	0.00	7,900,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80,883,144.34	0.00	38,990,086.00	25,971,727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931,330.76

Techo FISM: 38,990,086.00
Techo FFM: 38,693,586.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 12,721,858.42



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL