

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PARQUE PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1759	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P, SEGUNDA ETAPA	1,751,193.00	0.00	1,751,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 30-09-2026	30.00 %	30.00 %	655 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0
		1,751,193.00	0.00	1,751,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHADO EN BIENES PÚBLICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1758	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,759,040.58	0.00	1,759,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2026 / 03-10-2026	30.00 %	30.00 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	149374
		1,759,040.58	0.00	1,759,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-19	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	37.00 %	37.00 %	5,453 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE DISTRIBUCION	0	0
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1754	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES POTOSINOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	562,187.21	0.00	562,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2026 / 11-07-2026	43.00 %	43.00 %	655 PERSONA	616.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA LARA CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	143757
2026-1751	SAN RAFAEL / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	427,141.75	0.00	427,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2026 / 11-07-2026	43.00 %	43.00 %	987 PERSONA	366.21 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	143729
		989,328.96	0.00	989,328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1748	LA LINEA / PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	3,286,402.17	0.00	3,286,402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2026 / 24-10-2026	30.00 %	30.00 %	173 PERSONA	230.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	143758

		3,286,402.17	0.00	3,286,402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-18	LAGUNILLAS / ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	45.00 %	45.00 %	5,453 PERSONA	24.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE DISTRIBUCION	0	0
		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN *, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1746	LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2026 / 31-12-2026	88.00 %	88.00 %	42 ALUMNO	42.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1744	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN MEDIANTE REVESTIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CAMINO: CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO A CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	621,754.86	0.00	621,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2026 / 13-06-2026	99.00 %	99.00 %	290 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES DE RL DE CV	0	0
		621,754.86	0.00	621,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-20	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	974,488.10	0.00	0.00	974,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	44.00 %	44.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2026-21	LAGUNILLAS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	54.00 %	54.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADRIANA LIZBETH CASTRO BARRIENTOS	0	0
2026-22	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	21.00 %	21.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
		1,324,488.10	0.00	0.00	1,324,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1234	LAGUNILLAS / APLICACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-05-2026 / 31-12-2026	56.00 %	56.00 %	5 PERSONA	5.00 EXÁMEN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO	0	0
		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,010,233.58	0.00	3,510,233.58	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,825,731.13	0.00	4,275,731.13	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EDUCACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	621,754.86	0.00	621,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	1,366,988.10	0.00	0.00	1,366,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12,174,707.67	0.00	8,407,719.57	3,766,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **18,170,932.00**
Techo FFM: **5,756,492.00**

Disponible FISM: **9,763,212.43**
Disponible FFM: **1,989,503.90**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL