

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PARQUE PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1759	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P., SEGUNDA ETAPA	1,751,193.06	0.00	1,751,193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 30-09-2026	90.00 %	99.00 %	655 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	151545
		1,751,193.06	0.00	1,751,193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:TECHADO EN BIENES PÚBLICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1758	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITALILLO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	1,759,040.58	0.00	1,759,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2026 / 03-10-2026	100.00 %	100.00 %	340 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	149374
		1,759,040.58	0.00	1,759,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-19	LAGUNILLAS / ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	67.00 %	67.00 %	5,453 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE DISTRIBUCION	0	0
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2452	EL MIRADOR (EL PEDREGAL) / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, LAGUNILLAS, S.L.P.	400,867.84	0.00	400,867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2026 / 31-08-2026	100.00 %	99.00 %	332 PERSONA	400.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	161634
2026-2451	EL PUERTO DE SAN ISIDRO / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	478,547.32	0.00	478,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-07-2026 / 31-08-2026	100.00 %	99.00 %	57 PERSONA	575.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	148380
2026-1754	PINIHUAN (RIO PINIHUAN) / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES POTOSINOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE PINIHUAN, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	562,187.21	0.00	562,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2026 / 11-07-2026	100.00 %	100.00 %	655 PERSONA	616.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA LARA CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	143757
2026-1751	SAN RAFAEL / AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	427,141.75	0.00	427,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2026 / 11-07-2026	100.00 %	100.00 %	987 PERSONA	366.21 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	143729
		1,868,744.12	0.00	1,868,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1748	LA LINEA / PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA LINEA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	3,286,402.17	0.00	3,286,402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2026 / 24-10-2026	40.00 %	30.00 %	173 PERSONA	230.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	143758
		3,286,402.17	0.00	3,286,402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-18	LAGUNILLAS / ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	70.00 %	70.00 %	5,453 PERSONA	24.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE DISTRIBUCION	0	0
		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2296	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	5,246,554.82	5,246,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2026 / 31-12-2026	0.00 %	0.00 %	39 PERSONA	1,959.30 METRO CUADRADO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		209469	0
		5,246,554.82	5,246,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2437	LAGUNILLAS / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	633,755.50	0.00	0.00	633,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2026 / 25-08-2026	100.00 %	100.00 %	5,453 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
		633,755.50	0.00	0.00	633,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN *, Subprograma:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO Proyecto:PREPARATORIA/UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1746	LAGUNILLAS / ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN, BECAS EDUCATIVAS PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-07-2026 / 31-12-2026	38.00 %	38.00 %	42 ALUMNO	42.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
	OBSERVACIONES.- 42 ALUMNOS DE LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL SEDE REGIONAL JALPAN,INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO,UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO, BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DETALLAS EL NOMBRE DE LAS UNIVERSIDADES Y A CUANTOS ALUMNOS SE BENEFICIARON CON ESTAS BECAS.																				
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2436	LAS NORIAS / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL MUNICIPAL MEDIANTE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO SAN RAFAEL A LAS NORIAS, MUNICIPIO DE LAGUNILAS, S.L.P.	3,004,363.05	0.00	3,004,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2026 / 30-09-2026	100.00 %	39.00 %	230 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE	0	0
		3,004,363.05	0.00	3,004,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN

2026-1744	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / REHABILITACIÓN MEDIANTE REVESTIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CAMINO: CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO A CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	621,754.86	0.00	0.00	621,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2026 / 13-06-2026	100.00 %	100.00 %	290 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SARCIA L CONSTRUCTORES S DE RL DE CV	0	0
		621,754.86	0.00	0.00	621,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-20	LAGUNILLAS / NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	974,488.10	0.00	0.00	974,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	84.00 %	84.00 %	5,453 PERSONA	5.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2026-21	LAGUNILLAS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	69.00 %	69.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ADRIANA LIZBETH CASTRO BARRIENTOS	0	0
2026-22	LAGUNILLAS / COMBUSTIBLE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	28.00 %	28.00 %	5,453 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	0	0
		1,374,488.10	0.00	0.00	1,374,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-3143	LAGUNILLAS / UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	104,170.05	0.00	0.00	104,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2026 / 16-09-2026	100.00 %	100.00 %	8 PERSONA	8.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	RUDY PORTILLO MEDINA	0	0
		104,170.05	0.00	0.00	104,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1234	LAGUNILLAS / APLICACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-05-2026 / 31-12-2026	66.00 %	66.00 %	5 PERSONA	5.00 EXÁMEN	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO	0	0
		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-2439	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	412,259.00	0.00	412,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	143762
2026-2442	EL CAPULÍN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	103,064.74	0.00	103,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	143772
2026-2449	EL COCO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	309,194.25	0.00	309,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	167066
2026-2440	EL EPAZOTE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	309,194.25	0.00	309,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	143763
2026-2441	EL LIMÓN / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	103,064.74	0.00	103,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	1 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	143771
2026-2447	EL PUERTO DE SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	103,064.74	0.00	103,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	1 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	152963
2026-2444	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	412,259.00	0.00	412,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	4 VIVIENDA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	151773
2026-2445	LA LÍNEA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	309,194.25	0.00	309,194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	63.00 %	3 VIVIENDA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLÉN MENDEZ	0	151775

2026-2448	LAGUNA COLORADA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	206,129.50	0.00	206,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	53.00 %	2	VIVIENDA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	154438
2026-2443	LAGUNA VERDE / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	103,064.74	0.00	103,064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	53.00 %	1	VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	143774
2026-2450	PINIHUAN (RÍO PINIHUAN) / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	721,453.25	0.00	721,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	53.00 %	7	VIVIENDA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	170708
2026-2446	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.	721,453.25	0.00	721,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2026 / 07-10-2026	70.00 %	53.00 %	7	VIVIENDA	7.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS GUILLEN MENDEZ	0	151937
		3,813,395.71	0.00	3,813,395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	5,010,233.64	0.00	3,510,233.64	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,705,146.29	0.00	5,155,146.29	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	5,880,310.32	5,246,554.82	0.00	633,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	3,626,117.91	0.00	3,004,363.05	621,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	1,521,158.15	0.00	0.00	1,521,158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	3,813,395.71	0.00	3,813,395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25,906,362.02	5,246,554.82	15,483,138.69	5,176,668.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 18,170,932.00
Techo FFM: 5,756,492.00

Disponible FISM: 2,687,793.31
Disponible FFM: 579,823.49

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGUNILLAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL