

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM																				
2016-1786	TAMPAMOLON CORONA / DOTACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	80 %	80 %	1	100	CONSTRUCCION	YUNTAMEN SA		0	0																				
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: FALTA NOMBRE DEL PROVEEDOR																																									
TOTAL																						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM																				
2016-1286	COMUNIDAD EL NARANJO / CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	1,842,000.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-03-2018 / 02-05-2018	100 %	50 %	1	100	CONSTRUCCION	RECTOR ATERO MUNEYMA DE LA ZEBERA		0	0																				
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: FALTA NOMBRE DEL PROVEEDOR																																									
TOTAL																						1,842,000.00	0.00	1,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM																				
2016-1285	CHIJINTECO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMER ETAPA	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-03-2018 / 16-05-2018	45 %	50 %	1	100	CONSTRUCCION	TERMO PESH ON DIRECTA		0	0																				
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: FALTA NOMBRE DEL PROVEEDOR																																									
TOTAL																						1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM																				
2016-1796	TAMPAMOLON CORONA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-02-2018 / 31-12-2018	40 %	40 %	1	100	CONSTRUCCION	YUNTAMEN SA		0	0																				
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: FALTA NOMBRE DEL PROVEEDOR																																									
TOTAL																						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM																				
2016-1792	ANAH / MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIRBAUICO	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-03-2018 / 14-04-2018	100 %	100 %	1	100	CONSTRUCCION	CONSTRUCIONES ENMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV		0	0																				
2016-3398	PAYAB TZEN / REVESTIMIENTO DE CALLES	657,247.32	0.00	657,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-04-2018 / 15-05-2018	100 %	50 %	227	100	CONSTRUCCION	CONSTRUCIONES ENMOBILIARIAS CANARO S.A DE CV		0	0																				
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: FALTA NOMBRE DEL PROVEEDOR																																									
TOTAL																						1,347,247.32	0.00	1,347,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto: EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM																				
2016-1793	TAMPAMOLON CORONA / DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	26 %	26 %	1	100	CONSTRUCCION	YUNTAMEN SA		0	0																				
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: DESOLICITAR POR LOCALIDAD Y ADOJAR EL NOMBRE DEL ALUMNO DE NIÑOS EN CADA CASO. -Comentarios: MODIFICAR POR CONTRATO																																									
TOTAL																						840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A OTROS NIVELES Proyecto: UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/Terminó	Fisco	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM																				
2016-1789	TAMPAMOLON CORONA / PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE NIVEL SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2018 / 31-12-2018	92 %	92 %	1	100	CONSTRUCCION	YUNTAMEN SA		0	0																				
OBSERVACIONES DE REVISION: -Comentarios: FALTA NOMBRE DEL PROVEEDOR																																									
TOTAL																						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

RESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018

DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2016 - 2018