



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Programa: OBLIGACIONES FINANCIERAS***. Subprograma: ADEFAS Proyecto: ADEFAS

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2918	MOCTEZUMA / PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	528,897.00	0.00	0.00	528,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	01-01-2018 / 31-12-2018	63 %	63 %	PERSONA	0	0	0	0	0	0
		528,897.00	0.00	0.00	528,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: 3C AGUA POTABLE. Subprograma: ABASTECIMIENTO Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2919	MOCTEZUMA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	162,118.00	0.00	0.00	162,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	01-01-2018 / 31-12-2018	67 %	67 %	PERSONA	0	0	0	0	0	0
2920	MOCTEZUMA / MANTENIMIENTO DE CISTERNAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI	01-01-2018 / 31-12-2018	30 %	30 %	PERSONA	0	0	0	0	0	0
		322,118.00	0.00	0.00	322,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: 3C AGUA POTABLE. Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2921	BARRANCAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS	115,240.52	0.00	0.00	115,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2018 / 03-05-2018	98 %	98 %	PERSONA	218.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO JIMENEZ	0	75443
2922	MOCTEZUMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL MUÑOZ DE CABECERA MUNICIPAL	114,552.41	0.00	0.00	114,552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2018 / 03-05-2018	98 %	98 %	PERSONA	40	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO JIMENEZ	0	76480
		229,792.93	0.00	0.00	229,792.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	151923

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: 3C AGUA POTABLE. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2923	EL PUERTO DE DIJONES / PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE DIJONES. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. S.L.P	923,566.56	0.00	0.00	923,566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2018 / 08-04-2018	99 %	99 %	PERSONA	11.90	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO JIMENEZ	0	35377
		923,566.56	0.00	0.00	923,566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	35377

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: 3C AGUA POTABLE. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Orden	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2924	EL CARPINTERO / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE LA GARRA Y EL CARPINTERO. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. S.L.P	315,983.94	0.00	0.00	315,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2018 / 24-05-2018	90 %	99 %	PERSONA	1630	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO JIMENEZ	0	124673
		315,983.94	0.00	0.00	315,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	124673



Obj	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros Estata	Otros Federa	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuero	Financ	Beneficiari	Metas	Tip	Ejecutor	Contrasta	# MDS FISE	# MDS FISM
2016	EL SOTOL / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SOTOL. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P	1,891,007.18	0.00	1,891,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2018 / 05-07-2018	50 %	90 %	33	396.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	68106
2016	ESTANCO/CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ESTANCO. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P	235,790.45	0.00	235,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2018 / 17-06-2018	95 %	99 %	139	155.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	131933
2016	ESTANCO/CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ESTANCO. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P	1,743,962.85	0.00	1,743,962.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2018 / 29-07-2018	50 %	99 %	344	333.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	68923
2016	SANTA CATARINA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P	1,712,989.17	0.00	1,712,989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2018 / 05-07-2018	50 %	99 %	170	166.8	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	51981
		5,759,233.48	0.00	5,759,233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obj	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros Estata	Otros Federa	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuero	Financ	Beneficiari	Metas	Tip	Ejecutor	Contrasta	# MDS FISE	# MDS FISM
2016	MOCTEZUMA / DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	51 %	51 %	3,000	1,000	INFORMACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Obj	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros Estata	Otros Federa	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuero	Financ	Beneficiari	Metas	Tip	Ejecutor	Contrasta	# MDS FISE	# MDS FISM
2016	MOCTEZUMA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	926,184.00	0.00	0.00	926,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	55 %	55 %	10,000	100	INFORMACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
		926,184.00	0.00	0.00	926,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obj	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros Estata	Otros Federa	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuero	Financ	Beneficiari	Metas	Tip	Ejecutor	Contrasta	# MDS FISE	# MDS FISM
2016	MORTERILLOS / EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P	523,482.85	0.00	523,482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2018 / 02-07-2018	50 %	90 %	10	10	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	124338
		523,482.85	0.00	523,482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obj	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros Estata	Otros Federa	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuero	Financ	Beneficiari	Metas	Tip	Ejecutor	Contrasta	# MDS FISE	# MDS FISM
2016	LA CARPA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CARPA. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P	582,500.00	0.00	582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2018 / 17-06-2018	95 %	99 %	83	130	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	130004
2016	MOCTEZUMA / REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	63 %	63 %	3,000	430	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
2016	PIEDRA COLORADA / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA COLORADA. MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P	582,500.00	0.00	582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2018 / 06-07-2018	0 %	0 %	23	100	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	132773
		2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obj	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros Estata	Otros Federa	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuero	Financ	Beneficiari	Metas	Tip	Ejecutor	Contrasta	# MDS FISE	# MDS FISM
2016	MOCTEZUMA / REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2018 / 31-12-2018	81 %	81 %	100	100	INFORMACION	AYUNTAMIENTO	CONTRATO	0	0
		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOCTEZUMA



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018	MOCTEZUMA /CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA SECA, CABECERA MUNICIPAL, MOCTEZUMA, S.L.P.	457,141.14	0.00	457,141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2018 / 08-05-2018	98 %	99 %	31,178	38,200	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SECRETARIA DE SALUD	0	0	57548
2018	MOCTEZUMA /CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA ETAPA, MOCTEZUMA, S.L.P.	504,622.42	0.00	504,622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2018 / 15-05-2018	98 %	99 %	38,200	45,000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SECRETARIA DE SALUD	0	0	57548
		1,361,766.56	0.00	1,361,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018	MOCTEZUMA /REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-01-2018 / 31-12-2018	69 %	69 %	3,171	38,200	REHABILITACION DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE SALUD	0	0	0
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018	MOCTEZUMA /REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLON, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	153,876.31	0.00	153,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-03-2018 / 14-04-2018	69 %	99 %	230	24,000	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	SECRETARIA DE SALUD	0	0	71811
		153,876.31	0.00	153,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES. Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018	MOCTEZUMA /SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA TRAFADORA DE AGUAS RESIDUALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-01-2018 / 31-12-2018	40 %	40 %	1.00	1.00	CONSTRUCCION DE PLANTA TRAFADORA DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA DE SALUD	0	0	0
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:DESARROLLO URBANO. Programa:SE URBANIZACION. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018	MOCTEZUMA /REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	715,650.00	0.00	715,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 14-06-2018	5 %	5 %	100.00	100.00	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	SECRETARIA DE SALUD	0	0	128825
		715,650.00	0.00	715,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:DESARROLLO URBANO. Programa:SE URBANIZACION. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018	MOCTEZUMA /PROGRAMA DE REHABILITACION DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-01-2018 / 31-12-2018	40 %	40 %	3.14	300.00	REHABILITACION DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SALUD	0	0	0
		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:EDUCACION. Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018	MOCTEZUMA /CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREAS DE 134	1,067,200.00	0.00	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2018 / 12-06-2018	30 %	30 %	150	100.00	CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREAS DE 134	SECRETARIA DE SALUD	0	0	0
		1,067,200.00	0.00	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0




 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOCTEZUMA




 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Grupos	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Beneficiarios	Financ. Beneficiarios	Medios	Tipos	Ejecutor	Comentarios	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2016	MOCTEZUMA / MEJORAMIENTO DE ALIATOS DE COBACH	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 14-06-2018	22 %	22 %	ALUMNO	ALUM	CONTRATACION SERVICIO		0	124799
499	PLANTEL NO. 10, MOCTEZUMA, S.L.P.	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		1,087,200.00	0.00	1,087,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PREPARATORIA**


Grupos	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Beneficiarios	Financ. Beneficiarios	Medios	Tipos	Ejecutor	Comentarios	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2016	MOCTEZUMA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICITA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLES FRANCISCO MADERO Y MOLINERA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	214,690.39	0.00	214,690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2018 / 06-09-2018	45 %	99 %	PERSONA POSTE	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	32493
2016	MORADOS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICITA EN CALLE PLOMO EN LA LOCALIDAD DE MORADOS, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	324,446.26	0.00	324,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2018 / 29-09-2018	96 %	96 %	PERSONA LOMET	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	88119
		539,136.65	0.00	539,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO

Grupos	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Beneficiarios	Financ. Beneficiarios	Medios	Tipos	Ejecutor	Comentarios	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2016	CRUCES / CONSTRUCCION DE CARRETERA E.C. JOSE DEL SANTIAGO - LAS CRUCES - COL. PROGRESO TRAMO CAD 0-1000 AL KM 1+250 MPO. DE MOCTEZUMA.	4,945,000.00	0.00	4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 30-09-2018	0 %	0 %	PERSONA LOMET	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	0
2016	RECURSOS FISE Recurso PDR	4,945,000.00	4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2018 / 30-09-2018	0 %	0 %	PERSONA LOMET	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	0
		9,890,000.00	4,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UJ SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION


Grupos	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Beneficiarios	Financ. Beneficiarios	Medios	Tipos	Ejecutor	Comentarios	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2016	MOCTEZUMA / SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,837,957.00	0.00	2,837,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION SERVICIO	01-01-2018 / 31-12-2018	28 %	28 %	PERSONA PERMANENTE	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	0
2016	MOCTEZUMA / SUWMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION SERVICIO	01-01-2018 / 31-12-2018	59 %	59 %	PERSONA PERMANENTE	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	0
2016	MOCTEZUMA / MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION SERVICIO	01-01-2018 / 31-12-2018	41 %	41 %	PERSONA PERMANENTE	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	0
2016	MOCTEZUMA / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	3,286,627.00	0.00	3,286,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATACION SERVICIO	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	PERSONA PERMANENTE	OTRA	CONTRATACION SERVICIO		0	0
		8,424,584.00	0.00	8,424,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



RESUMEN GENERAL POR RUBRO

RUBRO	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direct Estatal	Direct Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	528,607.76	0.00	0.00	528,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,404,020.86	0.00	12,025,718.95	1,378,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	815,690.00	0.00	815,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	1,257,800.00	0.00	1,257,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	536,136.66	0.00	536,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	9,890,000.00	0.00	9,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	8,408,594.00	0.00	8,408,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARRETERAS	8,408,594.00	0.00	8,408,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	34,431,793.84	0.00	14,613,205.64	10,317,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 28,884,904.70
 Techo FFM: 11,955,969.00
 Disponible FISM: 14,251,499.06
 Disponible FFM: 1,641,476.00



PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOCTEZUMA



Fecha de Impresión: 06/07/2018 12:41:14

Página 5/5