

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2019

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

MUNICIPIO: VANEGAS LOCALIDAD: 008 NORIA DE JESUS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE JESUS, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

UBICACION: NORIA DE JESUS

TIPO DE OBRA: NUEVA () EN PROCESO () AMPLIACION (X) REHABILITACION () COMPLEMENTARIA ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PIEZAS DE CONCRETO PC-12-750; SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 LOTE DE HERRAJES, AISLADORES, CONDUCTOR Y RETENIDAS PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE NERGIA ELECTRICA, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DECORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS Y SISTEMAS DE TIERRAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PIEZA DE TRANSFORMADOR 01-10-33000-120/240; SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PIEZAS DE LUMINARIA LED DE 60 WATTS A OPERARSE A 120 VOLTS; SUMINISTRO E INTALACION DE 1 LOTE AISLADORES, HERRAJES Y CONDUCTOR, PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO; SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PIEZAS DE MURETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA A 120 VOLTS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD A VARIAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE NORIA DE JESUS QUE AUN NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO.

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA DEPENDENCIA EJECUTORA A RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN SU PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE SU TERMINACION, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES Y PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EJECUTORA

C. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

C. JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

LUGAR Y FECHA:

01/03/2019

OBSERVACIONES: