

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE COMISION	Sitio autonomo, Ejido Palma Pegada, Salinas, S.L.P. y Cabecera Municipal de Salinas S.L.P.
FECHA DE COMISION	29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2021
MOTIVO DE LA COMISION:	Con motivo de atender asuntos inherentes a la Red Estatal de Conectividad
DIAS DE COMISION	4
MEDIO DE TRANSPORTE	Vehículo oficial placas TC7134U

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Día 29 junio 2021

Traslado de S.L.P. a Guadalcazar-Guadalcazar Realejo. En el sitio se encontró que este en su puerta de acceso principal fue dañado el candado y en la puerta del shelter fue forzada para abrirla por la fuerza. Del equipo se encontró que las 4 baterías fueron sustraídas. El resto del equipo relacionado en el inventario se encontró en el sitio, incluyendo tres radio enlaces montados en la torre. se procedió a verificar el inventario. Concluido lo anterior nos trasladamos a Cerritos para pernoctar.

Día 30 junio 2021



Traslado de Cerritos a Salinas. Para esta ruta se llevó a cabo recorrido de Cerritos a S.L.P. y S.L.P. Salinas ya que es la ruta más rápida y menos riesgosa. En Salinas nos trasladamos a Sitio C4 Herradura. En este trayecto se cargó combustible ya que la cantidad que deposito el área administrativa no fue suficiente. En el sitio se encontro que este fue víctima de vandalismo ya que abrieron dos bosquetes en los muros lado norte y sur. Se encontró dañada la puerta de acceso al shelter. En su interior, se encontró que las baterías de nuestro equipo fueron sistráidas, al igual que el equipo de C4. Por lo anterior tome la desición, de retirar todo el equipo del shelter, dejando solo el rack. De la torre se bajó dos antenas sectoriales y sus odus. Así mismo, se dejaron en la torre dos enlaces que se componen de antena parabólica de 4 pies, odu o radio y lpu cada uno. Regreso a Salinas, lugar donde pernoctaremos, para mañana 1 de julio ir a Sitio autónomp Salinas.

Día 01 julio 2021

Traslado de salinas a Palma Pegada, ubicar el sitio Salinas. Una vez que llegamos al Sitio Salinas se observo que este fue completamente destruido, se llevaron la malla ciclónica, el gabinete y todos los equipos incluyendo las baterías, plata motogeneradora, tanque de diésel. Las celdas solares se encontraron solo pedasos, las bases de las mismas no están, solo se encontró los tubos que soportaban los arreglos de las mismas. En la torre se encontraron los tres sectores con sus odus y una antena parabólica de 6 pies, el radio de esta antena no esta y el otro enlace fue retirado por completo, se tomó la determinación de no subir a la misma ya que de uno de los tres juegos de retenidas solo quedaba un cable sosteniéndola y este esta por vencerse debido a que el herraje que lo sostiene esta por arrancarse por falta de tuercas de sujeción. No hay ninguna seguridad para subir y considerando las condiciones de la misma no tarda en caer. se muestran imágenes.

Día 02 julio 2021

Revisión de equipo, traslado a San Luis Potosí.

COMISIONADO	Vo Bo
	
LEONARDO JIMENEZ PEREZ DIRECCION GENERAL DE CONECTIVIDAD	NANCY ARELY HERNANDEZ DEL ANGEL DIRECTORA GENERAL DE CONECTIVIDAD