

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso: LPE-SEDEVOP-16-2019

No. de Contrato: LPE-SEDEVOP-16-2019

Nombre de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD

RÍO ESPAÑITA-AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE.

Ubicación CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Importe: \$2' 619,682.83

Fecha de inicio: 18 de Noviembre de 2019

Fecha de terminación: 27 de Diciembre de 2019

Empresa: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

Programa mensual de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Plazo de ejecución	2019	Dic
1.1	PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE "BOULEVARD RIO ESPAÑITA - AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ", EN EL SENTIDO ORIENTE A PONIENTE. PRELIMINARES	ESTUDIO	1.00	133,328.87	8.5d	1.00	
1.2	ESTUDIO DE AFOROS VEHICULARES Y PEATONALES. SE REALIZARA EL CONTEO DE VEHICULOS, UNA MUESTRA DE LOS VOLUMENES PARA EL PERIODO EN EL QUE SE REALIZA Y SE TIENE POR OBJETIVO CUANTIFICAR EL NUMERO DE VEHICULOS QUE PASAN POR UN PUNTO, SECCION DE UN CAMINO O A UNA INTERSECCION, EN DIFERENTES HORARIOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	147,754.35	3d	1.00	
1.3	ANÁLISIS DE PREEXISTENCIA DETALLADO DE ESTRUCTURA LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPO FIJO, DETERIOROS, ILUMINACION, INCLUYE: REPORTE DIGITAL Y ESCRITO DE DICHO ESTUDIO, EN EL CUAL SE HAGA DE MANIFIESTO EL ESTADO ACTUAL, MATERIAL, INCLUYE: PERSONAL CALIFICADO, HERRAMIENTAS, TRASLADOS (LOS NECESARIOS), IMPRESIONES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ESTUDIO	1.00	39,515.12	7d	0.21	0.79
ING. CARLOS ESQUERRO ROBLES APODERADO GENERAL							
HOTA 1							

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso: LPE-SEDUVOP-16-2019 No. de Contrato: LPE-SEDUVOP-16-2019

Nombre de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD

RÍO ESPAÑITA-AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE.

Ubicacion CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Importe: \$2' 619,682.83

Fecha de inicio: 18 de Noviembre de 2019 Plazo de Ejecucion: 40 días naturales

Fecha de terminacion: 27 de Diciembre de 2019 Plazo de Ejecucion: 40 días naturales

Empresa: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

Programa mensual de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Plazo de ejecución	2019	Dic
14	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO: ANALISIS DEL AREA AFECTADA, DETERMINANDO PROBLEMÁTICA EXISTENTE, ASI COMO FACTORES QUE LA ORIGINAN, EJES DE PENETRACION, VALIDADES RELACIONADAS DE FORMA DIRECTA E INDIRECTA A LA ZONA, CARACTERISTICAS DEL SISTEMA VIAL URBANO SEGUN SU GEOMETRIA Y FUNCION, CRUCES CON RELACION DIRECTA, SENTIDOS DE CIRCULACION, ANALISIS DE CAPACIDAD VIAL, CRUCEROS NIVEL DE SERVICIO, TOMANDO EN CUENTA VIAS ALTERNAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	129,400.22	10.5d	0.41	0.59
15	ESTUDIO DE CIMENTACION CON PERFORACION PROFUNDA, INCLUYE: INGENIERIA, ESTUDIOS (LOS NECESARIOS), CONCEPTUALIZACION DE IDEAS, DIGITALIZACION, PERSONAL CALIFICADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ESTUDIO	1.00	233,776.13	8.5d	0.41	0.59
16	ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TOMA DE MUESTRAS EN LAS AREAS QUE SEAN NECESARIAS. INCLUYE: ANTECEDENTES, EXPLORACION Y MUESTREO (LOS NECESARIOS), ENSAYES DE LABORATORIO (LOS NECESARIOS), ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES, CALCULO DE CAPACIDADES DE CARGA, COMPRESIBILIDAD Y EXPANSIVIDAD, CONCLUSIONES, ENTREGA DE REPORTE COMPLETO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ENCARGADO DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, PERSONAL CALIFICADO, TRASLADOS (LOS NECESARIOS), ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	49,736.20	8.5d	0.41	0.59
17	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, ELABORACION DE DOCUMENTO, ASI COMO TRAMITES CORRESPONDIENTES ANTE LAS	ESTUDIO	1.00	78,026.26	10.5d	0.41	0.59

ING. CARLOS ESCUDERO ROBLES
APODERADO GENERAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso: LPE-SEDUVOP-16-2019

No. de Contrato: LPE-SEDUVOP-16-2019

Nombre de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD

RÍO ESPAÑITA-AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE.

Ubicación CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Importe: \$2' 619,682.83

Fecha de inicio: 18 de Noviembre de 2019

Fecha de terminación: 27 de Diciembre de 2019

Plazo de Ejecución: 40 días naturales

Empresa: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

Programa mensual de ejecución general de los trabajos				Plazo de ejecución 2019	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	ejecución
				Nov	Dic

2.1	<p>AUTORIDADES PERTINENTES, DICHO DOCUMENTO DEBE DE CONSIDERAR: DATOS GENERALES, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES, VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA AMBIENTAL, IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES; RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, COMPENSACIÓN O MITIGACIÓN; IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS. LO ANTERIOR SE CONSIDERA ENUCIATIVO MAS NO LIMITATIVO A LAS ACTIVIDADES NECESARIAS INERENTES A LO QUE REQUIERAN LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. P.U.O.T.</p> <p style="text-align: center;">INGENIERIA Y DISEÑO</p>	PROYECTO	1.00	149,152.54	23d			
-----	---	----------	------	------------	-----	--	--	--

2.2	<p>PROYECTO GEOMETRICO, INCLUYE: PLANTEAMIENTO DE EJES, PERFILES CON NIVELES, PLANO DE UBICACIÓN SOBRE TOPOGRAFIA CONJUNTO, POR ZONAS, CORTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, VIALIDADES, ESTACIONAMIENTOS, ASÍ COMO TODOS LOS NECESARIOS PARA UNA INTERPRETACIÓN CLARA Y CONCISA DEL PROYECTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL CALIFICADO, FIRMA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES PERTINENTES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.</p>	PROYECTO	1.00	247,346.62	21.5d			
-----	--	----------	------	------------	-------	--	--	--

2.3	<p>DISEÑO DEL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO, INCLUYE: INGENIERIA, ESTUDIOS (LOS NECESARIOS), CONCEPTUALIZACIÓN DE IDEAS, DIGITALIZACIÓN, PERSONAL CALIFICADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	PROYECTO	1.00	101,165.20	10.5d			
-----	--	----------	------	------------	-------	--	--	--

ING. CARLOS ESCUDERO ROBLES
APODERADO GENERAL

[Firma]

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso: LPE-SEDUVOP-16-2019

No. de Contrato: LPE-SEDUVOP-16-2019

Nombre de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD

RÍO ESPAÑITA-AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE.

Ubicacion CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Importe: \$2'619,682.83

Fecha de inicio: 18 de Noviembre de 2019

Fecha de terminacion: 27 de Diciembre de 2019 Plazo de Ejecucion: 40 días naturales

Empresa: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

Programa mensual de ejecución general de los trabajos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Plazo de ejecución	2019	Nov	Dic
2.4	CORRECTA EJECUCIÓN. DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALÉTICA, PERMANENTE Y TEMPORAL PARA LA PROTECCION DE OBRA, DESVIACIONES ETC. INCLUYE: PLANOS POR ZONAS, DETALLES, ESPECIFICACIONES ACORDES A CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO TODOS LOS PLANOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INTERPRETACION DEL PROYECTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA, FIRMA DE CADA PLANO POR LOS REPRESENTANTES CORRESPONDIENTES (PROYECTISTA, SEDUVOP, ETC.), ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PROYECTO	1.00	52,060.85	10.5d			1.00
2.5	PROYECTO DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS: SE ELABORARA EL DISEÑO, PROCEDIMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ASI COMO LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PROYECTO	1.00	133,174.46	21.5d			1.00
2.6	ANÁLISIS, DISEÑO Y MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACION HIDRAULICA DEL PROYECTO EN GENERAL, INCLUYE: INGENIERIA, ESTUDIOS (LOS NECESARIOS), DIAMETROS DE DUCTOS, CONEXIONES, CAJAS DE BALVULAS, TRAYECTORIAS, PENDIENTES, CONCEPTUALIZACION DE IDEAS, DIGITALIZACION, PERSONAL CALIFICADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ESTUDIO	1.00	65,882.79	21.5d			1.00
2.7	ANÁLISIS, DISEÑO Y MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACION SANITARIA DEL PROYECTO EN GENERAL, INCLUYE: INGENIERIA, ESTUDIOS (LOS NECESARIOS), DIAMETROS DE DUCTOS, CONEXIONES, CAJAS DE BALVULAS, TRAYECTORIAS, PENDIENTES, CONCEPTUALIZACION DE IDEAS, DIGITALIZACION, PERSONAL CALIFICADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO	ESTUDIO	1.00	65,882.79	21.5d			1.00

ING. CARLOS ESCOBERO ROBLES
APODERADO GENERAL

