



OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE".

PERIODO: DEL 15 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO: MMA/CDSM/001-2019

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA.

\$ 1,030,711.50

\$ 164,913.84

\$ 1,195,625.34

FINIQUITO DE OBRA

CONCEPTO	VOLÚMENES CONTRATADOS				PRIMERA ESTIMACIÓN- FINIQUITO		IMPORTES	
	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADO	P.U.	IMPORTE	VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO	IMPORTE	A FAVOR (+)	EN CONTRA (-)
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 1.2 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO SU COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA. ACARREOS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. ASÍ COMO EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	245.00	\$3,553.49	\$870,605.05	245.00	\$870,605.05	\$0.00	\$0.00
CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ELABORADA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PARA BACHEO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 1.2 LTS/M2, TRASLADO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	35.00	\$4,574.47	\$160,106.45	35.00	\$160,106.45	\$0.00	\$0.00

CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO \$0.00

SUBTOTAL \$ 1,030,711.50

\$ 1,030,711.50 \$0.00 \$0.00

CONCEPTOS CONTRATADOS \$ 1,195,625.34

I. V. A. \$ 164,913.84

\$ 164,913.84 \$0.00 \$0.00

CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS \$ 1,195,625.34

TOTAL \$ 1,195,625.34

\$ 1,195,625.34 \$0.00 \$0.00

DIFERENCIA \$0.00

ELABORÓ:
ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL
APODERADO LEGAL

REVISÓ:
ING. HUGO GALICIA CANDELARIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS

AUTORIZÓ:
ING. RAUL SILVA MARTÍNEZ
COORDINADOR DEL DESARROLLO
SOCIAL

Vo.Bo.
C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL