



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.**  
**DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL**



Gobierno Municipal Constitucional  
 Municipio de Rayón, S.L.P.  
 Administración 2018-2021

OBRA: REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO, MUNICIPIO DE RAYON

UBICACION: RAYON, S.L.P.

CONTRATO: MRS-OP-AD-SK-003/2020

CONTRATISTA: C. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI

FONDO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FECHA: 20/07/2020  
 AVANCE (S) FINANCIERO 100.00%

**FINIQUITO TECNICO**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE CONTRATO				ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES)		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
		UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	<b>TERRACERIAS</b> Tendido, acomodo y compactacion de residuos solidos en celdas de relleno sanitario existente, por medios mecanicos (tractor de orugas).	M3	5000.00	\$ 23.69	\$ 118,450.00	5000.00	\$ 118,450.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5000.00	\$ 118,450.00	0.00	\$ -
2	Suministro y relleno de material inerte en celdas de relleno sanitario, compactado por medios mecanicos (bandeo con tractor de orugas), en capas de 20 cm. de espesor incluye: Tendido, carga, acarreo dentro y fuera de la obra.	M3	3000.00	\$ 184.90	\$ 554,700.00	1200.00	\$ 221,880.00	1000.00	\$ 184,900.00	800.00	\$ 147,920.00	3000.00	\$ 554,700.00	0.00	\$ -
3	Construccion de pozos de venteo con ademe a base de lambor metalico capacidad de 200 lts, grava triturada y tuberia PEAD ranurado para permitir filtrado y expulsion de gases generados por los residuos con una profundidad de 2 a 4 mts. Incluye: Excavacion, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	3.00	\$ 5,478.76	\$ 16,435.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 16,436.28	3.00	\$ 16,436.28	0.00	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 689,585.28	\$ 340,330.00	\$ 184,900.00	\$ 164,356.28	\$ 689,586.28	\$ -	\$ -	\$ 689,586.28	\$ -	\$ -	\$ -
<b>IVA 16 %</b>					\$ 110,333.80	\$ 54,452.80	\$ 29,584.00	\$ 26,297.00	\$ 110,333.80	\$ -	\$ -	\$ 110,333.80	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>					\$ 799,920.08	\$ 394,782.80	\$ 214,484.00	\$ 190,653.28	\$ 799,920.08	\$ -	\$ -	\$ 799,920.08	\$ -	\$ -	\$ -

OPERADO FORTA

000070

*Adrian Ramos Martinez*  
**ING. ADRIAN RAMOS MARTINEZ**  
 TECNICO DESARROLLO SOCIAL

*C. Luis Alberto Montaño Uresti*  
**C. LUIS ALBERTO MONTAÑO URESTI**  
 CONTRATISTA

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 RAYÓN, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2018-2021  
**DESARROLLO SOCIAL**  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL