

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE Y  
 OCAMPO, CABECERAMUNICIPAL, RAYON, S.L.P.  
 CONTRATO: CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.  
 CONTRATISTA: MRS-OP-AD-SC-002/2021  
 FONDO: FOMDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) RAMO 33, EJERCICIO 2021

# FINIQUITO TÉCNICO




FECHA:

martes, 20 de abril de 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION Y PREGUNTO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION Y PREGUNTO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>									
1005 01.	LIMPIEZA, TRAZO Y NEVELACION EN EL AREA DE TRAZAJOS.	M2	183.50	\$ 15.59	\$ 2,844.25	183.50	\$2,844.25	0.00	\$0.00
1006 21.	CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO.	M	565.00	\$ 31.02	\$ 17,865.30	565.00	\$17,865.30	0.00	\$0.00
1008 05.	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR.	M3	28.97	\$ 391.51	\$ 8,289.96	28.97	\$8,289.96	0.00	\$0.00
9001 05.	ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO.	M3	30.41	\$ 83.42	\$ 2,536.89	30.41	\$2,536.89	0.00	\$0.00
9003 05.	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, ACARREO KM SUBSECUENTES AL 3er DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO.	M3/KM	60.82	\$ 25.16	\$ 1,530.23	60.82	\$1,530.23	0.00	\$0.00
<b>TERRACERIAS</b>									
1100 02.	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECC. EN ZONA 0 DE 0.60 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	113.94	\$ 244.02	\$ 27,893.64	113.94	\$27,893.64	0.00	\$0.00
1131 04.	RELLENO EN ZANJAS...	M3	38.54	\$ 305.02	\$ 14,858.67	38.54	\$14,858.67	0.00	\$0.00
1131 06.	PLANTILLAS Y ACOSTILLADOS EN ZANJAS CON MATERIAL FINO PRODUCTO DE BANCO TENDIDO Y NEVELADO POR MEDIOS MANUALES	M3	96.63	\$ 259.84	\$ 25,188.34	96.63	\$25,188.34	0.00	\$0.00
9000 05.	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	165.21	\$ 78.77	\$ 13,013.59	165.21	\$13,013.59	0.00	\$0.00
9002 05.	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.	M3/KM	33.77	\$ 25.16	\$ 8,313.37	33.77	\$8,313.37	0.00	\$0.00
4000 05.	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, OBRA CEPIL	M3	28.97	\$ 2,922.18	\$ 63,278.11	28.97	\$63,278.11	0.00	\$0.00
4001 01.	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'c= 250 KG/CM2.	M3	139.80	\$ 43.85	\$ 6,130.23	139.80	\$6,130.23	0.00	\$0.00
4140 03.	SURTIMIENTO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRODINAMICA E-6X6-10/10.	M	565.00	\$ 20.58	\$ 11,627.78	565.00	\$11,627.78	0.00	\$0.00
2240 12.	SELLADO DE JUNTAS CON CULETE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE JUNTA, MATERIA, REMANIFIERTA Y MAZO DE OBRA. CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 12 DE 1.40 X 1.30 M.	PZA	1.00	\$ 8,584.29	\$ 8,584.29	1.00	\$8,584.29	0.00	\$0.00



FOLIO 1 DE 3 DEL FINIQUITO TECNICO



**REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE Y OCAMPO, CABECERA MUNICIPAL, RAYON, S.L.P.**  
**CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.**  
**MRS-OP-AD-SC-002/2021**  
**ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) RAMO 33, EJERCICIO 2021**

# FINIQUITO TÉCNICO



FECHA:

martes, 20 de abril de 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
2143 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.88 M CON CANAL DE 100 MM (4").	PZA	1.00	\$ 2,821.00	\$ 2,821.00	1.00	\$2,821.00	0.00	\$0.00
2144 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM.	PZA	1.00	\$ 2,471.94	\$ 2,471.94	1.00	\$2,471.94	0.00	\$0.00
8095 05	AGUA POTABLE SUMINISTRO DE TUBERIA HID. ANG PVC RD/25 DE 4" DE DIAMETRO.	M	183.50	\$ 141.95	\$ 26,047.82	183.50	\$26,047.82	0.00	\$0.00
8010 01	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES EN PVC RD-26:								
8010 01	COPLER DE REPARACION EN 50MM (2") DE DIAMETRO.	PZA.	2.00	\$ 69.82	\$ 139.64	2.00	\$139.64	0.00	\$0.00
8010 02	COPLER DE REPARACION EN 300MM (4") DE DIAMETRO.	PZA.	3.00	\$ 133.81	\$ 401.43	3.00	\$401.43	0.00	\$0.00
8010 03	EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC RD-26 EN 50MM (2") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$ 197.81	\$ 395.62	2.00	\$395.62	0.00	\$0.00
8010 04	EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC RD-26 EN 300MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	\$ 392.52	\$ 1,570.08	4.00	\$1,570.08	0.00	\$0.00
8072 01	SUMINISTRO DE VALVULA SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA CON CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL NORMA ANSI B16.1 CL 125, L.A.B. DE 50MM (2") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$ 2,676.18	\$ 5,352.36	2.00	\$5,352.36	0.00	\$0.00
8072 03	SUMINISTRO DE VALVULA SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA CON CUERPO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL NORMA ANSI B16.1 CL 125, L.A.B. DE 300MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$ 4,072.45	\$ 8,144.90	2.00	\$8,144.90	0.00	\$0.00
8015 02	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.	KG	73.00	\$ 127.99	\$ 9,343.27	73.00	\$9,343.27	0.00	\$0.00
8018 01	SUMINISTRO DE TORNILLOS.								
8018 02	DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2").	PZA	16.00	\$ 17.45	\$ 279.20	16.00	\$279.20	0.00	\$0.00
8020 01	DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3").	PZA	48.00	\$ 26.77	\$ 1,284.96	48.00	\$1,284.96	0.00	\$0.00
8020 04	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO.								
2043 02	DE 51 MM (2") DE DIAMETRO.	PZA	4.00	\$ 23.27	\$ 93.08	4.00	\$93.08	0.00	\$0.00
2043 04	DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	6.00	\$ 34.90	\$ 209.40	6.00	\$209.40	0.00	\$0.00
2043 02	INSTALACION DE TUBERIA ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO HID. ANG PVC RD/26 DE 4" DE DIAMETRO.	M	183.50	\$ 26.62	\$ 4,884.77	183.50	\$4,884.77	0.00	\$0.00
2043 04	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EMPAQUES DE FIERRO FUNDIDO.	PZA	11.00	\$ 62.66	\$ 689.26	11.00	\$689.26	0.00	\$0.00
2130 01	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO.	M	118.00	\$ 18.79	\$ 2,217.22	118.00	\$2,217.22	0.00	\$0.00
2160 03	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO.								
2160 06	DE 51 MM (2") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$ 344.51	\$ 689.02	2.00	\$689.02	0.00	\$0.00
2160 06	DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$ 516.78	\$ 1,033.56	2.00	\$1,033.56	0.00	\$0.00



HOJA 3 DE 3 DEL FINIQUITO TECNICO

OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE Y
UBICACION:	CCAMPO, CABECERA MUNICIPAL, RAYON, S.L.P.
CONTRATO:	CABECERA MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.
CONTRATISTA:	MRS-OP-AD-SC-002/2021
FONDO:	ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA AL VAREZ FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) RAMO 33, EJERCICIO 2021

# FINIQUITO TÉCNICO



FECHA: martes, 20 de abril de 2021

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE	ESTIMACION Y FINIQUITO		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIA
						CANT.	UNITARIO	VOLUMEN	IMPORTE	
2043 01	<b>INSTALACIONES</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE TONNA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 3/2" CON TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO A TUBO DE 2" PVC SEGUN PROYECTO. INCLUYE: ABRAZADERA CON INSERCIÓN INTEGRADA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERÍA (8 M DE LONJITUD PROVEDO) HASTA EL PREDIO, MANIOBRAS LOCALES, FLETES Y MANO DE OBR, (SEGUN ESPECIFICACION COMPAS ANEXA).	LOTE	22.00	\$ 3,834.25	\$ 84,353.50	22.00	\$84,353.50	22.00	\$84,353.50	\$0.00

<b>MONTO DE CONTRATO</b>	
SUBTOTAL:	\$361,746.51
IVA (9%):	\$32,879.44
<b>TOTAL:</b>	<b>\$439,625.95</b>

<b>ACUMULADO</b>	
	\$361,746.51
	\$57,879.44
	<b>\$439,625.95</b>

CONTRATISTA:  
  
 ING. FRANCISCO ALFREDO MENDOZA  
 REPRESENTANTE LEGAL

AUXILIAR TÉCNICO DE DESARROLLO SOCIAL  
  
 ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY  
 SUPERVISOR



GOBIERNO MUNICIPAL DE RAYON S.L.P.  
 RAYON S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN  
 DE DESARROLLO SOCIAL  
 ING. JESUS GUILLEN MENDEZ  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

**OPERADO FISM**

000059