




CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL POTOSÍ

E.A.O. Mario Alberto Loera Charqueño

	ESTANQUE BLANCO		CARATULA DE ESTIMACION																										
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. GUADALCAZAR, S.L.P.		FINIQUITO Fecha de presentacion: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Periodo: 08 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018																										
CONSTRUCCION INTEGRAL DEL POTOSI R.F.C. LOCM8606181XA SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ESTANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. LOCALIDAD: ESTANQUE BLANCO MUNICIPIO: GUADALCAZAR, S.L.P.	CONTRATO: \$ 1,054,334.44 CONTRATO S/IVA: \$ 908,909.00 TOTAL: \$ 908,909.00 ANTICIPO: \$ 316,300.33 AMORTIZADO: \$ 272,672.70 POR AMORTIZAR: \$ -																											
ESTA ESTIMACION ESTIMADO S/IVA: \$ 908,909.00 AMORTIZACION (30%) \$ 272,672.70 SUBTOTAL DE LA ESTIMACION \$ 636,236.30 IVA % \$ 101,797.81 TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 738,034.11 SUMA: \$ 738,034.11 2.00 AL MILLAR C.M.I.C \$ 1,817.82 5.00 AL MILLAR INSPECCION \$ 4,544.55 TOTAL DEDUCCIONES \$ 6,362.36 ALCANCE NETO: \$ 731,671.75	CONTRA RECIBO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 GUADALCAZAR, SLP CONSTRUCCION INTEGRAL DEL POTOSI <hr/> C. MANUEL HUMARA PUENTE LEAO. MARIO ALBERTO LOERA CHARQUEÑO COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. CONTRATISTA																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMEN</th> <th>CONTRATADO</th> <th>ANTERIOR</th> <th>ESTA ESTIMACION</th> <th>ACUMULADO</th> <th>POR EJERCER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATADO C/I.V.A.</td> <td>\$ 1,054,334.44</td> <td>\$ 316,300.33</td> <td>\$ 738,034.11</td> <td>\$ 1,054,334.44</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>CONTRATADO S/I.V.A.</td> <td>\$ 908,909.00</td> <td>\$ 272,672.70</td> <td>\$ 636,236.30</td> <td>\$ 908,909.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER	CONTRATADO C/I.V.A.	\$ 1,054,334.44	\$ 316,300.33	\$ 738,034.11	\$ 1,054,334.44	\$ -	CONTRATADO S/I.V.A.	\$ 908,909.00	\$ 272,672.70	\$ 636,236.30	\$ 908,909.00	\$ -	TOTAL						<h2>FINIQUITO</h2>				
RESUMEN	CONTRATADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJERCER																								
CONTRATADO C/I.V.A.	\$ 1,054,334.44	\$ 316,300.33	\$ 738,034.11	\$ 1,054,334.44	\$ -																								
CONTRATADO S/I.V.A.	\$ 908,909.00	\$ 272,672.70	\$ 636,236.30	\$ 908,909.00	\$ -																								
TOTAL																													


CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL POTOSÍ

E.A.O. Mario Alberto Loera Charqueño



OBRA: GUADALCAZAR, S.L.P.
LUGAR: ESTANQUE BLANCO
CIUDAD: GUADALCAZAR, S.L.P.
PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCION INTEGRAL DEL POTOSI



FINQUITO

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U	IMPORTE
1	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS CON CAPACIDAD DE HASTA 400 MTS. EN LOS PRIMEROS 15 MTS. EN CAMINO PAVIMENTADO.	1.00	LOTE	\$11,730.00	\$11,730.00
2	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN LOS KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM EN CAMINO PAVIMENTADO.	650.00	KM	\$63.00	\$40,950.00
3	TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTAS EN CAMINO DETERRA CERIA.	35.00	KM	\$118.00	\$4,130.00
4	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION.	1.00	LOTE	\$6,762.00	\$6,762.00
5	PERFORACION EXPLORATORIA CON BARRENA DE 8 3/4" DE 0.0 A 150 MTS.	150.00	MTS	\$1,518.00	\$227,700.00
6	EXCAVACION DE FOSAS PARA LA PREPARACION DE LODO BENTONITICO	1.00	FOSA	\$3,864.00	\$3,864.00
7	SUMINISTRO DE BENTONITA (INCLUYE FLETE Y ACARREO).	10.00	TON	\$6,210.00	\$62,100.00
8	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PREPARACION DEL LODO BENTONITICO (INC. FLETE Y ACARREO).	200.00	M3	\$63.00	\$12,600.00
				SUB-TOTAL	\$369,836.00
9	REGISTRO ELECTRICO CON CURVAS DE RESESTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL EXIGIDO POR LA CONAGUA.	1.00	REG	\$31,740.00	\$31,740.00
10	AMPLIACION DE LA PERFORACION EN 12 1/2" DE 0.0 A 150 MTS. SUMINISTRO DEL TUBO DE ADEME EN ACERO AL CARBON DE 8" CED. 40.	150.00	MTS	\$1,146.00	\$171,900.00
11	TUBO LISO TUBO RANURADO	30.00	MTS	\$1,174.00	\$35,220.00
		120.00	MTS	\$1,270.00	\$152,400.00
12	SUMINISTRO DEL FILTRO (GRAVA DE RIO LAVADA Y CRIBADA TIPO CANTO RODADO DE 1/4" A 1/2") INCLUYE FLETE Y ACARREC.	12.00	M3	\$3,174.00	\$38,088.00
13	COLOCACION DEL TUBO DE ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS AL ARCO ELECTRICO.	150.00	MTS	\$110.50	\$16,575.00
14	COLOCACION DEL FILTRO, INCLUYE MAQUINA TRABAJANDO CON CIRCULACION DE AGUA.	1.00	LOTE	\$11,730.00	\$11,730.00
15	LAVADO Y PISTONEO DEL POZO.	1.00	LOTE	\$19,320.00	\$19,320.00
16	PRUEBA DE AFORO PARA DETERMINAR EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLOTACION DURANTE UN LAPSO DE 48 HRS.	1.00	AFORO	\$62,100.00	\$62,100.00
			SUMA TOTAL		\$908,909.00
			IVA		\$145,425.44
			TOTAL		\$1,054,334.44