CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO A AV. GUADALUPE
UBICACIÓN: AVENIDA GUADALUPE, BO SAN JOSE
LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA
MUNICIPIO: SAN CIRO DE ACOSTA
CONTRATO NO. MSC-R33-FISM-AD6/SE/01/OH-07-20
FECHA: 25/11/2020

FINIQUITO TECNICO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		TOTAL ESTIMADO		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	**PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 250 KG/CM2**														
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA PAVIMENTO	M2	460.00	$ 9.16	$ 4,213.60	460.00	$ 4,213.60	0.00	$ -	460.00	$ 4,213.60	460.00	$ 4,213.60	0.00	$ -
1.2	APERTURA DE CAJON PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR	M3	161.00	$ 312.76	$ 50,354.36	161.00	$ 50,354.36	0.00	$ -	161.00	$ 50,354.36	161.00	$ 50,354.36	0.00	$ -
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. INCLUYE: ESCARIFICADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADO.	M2	460.00	$ 38.79	$ 17,843.40	460.00	$ 17,843.40	0.00	$ -	460.00	$ 17,843.40	460.00	$ 17,843.40	0.00	$ -
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CON CARACTERÍSTICA DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: COLOCACIÓN, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTADA.	M3	92.00	$ 488.58	$ 44,949.36	92.00	$ 44,949.36	0.00	$ -	92.00	$ 44,949.36	92.00	$ 44,949.36	0.00	$ -
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2" MM PARA PAVIMENTACION DE CALLES, EN UN ESPESOR DE 15 CM.	M2	460.00	$ 352.36	$ 162,085.60	0.00	$ -	460.00	$ 162,085.60	460.00	$ 162,085.60	460.00	$ 162,085.60	0.00	$ -
1.6	SELLADO JUNTA DE CONTRACCION DE 15 MM DE ANCHURA EN SENTIDO LONGITUDINAL @3.50 M. PARA PAVIMENTO HIDRAULICO CON MASILLA SELLADORA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO APLICADA CON PISTOLA SOBRE FONDE DE JUNTA DE 20 MM DE DIAMETRO.	ML	382.00	$ 54.83	$ 20,945.06	0.00	$ -	382.00	$ 20,945.06	382.00	$ 20,945.06	382.00	$ 20,945.06	0.00	$ -
1.7	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO	M3	645.14	$ 32.73	$ 21,115.43	645.14	$ 21,115.43	0.00	$ -	645.14	$ 21,115.43	645.14	$ 21,115.43	0.00	$ -
1.8	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o, DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO.	M3/KM	1935.41	$ 10.36	$ 20,050.85	1,935.41	$ 20,050.85	0.00	$ -	1,935.41	$ 20,050.85	1,935.41	$ 20,050.85	0.00	$ -
1.9	EXCAVACION EN TALUD EN CERRO POR MEDIOS MECANICOS, MATERIAL TIPO III INCLUYE PERFILADO DE TALUDES.	M3	335.26	$ 604.39	$ 202,627.79	335.26	$ 202,627.79	0.00	$ -	335.26	$ 202,627.79	335.26	$ 202,627.79	0.00	$ -
1.10	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBRO ETC.	M2	460.00	$ 8.27	$ 3,804.20	0.00	$ -	460.00	$ 3,804.20	460.00	$ 3,804.20	460.00	$ 3,804.20	0.00	$ -

	SUBTOTAL	$ 547,989.65		$ 361,154.79		$ 186,834.86		$ 547,989.65		$ 547,989.65		$ -	
	I.V.A.	$ 87,678.34		$ 57,784.77		$ 29,893.57		$ 87,678.34		$ 87,678.34		$ -	
	TOTAL	$ 635,667.99		$ 418,939.56		$ 216,728.43		$ 635,667.99		$ 635,667.99		$ -	

"CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC, S.A. DE C.V."
CONTRATISTA

ING. JUÁN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA