SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL, EL CHARQUITO

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA LOCALIDAD: EL CHARQUITO

FECHA DE INICIO: 25-marzo-2020 FECHA DE TERMINACION: 15-mayo-2020

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	MARZO				ABRIL				MAYO							
				SEMANAS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CORTE EN CONCRETO SIMPLE (FIRME) CON MAQUINARIA	5%	26.84%	$ 85,028.35																
DEMOLICION DE CONRETO SIMPLE, CON EQUIPO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA PLAZA	5%	6.09%	$ 19,290.45																
EXCAVACION PARA: DUCTOS Y ANCLAS, EN TERRENO TIPO II	10%	22.66%	$ 71,801.80																
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CONCRETO SIMPLE, HECHO EN OBRA f'c= 100 kg/cm2	10%	4.96%	$ 15,720.75																
SUMINISTRO Y COLADO DE ANCLA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150kg/cm2 INCLUYE CIMBRA DE: 0.4X0.4X0.15	10%	26.97%	$ 85,441.49																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE TIPO OXFORD DE 1.1 M LARGOX 30 CMS DE DIAM. COL NEGRO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y CON 28 KG DE ALUMINIO	10%	4.17%	$ 13,203.99																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE A BASE DE TUBO NEGRO 3" X 3M PARA INCLUYE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO	10%	2.67%	$ 8,460.34																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO BARROCO 1M ALTURA TERMINADA EN COLOR NEGRO, INCLUYE FOCO DE 50 WATTS	10%	1.31%	$ 4,137.93																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 X 40 X40CM.	10%	0.47%	$ 1,497.57																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO (POLIDUCTO DE 1 1/2"), CONECTORES, PREPRACION DE CONTROL DE ALUMBRADO, TUBO CONDUIT PGG C/R 1 1/4", CINTA DE AISLAR	10%	2.57%	$ 8,155.23																
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE [illegible] AAC	10%	1.29%	$ 4,095.59																
TOTAL	100%	100%	$ 316,833.49																

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL [illegible] 2018 - 2021

DESARROLLO SOCIAL

VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ELABORO

C. ING.ALFREDO TORRES ZAPATA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL