FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE RIO VERDE ENTRE ALLENDE Y SANTA MARIA DEL RIO DE LA COL ZOSTEPEC EN CABECERA MPAL"

MUNICIPIO: ÉBANO, S.L.P

LOCALIDAD: EBANO

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL 2021

FECHA DE TERMINACION: 15 DE MAYO 2021

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO		
				SEMANAS														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PREVIO Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, A FIN DE VERIFICAR LOS NIVELES EXISTENTES Y DEFINITIVOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.07%	1.07%	$8,911.39															
APERTURA DE CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, PARA ALOJAR CUERPO DE BASE Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO, ACAMELLONAMIENTO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	7.12%	7.12%	$59,402.30															
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA APERTURA DE CAJA, EXCAVACIONES, ESCARIFICACIÓN Y MATERIALES QUE NO SE UTILICEN EN LA OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES.	11.17%	11.17%	$93,117.55															
COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, NIVELACIÓN, AFINE DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	2.03%	2.03%	$16,896.60															
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2 A FINOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO PRUEBA PROCTOR, EN LAS SECCIONES, NIVELES Y ALINEAMIENTOS QUE SE INDIQUE. INCLUYE: CONTROL TOPOGRÁFICO, MATERIALES, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS Y MUESTREO DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN (1 PRUEBA POR CADA 100 M3)	15.20%	15.20%	$126,724.50															
RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 CMS. Y MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ALTURA A NIVELAR DE 15 A 35 CMS. INCLUYE REPELLADO PULIDO, BROCAL Y TAPA NUEVOS.	0.45%	0.45%	$3,792.32															

OPERADO POR FISM
H. AYUNTAMIENTO