000062

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: "REHAB DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAMUEL M. SANTOS ENTRE RAFAEL RAMIREZ Y JUSTO SIERRA DE LA COL VEINTE DE NOVIEMBRE EN CABECERA MPAL"

MUNICIPIO: ÉBANO, S.L.P. **LOCALIDAD:** CABECERA MPAL

FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DE 2021 **FECHA DE TERMINACION:** 07 DE ABRIL 2021

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
				SEMANAS																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TRAZO Y NIVELACION DEL AREA GENERAL.		2.48%	$ 5,484.03																				
RENIVELACION DE TERRENO EXISTENTE CON MANO DE OBRA INCLUYE DEMOLICIONES Y RELLENOS CON REVESTIMIENTO Y ACARREOS.		23.58%	$ 52,115.07																				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10-10.		20.61%	$ 45,557.06																				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA BANQUETAS FC=150 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR.		50.48%	$ 111,583.58																				
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 2.5 M C/U		2.85%	$ 6,319.15																				
SUBTOTAL		100%	$ 221,058.89																				
IVA			$ 35,369.42																				
TOTAL			$ 256,428.31																				

ELABORO

ING. JORGE SALDIVAR ZAMORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE Y FIRMA

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL."

OPERADO POR FORTAMUN
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.