FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE DIAZ MIRON A GUILLERMO PRIETO DE LA COL. LAS AMERICAS EN CABECERA MPAL"

MUNICIPIO: ÉBANO, S.L.P

FECHA DE INICIO: 20 DE MARZO 2021

LOCALIDAD: EBANO

FECHA DE TERMINACION: 16 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL		
				SEMANAS														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PREVIO Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, A FIN DE VERIFICAR LOS NIVELES EXISTENTES Y DEFINITIVOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		1.09%	$9,678.34															
APERTURA DE CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, PARA ALOJAR CUERPO DE BASE Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. INCLUYE CONTROL TOPOGRÁFICO, ACAMELLONAMIENTO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.		4.19%	$37,235.09															
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA APERTURA DE CAJA, EXCAVACIONES, ESCARIFICACIÓN Y MATERIALES QUE NO SE UTILICEN EN LA OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES.		6.56%	$58,298.74															
COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, NIVELACIÓN, AFINE DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.		1.80%	$16,035.55															
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2 A FINOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO PRUEBA PROCTOR, EN LAS SECCIONES, NIVELES Y ALINEAMIENTOS QUE SE INDIQUE. INCLUYE: CONTROL TOPOGRÁFICO, MATERIALES, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO ASÍ COMO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS Y MUESTREO DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN (1 PRUEBA POR CADA 100 M3)		15.85%	$140,866.25															
RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 CMS. Y MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ALTURA A NIVELAR DE 15 A 35 CMS. INCLUYE REPELLADO PULIDO, BROCAL Y TAPA NUEVOS.		0.45%	$4,000.31															

OPERADO POR FISM
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.