FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLA DE TERRAZAS DE LA COL DEL VALLE EN CABECERA MPAL"

MUNICIPIO: ÉBANO, S.L.P **LOCALIDAD:** EBANO

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL 2021 **FECHA DE TERMINACION:** 21 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO		
				SEMANAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PREVIO Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN A FIN DE VERIFICAR LOS NIVELES EXISTENTES Y DEFINITIVOS,INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	0.42%	0.42%	$953.15															
DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	5.40%	5.40%	$12,389.22															
REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR F'c=250 KG/CM2 TMA 3/4". INCLUYE BASE DE MATERIAL INERTE DEBIDAMENTE COMPACTADO.	14.70%	14.70%	$33,751.22															
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II SECO, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO MAYOR Y CONSUMIBLES	10.70%	10.70%	$24,573.93															
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES EN CARRETILLA A 2 ESTACIONES DE 20 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	5.69%	5.69%	$13,065.95															
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SERIE METRICA, 0.30 MTS Ø (12"),INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SERIE METRICA, 0.30 MTS Ø (12"),INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.	43.51%	43.51%	$99,889.30															
RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO MENOR Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN	10.26%	10.26%	$23,557.16															
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA APERTURA DE CAJA, EXCAVACIONES, ESCARIFICACIÓN Y MATERIALES QUE NO SE UTILICEN EN LA OBRA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES	4.22%	4.22%	$ 9,693.36															
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	0.46%	0.46%	$ 1,065.26															
SUSTITUCIÓN DE DESCARGA DOMILIARIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 METRICA EN COLECTOR DE 8" A 12"DE DIÁM. CON SILLETA DE 8",10" O 12"x6" DE DIAM.INCLUYE: CODO DE 45° DE 160 mm.(6" DE DIÁM.), TUBO SANITARIO SERIE METRICA DE 160 mm. (6" DIÁM.) de 6.00 ML. DE LONGITUD	4.64%	4.64%	$ 10,662.26															
SUBTOTAL			**$ 229,600.80**															
IVA			**$ 36,736.13**															
TOTAL	**100%**	**100%**	**$ 266,336.93**															

ELABORÓ

ING. JORGE SALDIVAR ZAMORA
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

OPERADO POR FISM
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.