| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: | PROGRAMA FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES, BASICA REGULAR 2025 | CONTRATO: | AO-EST-247800010-25-2025 | | | PERIODO | INICIO | TERM | AVANCE | PENAS CONVENCIONALES | |
| CLAVE: | 254029 | IMPORTE CONT | $11,547,146.08 | ANTICIPO: | $3,464,143.82 | PROGRAM: | 8/9/2025 | 15/1/2026 | FISICO | RETENCIÓN: | $0.00 |
| PLANTEL: | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | IMPORTE CONV. | $0.00 | TOTAL: | $11,547,146.08 | DIFERIM: | N/A | N/A | | SANCIÓN ATRASO: | $49,563.06 |
| LOCALIDAD: | ÉBANO | CONTRATISTA | C. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN | | | PRORROGA: | N/A | N/A | 100% | SANCION CALIDAD: | $0.00 |
| MUNICIPIO: | ÉBANO | OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | | | REAL: | 8/9/2025 | 4/3/2026 | | TOTAL: | $49,563.06 |

AO-EST-247800010-25-2025

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| | **CONCEPTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **EDIFICIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10042 | DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ASI COMO EL RELLENO DEL ESPACIO OCUPADO POR EL REGISTRO CON MATERIAL INERTE P.U.O.T. | PZA | OE | 1.00 | $872.16 | $872.16 | | - | | - | 2.000 | 1,744.32 | | - | | - | | - | 2.00 | 1,744.32 | -1.00 | -872.16 |
| 11000 | DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, A BASE DE OXICORTE. INCLUYE RETIRO Y ALMACENADO DE MATERIAL RECUPERABLE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | KG | D | 70.00 | $57.71 | $4,039.70 | | - | | - | 241.460 | 13,935.81 | | - | | - | | - | 241.46 | 13,935.81 | -171.46 | -9,896.11 |
| 11047 | DESCONEXION Y DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES MATERIAL RECUPERABLE INCLUYE ALMACENAJE EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T | PZA | A | 15.00 | $256.82 | $3,852.30 | | - | | - | 15.000 | 3,852.30 | | - | | - | | - | 15.00 | 3,852.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11048 | APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA CON EL SIGUIENTE PROCESO SE COLOCARAN MADRINAS DE CARGA EN CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, ARMASTRES DE POLINES EN EL PISO Y LOS PUNTALES DE POLIN DE 3"X3.5" A CADA 1.00 M. SE COLOCARAN CONTRAVENTEOS A BASE DE CUELA DE MADERA DE PINO DE TERCERA DE 1"X4" PARA EVITAR MOVIMIENTO DE PIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T | M2 | D | 10.11 | $399.42 | $4,038.14 | | - | | - | 25.220 | 10,073.37 | | - | | - | | - | 25.22 | 10,073.37 | -15.11 | -6,035.23 |
| 11050 | DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO INCLUYE ALMACENAJE DEL MATERIAL RECUPERABLE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O RETIRO DEL MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T | PZA | D | 13.00 | $375.99 | $4,887.74 | | - | | - | | - | 13.000 | 4,887.74 | | - | | - | 13.00 | 4,887.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11054 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TIVACO INCLUYE DESCONEXIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIAL, MANIOBRAS Y ACARREOS A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T. | PZA | D | 4.00 | $1,983.60 | $7,934.40 | | - | | - | | - | 4.000 | 7,934.40 | | - | | - | 4.00 | 7,934.40 | 0.00 | 0.00 |
| DES.315 | DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO SOCKET, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, HERRAMIENTAS LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. MATERIAL RECUPERABLE INCLUYE ALMACENAJE EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 8.00 | $258.09 | $2,064.72 | | - | | - | 9.000 | 2,322.81 | | - | | - | | - | 9.00 | 2,322.81 | -1.00 | -258.09 |
| DEM-AULA2 | DEMOLICIÓN DE ESPACIOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE APROX. 50.00 M2 Y SE INCLUYE PARA ESTE CONCEPTO HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE, TRABES, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE Y MUROS APARENTES BAJO VENTANA, PISOS, VITROPISOS, ZOCLOS, CONTRATRABES Y CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y CONCRETO CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CARGAS, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE INCLUYE ADEMÁS EL DESMONTAJE DE LA CANCELERÍA Y PUERTAS, LUMINARIAS, CENTROS DE CARGA, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, VENTILADORES, PROYECTORES, SOCKETS Y FOCOS, PROTECCIONES METÁLICAS E INSTALACIONES APARENTES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES ESPECIALES. TODO LO CUAL DEBERÁ SER TRASLADADO A DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES ESCOLARES, QUIENES RECIBIRÁN TODO ESTE MATERIAL RECUPERABLE A TRAVÉS DE UN RECIBO DE ENTREGA RECEPCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 1.00 | $88,705.93 | $88,705.93 | 1.000 | 88,705.93 | | - | | - | | - | | - | | - | 1.00 | 88,705.93 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U. CON LETRA ( | | C | 3.00 | $88,705.93 | $266,117.79 | 3.000 | 266,117.79 | | - | | - | | - | | - | | - | 3.00 | 266,117.79 | 0.00 | 0.00 |
| PRE038 | CANCELACIÓN DE TUBERÍA DE RED SANITARIA EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 20.00 | $445.19 | $8,903.80 | | - | | - | 26.670 | 11,873.22 | | - | | - | | - | 26.67 | 11,873.22 | -6.67 | -2,969.42 |

| NO. | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| PRE086 | CANCELACIÓN DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE TRIACO EXISTENTE, INCLUYE DESCONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESMONTAJE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EXISTENTES, RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | D | 1.00 | $3,080.34 | $3,080.34 | | - | | - | | - | 4.000 | 12,321.36 | | - | | - | 4.00 | 12,321.36 | -3.00 | -9,241.02 |
| | | | | | PRELIMINARES | $394,497.02 | | $354,823.72 | | $0.00 | | $43,801.83 | | $25,143.50 | | $0.00 | | $0.00 | | $423,769.05 | | -$29,272.03 |
| | **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11081 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (PROYECCION DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM, CALHIDRA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | B | 262.08 | $26.34 | $6,903.19 | 262.080 | 6,903.19 | | - | | - | | - | | - | | - | 262.08 | 6,903.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11072 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T. | M3 | B | 129.13 | $632.56 | $81,682.47 | 182.170 | 115,233.46 | | - | | - | | - | | - | | - | 182.17 | 115,233.46 | -53.04 | -33,550.99 |
| 11080 | EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO, PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T. | M3 | B | 60.65 | $380.73 | $23,167.42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 60.65 | 23,167.42 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 6.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A. DE 19 MM. P.U.O.T. | M2 | B | 94.30 | $342.63 | $32,310.01 | 94.440 | 32,357.98 | | - | | - | | - | | - | | - | 94.44 | 32,357.98 | -0.14 | -47.97 |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO. P.U.O.T. | M3 | B | 225.15 | $854.62 | $192,417.69 | 167.290 | 142,969.38 | | - | | - | | - | | - | | - | 167.29 | 142,969.38 | 57.86 | 49,448.31 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DEL LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T. | M3 | B | 11.67 | $5,927.49 | $69,173.81 | 11.690 | 69,292.36 | | - | | - | | - | | - | | - | 11.69 | 69,292.36 | -0.02 | -118.55 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.O.T. | M2 | B | 67.07 | $506.98 | $34,001.81 | 66.110 | 33,515.13 | | - | | - | | - | | - | | - | 66.11 | 33,515.13 | 0.96 | 486.68 |
| 12032 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2, FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | B | 68.60 | $88.80 | $6,091.68 | 60.200 | 5,345.76 | | - | | - | | - | | - | | - | 60.20 | 5,345.76 | 8.40 | 745.92 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | B | 346.09 | $77.26 | $26,738.91 | 309.000 | 23,873.34 | | - | | - | | - | | - | | - | 309.00 | 23,873.34 | 37.09 | 2,865.57 |
| 12035 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4, FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | B | 192.35 | $76.39 | $14,693.62 | 192.100 | 14,674.52 | | - | | - | | - | | - | | - | 192.10 | 14,674.52 | 0.25 | 19.10 |
| 12076 | MURETE DE ENTASE PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 60UIDO DE 15 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO. P.U.O.T. | M2 | B | 126.96 | $839.13 | $106,535.94 | 118.260 | 99,235.51 | | - | | - | | - | | - | | - | 118.26 | 99,235.51 | 8.70 | 7,300.43 |
| 12111 | CADENA COLADA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA FC=250KG/CM2 DE 14 x 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3, FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20CM. CIMBRA COMUN. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO O PICADO, CURADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T. | ML | B | 111.58 | $671.65 | $97,258.71 | 23.550 | 20,627.36 | | - | | - | | - | | - | | - | 23.55 | 20,627.36 | 88.03 | 76,731.35 |
| 12112 | CADENA COLADA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA FC=250KG/CM2 DE 14 x 30 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20CM. CIMBRA COMUN. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO O PICADO, CURADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T. | ML | B | 15.72 | $1,228.69 | $19,317.99 | 15.700 | 19,293.42 | | - | | - | | - | | - | | - | 15.70 | 19,293.42 | 0.02 | 24.57 |
| | | | | | CIMENTACIÓN | $710,293.25 | | $583,221.41 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $583,221.41 | | $127,071.84 |
| | **ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21020 | FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA E 7018, TORNILLERIA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE, DESEL ORO O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGUN PROYECTO. P.U.O.T. | KG | D | 70.00 | $162.84 | $11,398.80 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 11,398.80 |
| 21110 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERÓN, PERFILES ESTRUCTURALES EN FRONTERAS, FRENTES (CHAVOS) ASI COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO. P.U.O.T. | M2 | B | 251.61 | $960.29 | $241,618.57 | 243.000 | 233,350.47 | | - | | - | | - | | - | | - | 243.00 | 233,350.47 | 8.61 | 8,268.10 |
| 21115 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES ASI COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO. P.U.O.T. | M2 | B | 63.60 | $886.36 | $56,372.50 | 54.750 | 48,528.21 | | - | | - | | - | | - | | - | 54.75 | 48,528.21 | 8.85 | 7,844.29 |
| 21201 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #2 FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. P.U.O.T. | KG | B | 35.00 | $93.53 | $3,273.55 | 25.800 | 2,413.07 | | - | | - | | - | | - | | - | 25.80 | 2,413.07 | 9.20 | 860.48 |
| 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | B | 1687.28 | $80.35 | $135,572.95 | 1728.700 | 138,901.05 | | - | | - | | - | | - | | - | 1,728.70 | 138,901.05 | -41.42 | -3,328.10 |
| 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | B | 384.45 | $76.59 | $29,445.03 | 383.820 | 29,396.77 | | - | | - | | - | | - | | - | 383.82 | 29,396.77 | 0.63 | 48.26 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| 21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO P.U.O.T. | KG | B | 117.00 | $75.37 | $8,818.29 | 116.810 | 8,803.97 | | - | | - | | - | | - | | - | 116.81 | 8,803.97 | 0.19 | 14.32 |
| 21316HUAS | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO FC=250 KG/CM2 EN LOSAS Y ESTRUCTURA TMA 3/4" INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DÍAS, OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN. P.U.O.T. | M3 | B | 32.64 | $6,981.43 | $227,873.68 | 32.510 | 226,966.29 | | - | | - | | - | | - | | - | 32.51 | 226,966.29 | 0.13 | 907.59 |
| | | | | | ESTRUCTURA | $714,373.55 | | $688,359.83 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $688,359.83 | | $26,013.72 |
| | **ALBAÑILERIA Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31001 | CADENA DE CONCRETO APARENTE (ZOCLOS) CON UNA RESISTENCIA FC = 250 KG/CM2 SECCION DE 14 X 10 CM, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 Y U ANVERTICAS ANCLADAS EN LAS CADENAS INFERIORES DEL #2 FY= 2,530 KG/CM2 @ 25CM INCLUYE CIMBRA APARENTE COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 83.54 | $586.09 | $48,961.96 | 83.550 | 48,967.82 | | - | | - | | - | | - | | - | 83.55 | 48,967.82 | -0.01 | -5.86 |
| 31010 | CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 TMA 1/2" DE 6 X 12 CM EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 FY = 4200 kg/cm2 @ 5 HILADAS, INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS, COLADO, RECORTES CON DISCO Y TAPONEADO P.U.O.T. | ML | B | 81.60 | $272.65 | $22,264.56 | | - | | - | 81.600 | 22,264.56 | | - | | - | | - | 81.60 | 22,264.56 | 0.00 | 0.00 |
| 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY =4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 15CM INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 100.08 | $813.47 | $81,412.08 | 97.150 | 79,028.61 | | - | | - | | - | | - | | - | 97.15 | 79,028.61 | 2.93 | 2,383.47 |
| 31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 F'Y=4,200KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA COMUN COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 76.70 | $931.80 | $71,469.06 | 112.700 | 105,013.86 | | - | | - | | - | | - | | - | 112.70 | 105,013.86 | -36.00 | -33,544.80 |
| 31026 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 20 CM CIMBRA APARENTE INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 39.00 | $1,042.50 | $40,657.50 | | - | | - | 39.000 | 40,657.50 | | - | | - | | - | 39.00 | 40,657.50 | 0.00 | 0.00 |
| 31030 | CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO FC=150KG/CM2 TMA 1/2" ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY = 4200 KG/CM2 EN 2 CELDAS DIFERENTES @ 75 CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO INCLUYE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRON DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20 CM. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 31.68 | $254.36 | $8,058.12 | | - | | - | 31.680 | 8,058.12 | | - | | - | | - | 31.68 | 8,058.12 | 0.00 | 0.00 |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ACABADO COMUN A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 124.77 | $1,356.21 | $169,214.32 | 91.059 | 123,494.60 | 20.369 | 27,625.11 | 5.520 | 7,486.28 | | - | | - | | - | 116.95 | 158,605.99 | 7.82 | 10,608.33 |
| 31152 | MURO DE BLOCK HUECO DE BARRO PRENSADO NATURAL DE 6 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA, MATERIALES CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 23.94 | $1,310.27 | $31,367.66 | | - | | - | 23.920 | 31,341.66 | | - | | - | | - | 23.92 | 31,341.66 | 0.02 | 26.20 |
| 31200 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN PISOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS PLÁSTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 210.24 | $97.75 | $20,550.96 | | - | | - | 206.620 | 20,197.11 | | - | | - | | - | 206.62 | 20,197.11 | 3.62 | 353.85 |
| 31214 | FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACIÓN, MAESTRAS Y CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 184.52 | $585.99 | $108,129.87 | | - | | - | 183.980 | 107,810.44 | | - | | - | | - | 183.98 | 107,810.44 | 0.54 | 316.43 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 25.60 | $695.29 | $17,799.42 | | - | | - | 22.640 | 15,741.37 | | - | | - | | - | 22.64 | 15,741.37 | 2.96 | 2,058.05 |
| 31250 | RODAPE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 SECCION DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y BASTÓN DE 1.40 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO, COLADO VIBRADO DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | ML | B | 25.70 | $922.07 | $23,697.20 | | - | | - | 25.710 | 23,706.42 | | - | | - | | - | 25.71 | 23,706.42 | -0.01 | -9.22 |
| 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS Y/O PLAZAS INCLUYE CIMBRA, CONCRETO FC = 150 KG/CM2, UNA VARILLA DE ACERO DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 A TODO LO LARGO DE LA NARIZ Y BASTONES DE ACERO DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | ML | B | 26.90 | $385.35 | $10,365.92 | | - | | - | 24.150 | 9,306.20 | | - | | - | | - | 24.15 | 9,306.20 | 2.75 | 1,059.72 |
| 31292 | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO FC=150KG/CM2 PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO INCLUYE COLADO, CIMBRA APARENTE 0.8 KG/M. DE ACERO DE REFUERZO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | ML | B | 40.85 | $409.10 | $16,711.74 | | - | | - | 43.050 | 17,611.76 | | - | | - | | - | 43.05 | 17,611.76 | -2.20 | -900.02 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 31300 | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM CON TASQUE ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CAÑA CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 20CM. PINTURA VINIL - ACRÍLICA INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | OE | 2.00 | $5,760.03 | $11,520.06 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11,520.06 |
| 31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 TMA = 1/2" EN AZOTEA, SECCION TRIANGULAR DE 10 CM DE BASE Y 10 CM DE ALTURA, ACABADO CON LLANA DE MADERA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: ELEVACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 51.44 | $155.79 | $8,013.64 | | - | | - | 65.550 | 10,212.03 | | - | | - | | - | 65.55 | 10,212.03 | -14.11 | -2,198.19 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 319.74 | $371.23 | $118,697.08 | | - | | - | 318.410 | 118,203.34 | | - | | - | | - | 318.41 | 118,203.34 | 1.33 | 493.74 |
| 32045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE 60 X 60 CM ASENTADO CON PEGAPISO MARCA PEDRUZA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CORTES RECTOS A 45 GRADOS, DESPERDICIOS, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 184.52 | $866.54 | $159,893.96 | | - | | - | 183.980 | 159,426.03 | | - | | - | | - | 183.98 | 159,426.03 | 0.54 | 467.93 |
| 34003 | PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, INCLUYE: UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESABEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 659.81 | $172.03 | $113,535.08 | | - | | - | 632.240 | 108,764.25 | | - | | - | | - | 632.24 | 108,764.25 | 26.57 | 4,570.83 |
| | P.U. CON LETRA ( | | A | 511.51 | $172.03 | $87,995.07 | | - | | - | | - | | - | | - | 523.270 | 90,018.14 | 522.27 | 90,018.14 | -11.76 | -2,023.07 |
| | (CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) | | D | 250.00 | $172.03 | $43,007.50 | | - | | - | | - | | - | | - | 222.020 | 38,194.10 | 222.02 | 38,194.10 | 27.98 | 4,813.40 |
| | | | E | 510.00 | $172.03 | $87,735.30 | | - | | - | | - | | - | | - | 393.040 | 67,614.67 | 393.04 | 67,614.67 | 116.96 | 20,120.63 |
| 34059 | ELABORACIÓN DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $9,076.56 | $36,306.24 | | - | | - | 4.000 | 36,306.24 | | - | | - | | - | 4.00 | 36,306.24 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U. CON LETRA ( | | D | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | | - | | - | | - | 3.000 | 27,229.68 | | - | | - | 3.00 | 27,229.68 | -1.00 | -9,076.56 |
| | (NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) | | E | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | | - | | - | | - | 3.000 | 27,229.68 | | - | | - | 3.00 | 27,229.68 | -1.00 | -9,076.56 |
| 34059C | ELABORACIÓN DE ROTULO DE "GOBIERNO DEL ESTADO" DE 3.05 x 3.00m SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE CONCRETO CON LA TIPOGRAFIA Y COLORES SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA VINIMEX 3 EN 1 DE COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE: PLANTILLA GOBIERNO DEL ESTADO, PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 1.00 | $7,918.80 | $7,918.80 | | - | | - | 1.000 | 7,918.80 | | - | | - | | - | 1.00 | 7,918.80 | 0.00 | 0.00 |
| 35006A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE SBS FP 4 MM MARCA NOVAPLY PROTEKA FESTER UNIPLAS MODIPLY-IMPERDUMA O SIMILAR CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO GRANULAR COLOR VERDE, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIÉSTER DE 180 GRAMOS COLOCADO MEDIANTE TERMOFUSION, INCLUYE: SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE COLOCADOR Y CONTRATISTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 266.17 | $573.74 | $152,712.38 | | - | | - | 261.580 | 150,078.91 | | - | | - | | - | 261.58 | 150,078.91 | 4.59 | 2,633.47 |
| | P.U. CON LETRA ( | | D | 132.02 | $573.74 | $75,745.15 | | - | | - | | - | 131.610 | 75,509.92 | | - | | - | 131.61 | 75,509.92 | 0.41 | 235.23 |
| 35007 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR LISTA PARA LA APLICACIÓN DE MORTERO NIVELADOR Y/O IMPERMEABILIZACIÓN NUEVA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 132.02 | $75.68 | $10,017.68 | | - | | - | 131.390 | 9,943.87 | | - | | - | | - | 131.39 | 9,943.87 | 0.63 | 47.81 |
| 35010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" DE 2CM PROMEDIO ELABORADO CON LAS PROPORCIONES SIGUIENTES: 150LTS DE PREMEZCRETO 100LTS DE AGUA Y 1.00 M3 DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIAL A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 132.02 | $413.41 | $54,578.39 | | - | | - | 131.390 | 54,317.94 | | - | | - | | - | 131.39 | 54,317.94 | 0.63 | 260.45 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº P. | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| 36101 | MUEBLE PARA AULA TIPO LIBRERO DE 0.95 X 0.30 X 2.50 M A BASE DE ENTREPAÑOS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM SEGUN PLANO. INCLUYE PINTURA COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISIÓN, BARNIZ DE POLIURETANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 4.00 | $11,102.05 | $44,408.20 | | - | | - | | - | 4.000 | 44,408.20 | | - | | - | 4.00 | 44,408.20 | 0.00 | 0.00 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA VIO LOSETA CERAMICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR; CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | B | 210.24 | $35.56 | $7,480.34 | | - | | - | 220.880 | 7,858.91 | | - | | - | | - | 220.88 | 7,858.91 | -10.64 | -378.57 |
| 37010 | LIMPIEZA DE MURO DE BLOCK DE BARRO HUECO PRENSADO CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | B | 47.87 | $42.22 | $2,021.07 | | - | | - | 47.840 | 2,019.80 | | - | | - | | - | 47.84 | 2,019.80 | 0.03 | 1.27 |
| 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS CON AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 41.36 | $22.88 | $945.49 | | - | | - | 41.360 | 945.49 | | - | | - | | - | 41.35 | 945.49 | 0.00 | -0.00 |
| ALB256 | REPARACIÓN DE AGRIETAMIENTOS EN MUROS DE TABIQUE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y RAJUELA DE PIEDRA LAJA. INCLUYE, RETIRO DE MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO. LAVAR CON AGUA A PRESIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS. APLANADO FINO EN SUPERFICIE DE MUROS. ACARREO DENTRO Y FUERA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T | M2 | D | 2.50 | $354.77 | $886.93 | | - | | - | 4.650 | 1,720.63 | | - | | - | | - | 4.85 | 1,720.63 | -2.35 | -833.71 |
| ALB260 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRIDIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO BRILLANTE. EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 15% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DCL PLANTEL Y NIVEL EDUCATIVO). LA DISTRIBUCION, DIMENSION Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGULO DE ALUMINIO MINIMO DE 1" DE ANCHO FIJADO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TAQUETE PLASTICO DE 3/8" A 1", MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GASTOS DE TALLER, RESANES, DETALLES, PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN REFERENCIA GRAFICA. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 21.00 | $2,821.62 | $59,254.02 | | - | | - | | - | 21.000 | 59,254.02 | | - | | - | 21.00 | 59,254.02 | 0.00 | 0.00 |
| ALB278 | APLANADO EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS A CUALQUIER ALTURA. MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, CON YESO EN INTERIOR CON ESPESOR DE 1 CM. EN ACABADO LISO, PULIDO Y LLANO EN INCLUYE ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - YESO. LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESIÓN, BOQUILLAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | B | 230.01 | $228.52 | $52,791.90 | | - | | - | 222.270 | 51,015.41 | | - | | - | | - | 222.27 | 51,015.41 | 7.74 | 1,776.49 |
| ALB278A | APLANADO CON ESTUCO EN EXTERIOR EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CUALQUIER ALTURA. MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA. INCLUYE MÁXIMO 1 CM DE ESPESOR. ACABADO DADO DE PLANA. ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - ESTUCO. LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESIÓN, BOQUILLAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | B | 85.20 | $352.06 | $29,995.51 | | - | | - | 75.460 | 26,573.49 | | - | | - | | - | 75.48 | 26,573.49 | 9.72 | 3,422.02 |
| ALB.1471 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 DE 10.00 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 ACABADO AUTODESRAPANTE LAVADO CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO F'C = 150KG/CM2 DE ALTURA VARIABLE SOBRESALIENDO 10.00 CM DEL N.P.T. APLICANDO PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO EN COLOR VERDE SEGÚN PLANO DE DETALLES. PENDIENTE MÁXIMA DEL 6%. DEBERÁN CONSIDERARSE DESCANSOS DE 1.50 M A CADA 6.00 M. SEGÚN PLANO. INCLUYE: TRAZO NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES; EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O A MANO, CIMBRADO DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, VOLTEADOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | B | 5.74 | $2,782.27 | $15,970.23 | | - | | - | | - | 4.790 | 13,327.07 | | - | | - | 4.79 | 13,327.07 | 0.95 | 2,643.16 |
| SIM012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE SANITARIOS SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL IEIFE EN PUERTA TIPO IEIFE A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE. DIMENSIONES 0.64 M X 1.65 M. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 4.00 | $733.66 | $2,934.64 | | - | | - | | - | 2.000 | 1,467.32 | | - | | - | 2.00 | 1,467.32 | 2.00 | 1,467.32 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| SIM013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE AULA Y/O DIRECCIÓN SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL IEIFE EN PUERTA TIPO IEIFE A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE DIMENSIONES 0.84 M X 2.35 M INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 1.00 | $983.73 | $983.73 | | - | | - | | - | 4.000 | 3,934.92 | | - | | - | 4.00 | 3,934.92 | -3.00 | -2,951.19 |
| | | | | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | $1,892,112.39 | | $356,504.89 | | $27,625.11 | | $1,049,512.55 | | $252,360.61 | | $0.00 | | $195,826.91 | | $1,881,830.28 | | $10,282.11 |
| | HERRERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41006A | FABRICACIÓN Y COLOCACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS PROT1 CON DIMENSIONES DE 2.80 M X 1.52 M A BASE DE SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4", SOLERAS HORIZONTALES DE 2" X 1/4", BARROTES DE REDONDO MACIZO DE 1/2", PLACAS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/8" SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE A MURO CON ESCUADRAS DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO. PLACA DE 1/4" AHOGADA CON ANCLA Y/O FIJADA A MURO CON TAQUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3/8" X 3" SEGUN DISEÑO. TRASLADOS, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $17,881.83 | $71,527.32 | | - | | - | 4.000 | 71,527.32 | | - | | - | | - | 4.00 | 71,527.32 | 0.00 | 0.00 |
| 41006B | FABRICACIÓN Y COLOCACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS PROT2 CON DIMENSIONES DE 3.60 M X 1.52 M A BASE DE SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4", SOLERAS HORIZONTALES DE 2" X 1/4", BARROTES DE REDONDO MACIZO DE 1/2", PLACAS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/8" SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE A MURO CON ESCUADRAS DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO. PLACA DE 1/4" AHOGADA CON ANCLA Y/O FIJADA A MURO CON TAQUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3/8" X 3" SEGUN DISEÑO. TRASLADOS, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $24,609.64 | 98,438.56 | | - | | - | 4.000 | 98,438.56 | | - | | - | | - | 4.00 | 98,438.56 | 0.00 | 0.00 |
| 41187A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-1 CON DIMENSIONES DE 2.00 X 1.52 M. A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL LINEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.050", INCLUYE REFUZO DE ALUMINIO HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM. VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $20,495.02 | $81,980.08 | | - | | - | 4.000 | 81,980.08 | | - | | - | | - | 4.00 | 81,980.08 | 0.00 | 0.00 |
| 41187B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-2 CON DIMENSIONES DE 3.50 X 1.52 M. A BASE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL LINEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.050", INCLUYE REFUZO DE ALUMINIO HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM. VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $25,647.44 | $102,589.76 | | - | | - | 4.000 | 102,589.76 | | - | | - | | - | 4.00 | 102,589.76 | 0.00 | 0.00 |
| 41191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO IEIFE DE 1.00 X 2.50 M. DE ACUERDO A PLANO. INCLUYE MARCO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALMA DE MADERA, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 525DC O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, BISAGRAS, CARDINEL DE ALUMINIO AL PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $20,391.06 | $81,564.24 | | - | | - | 4.000 | 81,564.24 | | - | | - | | - | 4.00 | 81,564.24 | 0.00 | 0.00 |
| HC.046 | REHABILITACIÓN DE MAMPARAS DE LÁMINA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTE DE PARTES DAÑADAS, SOLDADURA AJUSTES, DESPERDICIOS, REMOVEDOR DE PINTURA, LIJA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO SEMIMATE A DOS MANOS, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAJES, PASADORES, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 9.60 | $2,377.67 | $22,825.63 | | - | | - | | - | 12.090 | 28,746.03 | | - | | - | 12.09 | 28,746.03 | -2.49 | -5,920.40 |

| No. | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| HC 071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CED 30 DE 1 1/2" DE DIAMETRO CAL 9 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PASAMANOS DOBLE UNO A 75.0 CM Y OTRO A 90.0 CM DE ALTURA DEL N.P.T. POSTES DEL MISMO MATERIAL @ 1.50 M DE SEPARACIÓN, SOLERAS DE 2" X 2" X 1/8" AHOGADAS EN GUARNICIÓN SEGÚN PLANO DE DETALLES. ACABADO CON PINTURA ESMALTE EPOXICA MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO APLICADA CON PISTOLA DE AIRE A DOS MANOS COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TUBERÍA, MATERIALES, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE ESMALTE EPÓXICO, SOLDADURA, SOLERA, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJE A PISO ESMERILADO DE REBABAS, FLETES, GASTOS DE TALLER, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 7.90 | $2,523.59 | $19,936.36 | | - | | - | | - | 6.200 | 15,646.26 | | - | | - | 6.20 | 15,646.26 | 1.70 | 4,290.10 |
| | | | | | HERRERÍA | $478,561.95 | | $0.00 | | $0.00 | | $436,099.96 | | $44,392.29 | | $0.00 | | $0.00 | | $480,492.25 | | -$1,930.30 |
| | **INSTALACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51002 | SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA TIPO RACO CUADRADA Y TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO) INCLUYE CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGÚN PROYECTO. MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | B | 28.00 | $2,384.25 | $66,759.00 | | - | | - | 28.000 | 66,759.00 | | - | | - | | - | 28.00 | 66,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51004 | SALIDA DE APAGADOR DE TRES VÍAS 15 AMPERES DE 120/277 VOLTS, CON CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRETAPA Y TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO) INCLUYE TUBERÍA, CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGÚN PROYECTO. COPLE, MONITOR, CONTRA, PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIO LÍNEA DECORA MARCA LEVITON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO. CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $1,306.36 | $5,225.44 | | - | | - | 4.000 | 5,225.44 | | - | | - | | - | 4.00 | 5,225.44 | 0.00 | 0.00 |
| 51009 | REHABILITACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO INCLUYE CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGÚN PROYECTO. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | A | 15.00 | $1,561.71 | $23,425.65 | | - | | - | | - | 15.000 | 23,425.65 | | - | | - | 15.00 | 23,425.65 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U. CON LETRA ( | | D | 8.00 | $1,561.71 | $12,493.68 | | - | | - | | - | 8.000 | 12,493.68 | | - | | - | 8.00 | 12,493.68 | 0.00 | 0.00 |
| | (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) | | E | 20.00 | $1,561.71 | $31,234.20 | | - | | - | | - | 20.000 | 31,234.20 | | - | | - | 20.00 | 31,234.20 | 0.00 | 0.00 |
| 51081 | SALIDA DE TELÉFONO INTERCOMUNICACIÓN O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO) INCLUYE GUÍA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | B | 8.00 | $1,219.82 | $9,758.56 | | - | | - | 8.000 | 9,758.56 | | - | | - | | - | 8.00 | 9,758.56 | 0.00 | 0.00 |
| 51253A | SALIDA ELÉCTRICA DE FUERZA PARA ALIMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENFRIAMIENTO (NO INCLUYE CABLE) POR MURO Y LOSA CON TUBO CONDUIT PVC (DIÁMETRO SEGÚN PLANO) INCLUYE MONITOR, CONTRA, CAJA METÁLICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | SAL | B | 4.00 | $2,327.07 | $9,308.28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9,308.28 |
| 51305 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRONIVEL MARCA GOTO PUMPS MODELO FPS-2 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE TUBERÍA PVC, CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS. MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 2.00 | $3,726.91 | $7,453.82 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7,453.82 |
| 51378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 12.00 | $497.84 | $5,974.08 | | - | | - | 7.000 | 3,484.88 | | - | | - | | - | 7.00 | 3,484.88 | 5.00 | 2,489.20 |
| 52037B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. DE 4.8 LTS POR DESCARGA DE CERAMICA EN COLOR BLANCO MARCA CATO MODELO SIENNA MANIJA LATERAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO Y TAPA DE CIERRE LENTO, KIT DE INSTALACIÓN, SELLADO CON SILICÓN BLANCO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 7.00 | $6,533.22 | $45,732.54 | | - | | - | | - | 7.000 | 45,732.54 | | - | | - | 7.00 | 45,732.54 | 0.00 | 0.00 |
| 52048A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR SOBRE CUBIERTA CON REBOSADERO MARCA HELVEX MODELO LV MARQUIS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE LLAVE DE LAVABO ECONOMIZADORA MARCA HELVEX MODELO TV-105 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO CON GRABADO DE ACUERDO A PLANO. CONTRARREJILLA Y CESPOL CROMADOS. CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 6.00 | $12,759.47 | $76,556.82 | | - | | - | | - | 6.000 | 76,556.82 | | - | | - | 6.00 | 76,556.82 | 0.00 | 0.00 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 52311B | ALIMENTACIÓN DE TINACO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO COLOCADO POR TERMOFUSIÓN INCLUYE VÁLVULA DE ALIVIO Y VALVULAS GLOBO PP-R DE 1" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO RANURADO DEMOLICIONES RESANES MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA CONEXIÓN PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T | PZA | D | 1.00 | $4,856.62 | $4,856.62 | | - | | - | | - | 1.000 | 4,856.62 | | - | | - | 1.00 | 4,856.62 | 0.00 | 0.00 |
| 52312B | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) DE 1 1/2" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO COLOCADO POR TERMOFUSIÓN INCLUYE 2 VÁLVULAS GLOBO PP-R DE 1 1/2" Y 2 VÁLVULA GLOBO PP-R DE 2 1/4" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA CONEXIÓN PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T | PZA | D | 1.00 | $11,460.05 | $11,460.05 | | - | | - | | - | 1.000 | 11,460.05 | | - | | - | 1.00 | 11,460.05 | 0.00 | 0.00 |
| 52387 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 6" INCLUYE CONEXIONES TRAZO EXCAVACIÓN DE 0.00 A -1.40 M DE PROFUNDIDAD CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES HERRAMIENTAS MANO DE OBRA MATERIALES PRUEBAS ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T | ML | OE | 20.00 | $1,881.02 | $37,620.40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 37,620.40 |
| 52396 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 100 LTS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE FLETES ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION CONEXIONES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T | PZA | D | 2.00 | $6,771.95 | $13,543.90 | | - | | - | | - | 2.000 | 13,543.90 | | - | | - | 2.00 | 13,543.90 | 0.00 | 0.00 |
| AIR008 | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.80 X 0.80 X 0.25 M A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE CAJÓN ELEVACIÓN DE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M CHAFLAN DE CONCRETO ACARREOS VERTICALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T | PZA | B | 4.00 | $2,218.58 | $8,874.32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8,874.32 |
| AIR023 | PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3" AHOGADO EN MURO TRABES Y LOSA DESDE LA UBICACIÓN DE LA MANEJADORA HASTA LA AZOTEA UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2.00 M PARA RECIBIR LOS CABLES DE CONTROL Y TUBERIA DE GAS DE LA CONDENSADORA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" AHOGADA EN MURO PARA DESALOJO DE LÍQUIDO PRODUCTO DE LA CONDENSACION DISTANCIA APROXIMADA DE 8.00 M SALIDA AL AIRE LIBRE ABAJO DE LA NARIZ DE CONCRETO DEL EDIFICIO INCLUYE CODOS CEMENTO ACABADOS SELLOS IMPERMEABILIZANTE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P U O T | PZA | B | 4.00 | $7,894.65 | $31,578.60 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31,578.60 |
| HYS 065A | REHABILITACIÓN DE SALIDA HIDRO-SANITARIA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES RANURADO DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA EN MAL ESTADO REPOSICIÓN DE LA MISMA (TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO COLOCADO POR TERMOFUSIÓN Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER (HSD) CONEXIONES DESAZOLVE VALVULA DE CONTROL GENERAL MARCA URREA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO MANGUERA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA COFLEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIOMANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTAS PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P U O T | SAL | D | 13.00 | $2,045.02 | $26,585.26 | | - | | - | | - | 13.000 | 26,585.26 | | - | | - | 13.00 | 26,585.26 | 0.00 | 0.00 |
| HYS.475 | DESAZOLVE DE RED SANITARIA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SONDEO CON VARILLA AGUA PRODUCTOS DISEÑADOS PARA DESAZOLVAR LIMPIEZA DE REGISTROS MANO DE OBRA HERRAMIENTA MATERIALES ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PRUEBAS LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P U O T | ML | D | 12.00 | $344.60 | $4,135.20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4,135.20 |
| INS236A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 56" DE DIAMETRO MARCA COOL FAN MODELO 53500 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXIONES PRUEBAS MATERIALES FIJACION MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P U O T | PZA | B | 8.00 | $3,584.05 | $28,672.40 | | - | | - | 8.000 | 28,672.40 | | - | | - | | - | 8.00 | 28,672.40 | 0.00 | 0.00 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| INS426 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 2 X 20W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LÁMINA CALIBRE 20 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA M5 DE ALTO CONFORT VISUAL MODELO ARQY 500-222-EU-40-B 2X20 W MARCA ARDYLUZ O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 20 W CADA UNO MARCA PHILIPS BASE G13, VOLTAJE, 127-227V, 50,000 HORAS DE VIDA ÚTIL PROMEDIO, FLUJO LUMINOSO DE 4,400 LUMENES. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 20.00 | $4,664.68 | $93,297.60 | | - | | - | 20.000 | 93,297.60 | | - | | - | | - | 20.00 | 93,297.60 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U. CON LETRA: | | A | 15.00 | $4,664.68 | $69,973.20 | | - | | - | | - | 15.000 | 69,973.20 | | - | | - | 15.00 | 69,973.20 | 0.00 | 0.00 |
| | (CUATRO MIL SESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) | | D | 8.00 | $4,664.68 | $37,319.04 | | - | | - | | - | 8.000 | 37,319.04 | | - | | - | 8.00 | 37,319.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | E | 20.00 | $4,664.68 | $93,297.60 | | - | | - | | - | 20.000 | 93,297.60 | | - | | - | 20.00 | 93,297.60 | 0.00 | 0.00 |
| INS429 | ADECUACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE DE 2X32W A LAMPARAS DE LED CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE TUBOS FLOURECENTES Y BALASTRO ELECTRONICO POR DOS TUBOS PHILIPS T8 LED 120CM HO ALTO FLUJO 12.5W, 2100 LUMENES 6500K EN LUMINARIA EXISTENTE MOD OFA0018, DE CONSTRULITA O SIMILAR. INCLUYE, DESMONTAJE Y MONTAJE DE GABINETE, DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE TUBOS FLUORECENTES Y BALASTRO, DESMONTAJE, CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE TUBOS LED, ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | D | 4.00 | $1,459.28 | $5,837.12 | | - | | - | | - | 4.000 | 5,837.12 | | - | | - | 4.00 | 5,837.12 | 0.00 | 0.00 |
| INS490 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA CON TUBO CONDUIT PVC PEGADO (DIAMETRO SEGUN PLANO). INCLUYE: CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO, MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, ACCESORIOS MARCA LEVITON LÍNEA TAMPER RESISTANT MODELO CIO TRIPT-BLA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRAMPA PARA PROTECCION INFANTIL DE 125 - 250 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | B | 20.00 | $2,627.97 | $52,559.40 | | - | | - | 20.000 | 52,559.40 | | - | | - | | - | 20.00 | 52,559.40 | 0.00 | 0.00 |
| INS577B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRO DE CARGA MONOFASICO 3F-4H 240/120V, PARA 30 CIRCUITOS, ZAPATAS PRINCIPALES, GABINETE METALICO NEMA 1, MODELO QO330L200G MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 1.00 | $17,400.71 | $17,400.71 | | - | | - | 1.000 | 17,400.71 | | - | | - | | - | 1.00 | 17,400.71 | 0.00 | 0.00 |
| INS609 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 7.00 | $979.32 | $6,855.24 | | - | | - | | - | 7.000 | 6,855.24 | | - | | - | 7.00 | 6,855.24 | 0.00 | 0.00 |
| INS610 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABÓN MARCA OVAL MODELO LD018 COLOR NEGRO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 2.00 | $807.70 | $1,615.40 | | - | | - | | - | 2.000 | 1,615.40 | | - | | - | 2.00 | 1,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| INS611 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS MARCA KIMBERLY CLARK MODELO LEVER PLUS COLOR HUMO 92378 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 2.00 | $2,894.76 | $5,789.52 | | - | | - | | - | 2.000 | 5,789.52 | | - | | - | 2.00 | 5,789.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | INSTALACIONES | | $845,193.65 | | $0.00 | | $0.00 | | $277,157.09 | | $466,575.84 | | $0.00 | | $0.00 | | $743,733.83 | | $101,459.82 |
| | **CUBO DE TINACOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21110 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 15 MM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERÓN, PERFILES ESTRUCTURALES EN FRONTERAS, FRENTES (OCHAVOS), ASÍ COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO P.U.O.T. | M2 | D | 3.96 | $960.29 | $3,802.75 | | - | | - | 5.210 | 5,003.11 | | - | | - | | - | 5.21 | 5,003.11 | -1.25 | -1,200.36 |
| 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES. GANCHOS, SUJETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | D | 38.85 | $89.35 | $3,121.60 | | - | | - | 43.090 | 3,462.28 | | - | | - | | - | 43.09 | 3,462.28 | -4.24 | -340.68 |
| 21301HUAS | CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, FC=250 KG/CM2 EN LOSAS Y ESTRUCTURA T.M.A. 3/4", INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DÍAS, OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. APAE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN P.U.O.T. | M3 | D | 0.64 | $6,306.81 | $4,036.36 | | - | | - | 0.640 | 4,036.36 | | - | | - | | - | 0.64 | 4,036.36 | 0.00 | -0.00 |
| 23050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD INCLUYE GRAPAS DE ALAMBRON DEL #2 FY=2530KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M3 | D | 1.07 | $1,729.56 | $1,850.63 | | - | | - | 0.620 | 1,072.33 | | - | | - | | - | 0.62 | 1,072.33 | 0.45 | 778.30 |

| N° | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 31010 | CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 TMA 1/2" DE 6 X 12 CM. EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 FY = 4200 kg/cm2 @ 5 HILADAS. INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS, COLADO, RECORTES CON DISCO Y TAPONEADO P.U.O.T. | ML | D | 32.92 | $272.65 | $8,982.22 | | - | | - | 35.200 | 9,604.32 | | - | | - | | - | 35.20 | 9,604.32 | -2.28 | -622.10 |
| 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY =4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 15CM., INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 10.46 | $813.47 | $8,508.90 | | - | | - | 1.590 | 1,293.42 | | - | | - | | - | 1.59 | 1,293.42 | 8.87 | 7,215.48 |
| 31030 | CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO F'C=150KG/CM2 TMA 1/2" ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY = 4200 KG/CM2 EN 2 CELDAS DIFERENTES @ 75 CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO INCLUYE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRON DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20 CM. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 21.00 | $254.36 | $5,341.56 | | - | | - | 21.000 | 5,341.56 | | - | | - | | - | 21.00 | 5,341.56 | 0.00 | 0.00 |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | D | 3.00 | $1,356.21 | $4,068.63 | | - | | - | 1.830 | 2,481.86 | | - | | - | | - | 1.83 | 2,481.86 | 1.17 | 1,586.77 |
| 31152 | MURO DE BLOCK HUECO DE BARRO PRENSADO NATURAL DE 6 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | D | 14.26 | $1,310.27 | $18,684.45 | | - | | - | 13.210 | 17,308.67 | | - | | - | | - | 13.21 | 17,308.67 | 1.05 | 1,375.78 |
| 31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 TMA = 1/2" EN AZOTEA, SECCION TRIANGULAR DE 10 CM DE BASE Y 10 CM DE ALTURA, ACABADO CON LLANA DE MADERA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE INCLUYE: ELEVACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 20.47 | $155.79 | $3,189.02 | | - | | - | 24.100 | 3,754.54 | | - | | - | | - | 24.10 | 3,754.54 | -3.63 | -565.52 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR. REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA. INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAISTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 3.88 | $371.23 | $1,440.37 | | - | | - | 4.140 | 1,536.89 | | - | | - | | - | 4.14 | 1,536.89 | -0.26 | -96.52 |
| 34003 | PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERELENTE 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN. INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESBASEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 7.84 | $172.03 | $1,348.72 | | - | | - | | - | 2.230 | 383.63 | | - | | - | 2.23 | 383.63 | 5.61 | 965.09 |
| 35002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, CON DURABILIDAD DE 8 AÑOS, DENSIDAD DE 1.34 KG/L, ACABADO EN COLOR BLANCO, MARCA SIKA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, APLICADO CON CEPILLO. INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, CARTA DE GARANTIA POR 8 AÑOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER EN PUNTOS CRÍTICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 3.51 | $336.21 | $1,180.10 | | - | | - | 2.340 | 786.73 | | - | | - | | - | 2.34 | 786.73 | 1.17 | 393.37 |
| 42104A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA CUBO DE TINACOS DE 0.70 X 1.50 M A BASE DE PERFILES TUBULARES COMERCIALES Y TABLERO A BASE DE DUELA PARA ENSAMBLAR DE LAMINA CALIBRE 18 DE ACUERDO A PLANO INCLUYE: SOLDADURA, HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 715 IF O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JALADERA, CONTRAMARCO, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, GASTOS DE TALLER, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 1.00 | $5,883.57 | $5,883.57 | | - | | - | | - | 1.000 | 5,883.57 | | - | | - | 1.00 | 5,883.57 | 0.00 | 0.00 |
| 52084 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 4", INCLUYE: ANCLAS, GANCHOS, TORNILLOS, ABRAZADERAS, CODOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 0.50 | $661.08 | $330.54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 330.54 |
| | | | | CUBO DE TINACOS | | $71,769.41 | | $0.00 | | $0.00 | | $55,682.07 | | $6,267.20 | | $0.00 | | $0.00 | | $61,949.27 | | $9,820.14 |
| | MOBILIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOB018 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 4.5 KG. INCLUYE SUMINISTRO FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TÉCNICA ANEXA. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 1.00 | $2,400.98 | $2,400.98 | | - | | - | | - | 1.000 | 2,400.98 | | - | | - | 1.00 | 2,400.98 | 0.00 | 0.00 |
| MOB023 | PINTARRÓN METÁLICO PORCELANIZADO COLOR BLANCO 3000 MM DE LARGO x 900 MM DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS. DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUÍA TÉCNICA ANEXA. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 4.00 | $7,641.65 | $30,566.60 | | - | | - | | - | 4.000 | 30,566.60 | | - | | - | 4.00 | 30,566.60 | 0.00 | 0.00 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| MOB031 | MESA RESTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1220 MM DE LARGO X 540 MM DE FONDO X 550 MM DE ALTURA, PARA PREESCOLAR INCLUYE SUMINISTRO FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TÉCNICA ANEXA GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 20.00 | $3,032.98 | $60,659.60 | | - | | - | 20.000 | 60,659.60 | | - | | - | | - | 20.00 | 60,659.60 | 0.00 | 0.00 |
| MOB033 | SILLA INFANTIL METÁLICA ASIENTO POLIPROPILENO DE 376 MM DE FRENTE X 378 MM DE FONDO X 525 MM DE ALTURA PARA PREESCOLAR INCLUYE SUMINISTRO FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TÉCNICA ANEXA GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 52.00 | $782.95 | $40,713.40 | | - | | - | 52.000 | 40,713.40 | | - | | - | | - | 52.00 | 40,713.40 | 0.00 | 0.00 |
| MOB035 | ESCRITORIO PARA MAESTRO DE 1220 MM DE LARGO x 600 MM DE FONDO x 750 MM DE ALTURA, CON MEDIO FALDÓN Y UN CAJÓN INCLUYE SUMINISTRO FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TÉCNICA ANEXA GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 4.00 | $4,138.34 | $16,553.36 | | - | | - | | - | 4.000 | 16,553.36 | | - | | - | 4.00 | 16,553.36 | 0.00 | 0.00 |
| MOB093 | SILLA PARA MAESTRO DE 503 mm DE FRENTE x 540 mm DE FONDO x 769 mm DE ALTURA MARCA MONOSA MODELO ED2024 O SIMILAR INCLUYE SUMINISTRO, FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TÉCNICA ANEXA GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 4.00 | $1,518.32 | $6,073.28 | | - | | - | | - | 4.000 | 6,073.28 | | - | | - | 4.00 | 6,073.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | MOBILIARIO | $156,967.22 | | $0.00 | | $0.00 | | $101,373.00 | | $55,594.22 | | $0.00 | | $0.00 | | $156,967.22 | | $0.00 |
| | **OBRA EXTERIOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RED ELÉCTRICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DES.450 | DESMONTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA DE 2 A 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESENERGIZACIÓN, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ALMACENAMIENTO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 2.00 | $1,114.80 | $2,229.60 | | - | | - | | - | 2.000 | 2,229.60 | | - | | - | 2.00 | 2,229.60 | 0.00 | 0.00 |
| INS577 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRO DE CARGA MONOFASICO 3F-4H 240/120V, PARA 20 CIRCUITOS, ZAPATAS PRINCIPALES GABINETE METALICO A PRUEBA DE LLUVIA, MODELO QO320L125GRB MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, CONEXIÓN, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 1.00 | $12,471.68 | $12,471.68 | | - | | - | | - | 1.000 | 12,471.68 | | - | | - | 1.00 | 12,471.68 | 0.00 | 0.00 |
| 51403 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2 X 60 AMPERES A PRUEBA DE LLUVIA, CON PORTAFUSIBLE Y NEUTRO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE FUSIBLES, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 1.00 | $5,888.30 | $5,888.30 | | - | | - | | - | 1.000 | 5,888.30 | | - | | - | 1.00 | 5,888.30 | 0.00 | 0.00 |
| INS371 | COSTO POR RECONEXIÓN DE TODAS LAS ALIMENTACIONES EXISTENTES A TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCIÓN, CON CABLES EXISTENTES INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EMPATES NECESARIOS, PEINADO DE TABLERO, CONEXIÓN, FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 1.00 | $28,635.70 | $28,635.70 | | - | | - | | - | 1.000 | 28,635.70 | | - | | - | 1.00 | 28,635.70 | 0.00 | 0.00 |
| 51378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 6.00 | $497.84 | $2,987.04 | | - | | - | | - | 6.000 | 2,987.04 | | - | | - | 6.00 | 2,987.04 | 0.00 | 0.00 |
| 51379 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 3.00 | $1,109.82 | $3,329.46 | | - | | - | | - | 3.000 | 3,329.46 | | - | | - | 3.00 | 3,329.46 | 0.00 | 0.00 |
| DES.335 | DESCABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR CIRCUITO CABLES CALIBRES 8, 6, 4 Y 2 EN COBRE Y/O ALUMINIO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESCONEXIÓN POR CIRCUITO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN Y/O AUTORIDADES ESCOLARES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 100.00 | $45.06 | $4,506.00 | | - | | - | | - | 103.400 | 4,659.20 | | - | | - | 103.40 | 4,659.20 | -3.40 | -153.20 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EOP | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| ED21512 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 60 CM. MEDIDAS INTERIORES CON DREN DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE GRAVA DE 3/4", MUROS DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO, CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM. CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM. TAPA DE CONCRETO ACABADO SIMILAR AL PISO EXISTENTE DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, DEL COLOR SEGUN PROYECTO, INCLUYE: PINTURA VINIL - ACRÍLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, EXCAVACIÓN, MUROS, APLANADO, CADENAS, TAPA, ACOPIO, VARILLA DEL #3 HORIZONTAL PARA SOPORTE DE CABLES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 6.00 | $10,076.23 | $60,457.38 | | - | | - | | - | 6.000 | 60,457.38 | | - | | - | 6.00 | 60,457.38 | 0.00 | 0.00 |
| INS620 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINIO CALIBRE 6 NEGRO XHHW-LS MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CINTA VULCANIZABLE, BARNIZ, CONECTOR TOPE A TOPE, PERNO PARTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | ML | O. E. | 130.00 | $175.03 | $22,753.90 | | - | | - | | - | 126.600 | 22,193.60 | | - | | - | 125.80 | 22,193.80 | 3.20 | 560.10 |
| INS622 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINIO CALIBRE 2 NEGRO XHHW-LS MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CINTA VULCANIZABLE, BARNIZ, CONECTOR TOPE A TOPE, PERNO PARTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 390.00 | $234.78 | $91,564.20 | | - | | - | | - | 380.400 | 89,310.31 | | - | | - | 380.40 | 89,310.31 | 9.60 | 2,253.89 |
| 51434 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 50.00 | $368.42 | $18,321.00 | | - | | - | | - | 64.900 | 23,780.66 | | - | | - | 64.90 | 23,780.66 | -14.90 | -5,459.66 |
| 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 50.00 | $142.52 | $7,126.00 | | - | | - | | - | 16.400 | 2,337.33 | | - | | - | 16.40 | 2,337.33 | 33.60 | 4,788.67 |
| 51432 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | ML | O. E. | 30.00 | $368.89 | $11,066.70 | | - | | - | | - | 4.400 | 1,614.32 | | - | | - | 4.40 | 1,614.32 | 25.60 | 9,392.38 |
| 51468 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CALIBRE 10, INCLUYE: CINTA AISLANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 50.00 | $59.31 | $2,965.50 | | - | | - | | - | 47.000 | 2,787.57 | | - | | - | 47.00 | 2,787.57 | 3.00 | 177.93 |
| 51469 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CALIBRE 8, INCLUYE: CINTA AISLANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 75.00 | $96.28 | $7,221.00 | | - | | - | | - | 57.600 | 5,545.73 | | - | | - | 57.60 | 5,545.73 | 17.40 | 1,675.27 |
| 51470 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CALIBRE 6, INCLUYE: CINTA AISLANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 75.00 | $150.35 | $11,276.25 | | - | | - | | - | 83.400 | 12,539.19 | | - | | - | 83.40 | 12,539.19 | -8.40 | -1,262.94 |
| INS357 | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE, INCLUYE APLANADO PULIDO INTERIOR, PINTURA VINIL - ACRÍLICA, PINTURA ESMALTE, REHABILITACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 A 4 AGUAS, DESAZOLVE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 1.00 | $4,806.64 | $4,806.64 | | - | | - | | - | 1.000 | 4,806.64 | | - | | - | 1.00 | 4,806.64 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 3.00 M DE 5/8" INCLUYE EXCAVACIONES, CONECTOR, CONEXIÓN, COMPUESTO GEM, GRAVA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 6.00 | $1,901.75 | $11,410.50 | | - | | - | | - | 6.000 | 11,410.50 | | - | | - | 6.00 | 11,410.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11008 | DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T | M2 | O. E. | 64.00 | $202.53 | $12,961.92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 12,961.92 |
| 11010 | RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE. EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE LAS DOS "LINEAS DE CORTE" A LO LARGO DE LA ZANJA QUE SE PRETENDE ABRIR PARA ALOJAR TUBERIA. P.U.O.T. | ML | O. E. | 60.00 | $99.19 | $7,935.20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 7,935.20 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T | M2 | O. E. | 64.00 | $695.29 | $44,498.56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 44,498.56 |
| PRE013 | DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO DE TABIQUE PARA PASO DE TUBERIA EXISTENTE DE EXTERIOR A INTERIOR INCLUYE: PINTURA VINIL ACRÍLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 4.00 | $680.01 | $2,720.04 | | - | | - | | - | 4.000 | 2,720.04 | | - | | - | 4.00 | 2,720.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **RED ELÉCTRICA** | **$377,072.57** | | **$0.00** | | **$0.00** | | **$0.00** | | **$299,704.45** | | **$0.00** | | **$0.00** | | **$299,704.45** | | **$77,368.12** |
| **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUBSTITUCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10053 | RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE CON O SIN ALAMBRE DE PUAS Y/O CONCERTINA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE PODA, DESMONTE, DESPALME, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE CASTILLOS O MUERTOS DE CONCRETO, CORTES, RECUPERACIÓN CON ALMACENAJE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN O LAS AUTORIDADES ESCOLARES, LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T | ML | OE | 41.30 | $177.40 | $7,326.62 | | - | 37.400 | 6,634.76 | | - | | - | | - | | - | 37.40 | 6,634.76 | 3.90 | 691.86 |
| 11002 | DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T | M3 | OE | 27.42 | $1,976.17 | $54,186.56 | | - | 28.640 | 56,597.51 | | - | | - | | - | | - | 28.64 | 56,597.51 | -1.22 | -2,410.93 |
| 11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T | M2 | OE | 27.50 | $202.53 | $5,569.58 | | - | 28.880 | 5,849.07 | | - | | - | | - | 61.080 | 16,421.13 | 109.95 | 22,270.20 | -82.46 | -16,700.62 |
| 11011 | RANURADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE UNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO P.U.O.T | ML | OE | 25.00 | $73.09 | $1,827.25 | | - | 38.500 | 2,813.97 | | - | | - | | - | | - | 38.50 | 2,813.97 | -13.50 | -986.72 |
| 11022 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK DE, CONCRETO SIMPLE, BARROBLOCK TIPO "SANTA JULIA", BARROBLOCK ESMALTADO Y/O VITROBLOCK, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS VISIBLES Y/O AHOGADOS EN EL MURO ASI COMO EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T | M2 | OE | 228.56 | $270.42 | $61,807.20 | | - | 209.430 | 56,634.06 | | - | | - | | - | | - | 209.43 | 56,634.06 | 19.13 | 5,173.14 |
| 11044 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O VENTANAS EXISTENTES DE HERRERA, CON RECUPERACION, INCLUYE RETIRO DE MARCO Y CRISTALES, ALMACENAJE EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O BIEN EL RETIRO DEL MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T | M2 | OE | 6.36 | $349.69 | $2,217.60 | | - | 10.090 | 3,518.18 | | - | | - | | - | | - | 10.09 | 3,518.18 | -3.73 | -1,300.58 |
| PRE002 | RANURADO DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE CONCRETO CON DISCO DE CORTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, RESANES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 4.00 | $97.66 | $390.64 | | - | 4.500 | 439.47 | | - | | - | | - | | - | 4.50 | 439.47 | -0.50 | -48.83 |
| PRE057 | RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS CON UN TRONCO DE 50 A 80 CM DE DIÁMETRO DE CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EXCAVACIONES NECESARIAS, EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T | PZA | OE | 1.00 | $6,889.45 | $6,889.45 | | - | 2.000 | 13,778.90 | | - | | - | | - | | - | 2.00 | 13,778.90 | -1.00 | -6,889.45 |
| | | | | | **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN** | **$140,214.92** | | **$0.00** | | **$146,265.92** | | **$0.00** | | **$0.00** | | **$0.00** | | **$16,421.13** | | **$162,687.05** | | **-$22,472.13** |
| **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (PROYECCIÓN DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM. CALHORA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T | M2 | OE | 156.78 | $26.34 | $4,129.59 | | - | 146.570 | 3,860.65 | | - | | - | | - | | - | 146.57 | 3,860.65 | 10.21 | 268.94 |
| 11072 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T | M3 | OE | 235.17 | $632.66 | $148,759.14 | | - | 253.100 | 159,468.38 | | - | | - | | - | 16.220 | 10,260.12 | 268.32 | 169,728.50 | -33.15 | -20,969.36 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 5.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 TMA DE 19 MM P.U.O.T | M2 | OE | 142.53 | $342.63 | $48,835.05 | | - | 146.570 | 50,219.28 | | - | | - | | - | | - | 146.57 | 50,219.28 | -4.04 | -1,384.23 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T. | M3 | OE | 181.59 | $854.62 | $155,190.45 | | - | 208.120 | 177,863.51 | | - | | - | | - | 16.220 | 13,861.94 | 224.34 | 191,725.45 | -42.75 | -36,535.00 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T. | M3 | OE | 16.03 | $5,927.49 | $95,017.69 | | - | 13.700 | 81,206.61 | | - | | - | | - | | - | 13.70 | 81,206.61 | 2.33 | 13,811.05 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T. | M2 | OE | 42.76 | $508.99 | $21,677.61 | | - | 17.740 | 8,993.47 | | - | | - | | - | | - | 17.74 | 8,993.47 | 25.02 | 12,684.14 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | 1206.07 | $77.26 | $93,180.97 | | - | 916.990 | 70,846.65 | | - | | - | | - | | - | 916.99 | 70,846.65 | 289.08 | 22,334.32 |
| 12076 | MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACIÓN CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO P.U.O.T. | M2 | OE | 148.23 | $839.13 | $124,384.24 | | - | 137.090 | 115,036.33 | | - | | - | | - | | - | 137.09 | 115,036.33 | 11.14 | 9,347.91 |
| | | | | | CIMENTACIÓN: | $691,174.70 | | $0.00 | | $667,494.88 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $24,122.06 | | $691,616.94 | | -$442.24 |
| | **ALBAÑILERÍA Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | OE | 140.22 | $1,358.21 | $190,167.77 | | - | | - | 131.100 | 177,799.13 | | - | | - | | - | 131.10 | 177,799.13 | 9.12 | 12,368.64 |
| 31106HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE UNA CARA A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | OE | 137.49 | $1,417.03 | $194,827.45 | | - | | - | 79.560 | 112,738.91 | | - | | - | | - | 79.56 | 112,738.91 | 57.93 | 82,088.54 |
| 31200 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS PLÁSTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. | M2 | OE | 27.50 | $97.75 | $2,688.13 | | - | | - | | - | | - | | - | 81.080 | 7,925.57 | 81.08 | 7,925.57 | -53.58 | -5,237.44 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M, ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | OE | 27.50 | $695.29 | $19,120.48 | | - | | - | | - | | - | | - | 81.080 | 56,374.11 | 81.08 | 56,374.11 | -53.58 | -37,253.63 |
| 31320A | JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISOS, MUROS Y/O LOSAS CON RELLENO PARA JUNTAS CELOTEX O MATERIAL SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIALES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 62.40 | $165.24 | $10,310.98 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 62.40 | 10,310.98 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLAYA, INCLUYE REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | OE | 281.76 | $371.23 | $104,597.76 | | - | | - | 231.100 | 85,791.25 | | - | | - | | - | 231.10 | 85,791.25 | 50.66 | 18,806.51 |
| 34003 | PINTURA VINIL - ACRILICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBASEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | OE | 281.76 | $172.03 | $48,471.17 | | - | | - | | - | 258.180 | 44,414.71 | | - | | - | 258.18 | 44,414.71 | 23.58 | 4,056.46 |
| 34059 | ELABORACIÓN DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFÍA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | OE | 4.00 | $9,076.56 | $36,306.24 | | - | | - | 4.000 | 36,306.24 | | - | | - | | - | 4.00 | 36,306.24 | 0.00 | 0.00 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA Y/O LOSETA CERAMICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | OE | 27.50 | $35.58 | $978.45 | | - | | - | | - | | - | | - | 81.080 | 2,884.83 | 81.08 | 2,884.83 | -53.58 | -1,906.38 |
| ALB105 | CADENA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN 3 ARISTAS, GOTERON EN LA PARTE INTERNA, COLADO CIMBRADO DESCIMBRADO CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | ML | OE | 142.53 | $1,334.61 | $190,221.96 | | - | | - | 113.150 | 151,011.12 | | - | | - | | - | 113.15 | 151,011.12 | 29.38 | 39,210.84 |
| ALB171 | CADENA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 20.00 X 35.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15.00 CM, INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO DESCIMBRADO CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 142.53 | $1,763.65 | $251,401.54 | | - | 116.600 | 205,664.91 | | - | | - | | - | | - | 116.60 | 205,664.91 | 25.93 | 45,736.63 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| ALB172 | CADENA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES. COLADO, DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO VAPORFITE-ARENA O PRODUCTO SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | M/L | OE | 142.53 | $1,167.18 | $166,358.17 | | - | | - | 113.150 | 132,066.42 | | - | | - | | - | 113.15 | 132,066.42 | 29.38 | 34,291.75 |
| ALB173 | CASTILLO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN LAS 4 ARISTAS. COLADO, DESCIMBRADO. CRUCES DE VARILLAS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | ML | OE | 232.47 | $1,154.92 | $268,484.25 | | - | 171.280 | 197,814.70 | | - | | - | | - | | - | 171.28 | 197,814.70 | 61.19 | 70,669.55 |
| | | | | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | $1,483,934.35 | | $0.00 | | $403,479.61 | | $695,713.07 | | $44,414.71 | | $0.00 | | $67,184.51 | | $1,210,791.90 | | $273,142.45 |
| | **HERRERÍA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HER040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON Y PUERTA METALICA DE 2.40 M DE ALTO A BASE DE PERFILES HORIZONTALES DE 2" X 2" ROJO 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES @ 20 CM A PAÑO EXTERIOR DE 1 1/2" X 1 1/2" VERDE DE 3.29 KG/M. TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 PLIADAS CON SOLDADURA EN CORDON EN AMBOS EXTREMOS. TENSOR DE CUADRADO DE 1/2" EN AMBAS HOJAS. PLACAS DE 3/16" X 10 X 20 CM PARA COLOCACION DE CHAPA. SOLERA DE 2" X 3/16" PARA TOPE, BISAGRAS, PASADORES CON PORTACANDADO. CHAPAS TIPO CERROJO DE BARRA DE 6 PERNOS MODELO X 900 MAX MARCA PHILIPS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: GASTOS DE TALLER, FLETES, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE APLICADO CON PISTOLA. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | ML | OE | 3.00 | $12,197.51 | $36,592.53 | | - | | - | | - | 5.100 | 62,207.30 | | - | | - | 5.10 | 62,207.30 | -2.10 | -25,614.77 |
| | | | | HERRERÍA | | $36,592.53 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $62,207.30 | | $0.00 | | $0.00 | | $62,207.30 | | -$25,614.77 |
| | **CONSTRUCCIÓN DE FACHADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **CIMENTACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (PROYECCION DEL AREA DE EDIFICIO) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM, CALHIDRA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | OE | 12.65 | $26.34 | $333.20 | | - | | - | 18.770 | 494.40 | | - | | - | | - | 18.77 | 494.40 | -6.12 | -161.20 |
| 11072 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T. | M3 | OE | 18.98 | $632.56 | $12,005.99 | | - | | - | 34.150 | 21,601.92 | | - | | - | | - | 34.15 | 21,601.92 | -15.17 | -9,595.93 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 8.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A. DE 19 MM P.U.O.T. | M2 | OE | 12.65 | $342.63 | $4,334.27 | | - | | - | 18.770 | 6,431.17 | | - | | - | | - | 18.77 | 6,431.17 | -6.12 | -2,096.90 |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA. HUMEDAD OPTIMA. EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO. P.U.O.T. | M3 | OE | 14.59 | $854.62 | $12,468.91 | | - | | - | 27.630 | 23,784.07 | | - | | - | | - | 27.83 | 23,784.07 | -13.24 | -11,315.16 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T. | M3 | OE | 1.29 | $5,927.49 | $7,646.45 | | - | | - | 1.770 | 10,491.66 | | - | | - | | - | 1.77 | 10,491.66 | -0.48 | -2,845.20 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.O.T. | M2 | OE | 3.45 | $506.96 | $1,749.01 | | - | | - | 2.090 | 1,059.55 | | - | | - | | - | 2.09 | 1,059.55 | 1.35 | 689.46 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES. SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | OE | 99.01 | $77.26 | $7,649.51 | | - | | - | 109.390 | 8,451.47 | | - | | - | | - | 109.39 | 8,451.47 | -10.38 | -801.98 |
| 12076 | MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO. P.U.O.T. | M2 | OE | 11.96 | $839.13 | $10,035.99 | | - | | - | 15.620 | 13,107.21 | | - | | - | | - | 15.62 | 13,107.21 | -3.66 | -3,071.22 |
| | | | | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA | | $56,223.35 | | $0.00 | | $0.00 | | $85,421.45 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $85,421.45 | | -$29,198.10 |
| | **ALBAÑILERÍA Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4,200KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 20 CM INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 19.00 | $931.60 | $17,704.20 | | - | | - | 30.460 | 28,382.63 | | - | | - | | - | 30.46 | 28,382.63 | -11.46 | -10,678.43 |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | OE | 34.53 | $1,356.21 | $46,829.93 | | - | | - | 22.520 | 30,541.85 | | - | | - | | - | 22.52 | 30,541.85 | 12.01 | 16,288.08 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA, INCLUYE REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | M2 | OE | 107.35 | $371.23 | $39,851.54 | | - | | - | 57.960 | 21,516.49 | | - | | - | | - | 57.96 | 21,516.49 | 49.39 | 18,335.05 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 32033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA DE 50 X 100 CM MODELO SOBERANO COLOR NERO ACABADO MARMOL MATE / RECTIFICADO MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR NEGRO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES (VER DETALLE) INCLUYE REPELLADO, CORTES RECTOS Y A 45°, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | OE | 12.45 | $1,148.11 | $14,293.97 | | - | | - | 12.600 | 14,466.19 | | - | | - | | - | 12.60 | 14,466.19 | -0.15 | -172.22 |
| 34003 | PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, INCLUYE UNA MANO PREUNAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REPASADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T | M2 | OE | 114.79 | $172.03 | $19,747.32 | | - | | - | 57.960 | 9,970.66 | | - | | - | | - | 57.96 | 9,970.66 | 56.83 | 9,776.46 |
| 34059 | ELABORACIÓN DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFÍA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | OE | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | | - | | - | 2.000 | 18,153.12 | | - | | - | | - | 2.00 | 18,153.12 | 0.00 | 0.00 |
| ALB056 | MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE 12.7 MM DE ESPESOR AMBAS CARAS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO FORMADO POR POSTE METALICO CALIBRE 20 Y CANAL METALICO CALIBRE 22, TORNILLERIA, COMPUESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS, CEMENTO FLEXIBLE, CINTA DE REFUERZO EN UNIONES, COLCHONETA DE LANA MINERAL DE 2", LISTO PARA RECIBIR PINTURA Y/O PASTA TEXTURIZADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | OE | 3.72 | $2,464.23 | $9,166.94 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 9,166.94 |
| ALB105 | CADENA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN 3 ARISTAS, GOTERON EN LA PARTE INTERNA, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T | ML | OE | 11.50 | $1,334.61 | $15,348.02 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 15,348.02 |
| ALB171 | CADENA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 20.00 X 35.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15.00 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 11.50 | $1,763.85 | $20,284.28 | | - | | - | 13.900 | 24,517.52 | | - | | - | | - | 13.90 | 24,517.52 | -2.40 | -4,233.25 |
| ALB172 | CADENA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES, COLADO, DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO VAPORTITE ARENA O PRODUCTO SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 11.50 | $1,167.18 | $13,422.57 | | - | | - | 13.900 | 16,223.80 | | - | | - | | - | 13.90 | 16,223.80 | -2.40 | -2,801.23 |
| ALB173 | CASTILLO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN LAS 4 ARISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 38.02 | $1,154.92 | $43,910.06 | | - | | - | 6.820 | 7,876.55 | | - | | - | | - | 6.82 | 7,876.55 | 31.20 | 36,033.51 |
| ALB260 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRIDIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO BRILLANTE. EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 15% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTEL Y NIVEL EDUCATIVO) LA DISTRIBUCION, DIMENSIÓN Y TIPOGRAFÍA DE LOS ELEMENTOS SERÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGULO DE ALUMINIO MÍNIMO DE 1" DE ANCHO FIJADO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TAQUETE PLASTICO DE 3/4" A 1" MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GASTOS DE TALLER, RESANES, DETALLES, PINTURA VINIL - ACRÍLICA LAVABLE MARCA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN REFERENCIA GRAFICA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | OE | 21.00 | $2,821.62 | $59,254.02 | | - | | - | | - | | - | | - | 21.000 | 59,254.02 | 21.00 | 59,254.02 | 0.00 | 0.00 |
| 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=253 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY =4 200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 15CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | | $813.47 | $0.00 | | - | | - | | - | 34.880 | 28,373.83 | | - | | - | 34.88 | 28,373.83 | -34.88 | -28,373.83 |
| | | | | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | $317,965.96 | | $0.00 | | $0.00 | | $171,649.01 | | $28,373.83 | | $0.00 | | $59,254.02 | | $259,276.86 | | $58,689.10 |
| | HERRERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| HER040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON Y PUERTA METALICA DE 2.40 M DE ALTO A BASE DE PERFILES HORIZONTALES DE 2" X 2" ROJO 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES @ 20 CM A PAÑO EXTERIOR DE 1 1/2" X 1 1/2" VERDE DE 3.29 KG/M. TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FIJADAS CON SOLDADURA EN CORDON EN AMBOS EXTREMOS. TENSOR DE CUADRADO DE 1/2" EN AMBAS HOJAS PLACAS DE 3/16" X 10 X 20 CM PARA COLOCACION DE CHAPA. SOLERA DE 2" X 3/16" PARA TOPE. BISAGRAS. PASADORES CON PORTACANDADO. CHAPAS TIPO CERROJO DE BARRA DE 6 PERNOS, MODELO X 600 MAX MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: GASTOS DE TALLER, FLETES, ANTICORROSIVO PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE, APLICADO CON PISTOLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T | ML | OE | 4.00 | $12,197.51 | $48,790.04 | | - | | - | | - | 3.970 | 48,424.11 | | - | | - | 3.97 | 48,424.11 | 0.03 | 365.93 |
| | | | | | HERRERÍA | $48,790.04 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $48,424.11 | | $0.00 | | $0.00 | | $48,424.11 | | $365.93 |
| | **INSTALACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51002 | SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA TIPO RACO CUADRADA Y TUBO CONDUIT PVC (DÁMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE: CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO. MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | SAL | OE | 3.00 | $2,384.25 | $7,152.75 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7,152.75 |
| 51017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SPOT LED DE 9.5 WATTS MODELO L5071-130 MARCA MAGG O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXIÓN, CABLEADO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | OE | 3.00 | $1,189.42 | $3,568.26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3,568.26 |
| 51353 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARED MODELO QO2 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO PARA 2 CIRCUITOS MONOFÁSICOS, UNA FASE 3 HILOS. INCLUYE: RANURADO, RESANE, TUBO CONDUIT PVC, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | OE | 1.00 | $850.67 | $850.67 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 850.67 |
| 51378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 15 A 20 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE-D O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECECARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | OE | 2.00 | $497.84 | $995.68 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 995.68 |
| INS490 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, CON TUBO CONDUIT PVC PESADO (DIAMETRO SEGUN PLANO). INCLUYE: CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO. MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS ACCESORIOS MARCA LEVITON UNEA TAMPER RESISTANT MODELO CIO TROFI-BLA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRAMPA PARA PROTECCION INFANTIL DE 125 - 250 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | SAL | OE | 1.00 | $2,627.97 | $2,627.97 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,627.97 |
| | | | | | INSTALACIONES | $15,195.33 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $15,195.33 |
| | **REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11002 | DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. P.U.O.T | M3 | OE | 4.69 | $1,976.17 | $9,248.48 | | - | | - | 16.130 | 31,875.62 | | - | | - | | - | 16.13 | 31,875.62 | -11.45 | -22,627.14 |
| 11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA. ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T | M2 | OE | 207.00 | $202.53 | $41,923.71 | | - | | - | 316.450 | 64,090.62 | | - | | - | 160.850 | 32,576.95 | 477.30 | 96,667.57 | -270.30 | -54,743.86 |
| 11011 | RANURADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE. EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE UNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO. P.U.O.T. | ML | OE | 76.00 | $73.09 | $5,701.02 | | - | | - | 91.800 | 6,709.66 | | - | | - | | - | 91.80 | 6,709.66 | -13.80 | -1,008.64 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 6.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM P.U.O.T | M2 | OE | | $342.63 | | | - | | - | | - | 25.920 | 8,880.97 | | - | | - | 25.92 | 8,880.97 | -25.92 | -8,880.97 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION. T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T. | M3 | OE | | $5,927.49 | | | - | | - | | - | 5.980 | 35,446.39 | | - | | - | 5.98 | 35,446.39 | -5.98 | -35,446.39 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. P.U.O.T. | M2 | OE | | $509.99 | | | - | | - | | - | 28.640 | 14,519.33 | | - | | - | 28.64 | 14,519.33 | -28.64 | -14,519.33 |
| 12032 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | | $88.60 | | | - | | - | | - | 55.040 | 4,897.55 | | - | | - | 55.04 | 4,897.55 | -55.04 | -4,897.55 |
| 12035 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | | $76.39 | | | - | | - | | - | 181.040 | 13,829.65 | | - | | - | 181.04 | 13,829.65 | -181.04 | -13,829.65 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 6 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #5 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES. GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T | KG | OE | | $75.37 | | | - | | - | | - | | 149.760 | 11,287.41 | | - | 149.76 | 11,287.41 | -149.76 | -11,287.41 |
| 21020 | FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES INCLUYE TRABAJO EN TALLER SOLDADURA E 7018, TORNILLERÍA PRIMARIO ANTICORROSIVO ESMALTE DSEL ORO O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGUN PROYECTO P.U.O.T | KG | OE | | $162.84 | | | - | | - | | - | | 4654.700 | 757,971.35 | | - | 4,654.70 | 757,971.35 | -4,654.70 | -757,971.35 |
| 52084 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 4" INCLUYE ANCLAS, CINCHOS TORNILLOS, ABRAZADERAS, CODOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | | $661.08 | | | - | | - | | - | | 10.020 | 6,624.02 | | - | 10.02 | 6,624.02 | -10.02 | -6,624.02 |
| 00001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 26 CON 60CM DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS | ML | OE | | $633.39 | | | - | | - | | - | | 40.000 | 25,335.60 | | - | 40.00 | 25,335.60 | -40.00 | -25,335.60 |
| 00002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO LIBRE DE CONTRACCIÓN (CROUT) 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO COLOCADO EN CONSISTENCIA PLÁSTICA (MÁXIMO 10% DE AGUA EN MEZCLA), INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA DE CONTACTO PERFILADO. TRABAJO TERMINADO | M2 | OE | | $4,973.98 | | | - | | - | | - | | 2.000 | 9,947.96 | | - | 2.00 | 9,947.96 | -2.00 | -9,947.96 |
| 00003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PANTRO R-101 CALIBRE 24, INCLUYE REMACHES, GANCHOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CABALLETE TRABAJO TERMINADO | M2 | OE | | $998.17 | | | - | | - | | - | | 25.384 | 25,337.06 | 99.010 | 95,834.30 | 121.39 | 121,171.36 | -121.39 | -121,171.36 |
| | | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES | | | | $56,873.21 | | $0.00 | | $0.00 | | $102,675.90 | | $0.00 | | $914,067.29 | | $128,411.25 | | $1,145,154.44 | | -$1,088,281.23 |
| | **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (PROYECCION DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM. CALHIDRA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T | M2 | OE | 281.80 | $26.34 | $7,422.61 | | - | | - | 293.640 | 7,734.48 | | - | | - | | - | 293.64 | 7,734.48 | -11.84 | -311.87 |
| 11072 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T | M3 | OE | 41.34 | $932.58 | $28,150.03 | | - | | - | 203.590 | 128,782.89 | | - | | - | 24.130 | 15,263.67 | 227.72 | 144,046.56 | -186.38 | -117,896.53 |
| 11080 | EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T | M3 | OE | 97.74 | $380.73 | $37,212.55 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 97.74 | 37,212.55 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 6.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A. DE 19 MM P.U.O.T | M2 | OE | 64.60 | $342.63 | $22,133.90 | | - | | - | 70.880 | 24,285.61 | | - | | - | | - | 70.88 | 24,285.61 | -6.28 | -2,151.71 |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T | M3 | OE | 120.09 | $654.62 | $102,631.32 | | - | | - | 180.320 | 154,105.08 | | - | | - | 13.703 | 11,710.45 | 194.02 | 165,815.53 | -73.93 | -63,184.21 |
| 12076 | MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO P.U.O.T | M2 | OE | 81.40 | $839.13 | $68,305.18 | | - | | - | 55.820 | 46,840.24 | | - | | - | | - | 55.82 | 46,840.24 | 25.58 | 21,464.94 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T | M3 | OE | | $5,927.49 | | | - | | - | 6.660 | 39,477.08 | | - | | - | | - | 6.66 | 39,477.08 | -6.66 | -39,477.08 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T | M2 | OE | | $506.96 | | | - | | - | 26.560 | 13,464.86 | | - | | - | | - | 26.56 | 13,464.86 | -26.56 | -13,464.86 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES. SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | | $77.26 | | | - | | - | 237.400 | 18,341.52 | | - | | - | | - | 237.40 | 18,341.52 | -237.40 | -18,341.52 |
| | | CIMENTACIÓN | | | | $263,855.59 | | $0.00 | | $0.00 | | $433,031.76 | | $0.00 | | $0.00 | | $26,974.12 | | $460,005.88 | | -$196,150.29 |
| | **ALBANILERÍA Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31200 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS, PLÁSTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T | M2 | OE | 281.80 | $97.75 | $27,545.95 | | - | | - | 293.640 | 28,703.31 | | - | | - | 160.850 | 15,723.09 | 454.49 | 44,426.40 | -172.69 | -16,880.45 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MÁXIMO DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T | M2 | OE | 281.80 | $695.29 | $195,932.72 | | - | | - | 284.678 | 197,933.49 | | - | | - | 160.850 | 111,837.40 | 445.53 | 309,770.89 | -163.73 | -113,838.17 |
| 31250 | RODAPIE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 SECCION DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y BASTÓN DE 1.40 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T | ML | OE | 129.20 | $922.07 | $119,131.44 | | - | | - | 68.600 | 61,695.40 | | - | | - | | - | 88.60 | 81,695.40 | 40.60 | 37,436.04 |
| 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS Y/O PLAZAS INCLUYE CIMBRA, CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, UNA VARILLA DE ACERO DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 A TODO LO LARGO DE LA NARIZ Y BASTONES DE ACERO DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T | ML | OE | 129.20 | $385.35 | $49,787.22 | | - | | - | | - | 74.249 | 28,611.70 | | - | | - | 74.25 | 28,611.70 | 54.95 | 21,175.52 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 34059A | ELABORACIÓN DE ROTULO DE "GOBIERNO DEL ESTADO" SOBRE PISOS DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T | PZA | OE | 1.00 | $10,313.28 | $10,313.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 10,313.28 | 1.00 | 10,313.28 | 0.00 | 0.00 |
| 34059B | ELABORACIÓN DE ROTULO SOBRE PISOS EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T | PZA | OE | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 18,153.12 | 2.00 | 18,153.12 | 0.00 | 0.00 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, VID, LOSETA CERAMICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T | M2 | OE | 281.80 | $35.58 | $10,026.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445.530 | 15,851.96 | 445.53 | 15,851.96 | -163.73 | -5,825.52 |
| OE.1000 | CUBIERTA PARA PLAZAS CÍVICAS O CANCHAS MULTIFUNCIONALES, A BASE DE LONA PLASTIFICADA DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y TRATAMIENTO ANTIHONGOS CON ENTRE EJES DE 20.0 X 6.67MTS. SOPORTADA POR COLUMNAS Y TRABES CIRCULARES METÁLICAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN: A BASE DE PLANTILLA DE 5.0 CM DE ESPESOR F'C = 100KG/CM2, ZAPATAS 100X100X15 CM F'C= 250KG/CM2 Y DADOS DE CONCRETO 45X45CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 5, ESTRIBOS DEL # 3 @ 15CM Y RELLENO CON TEPETATE, ESTRUCTURA: FORMADA POR COLUMNAS Y TRABES CIRCULARES METÁLICAS DE Ø 4" Y 8" CEDULA-40E, EN ACERO A-500 F'Y= 3235 KG/CM2, PLACA DE ACERO A-36, TENSORES DE ACERO ROLADO EN FRÍO DE 1", TUERCAS, ACABADO: CON UNA MANO DE PRIMARIO EPÓXICO E INORGÁNICO A BASE DE ZINC Y DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO CATALIZO. CUBIERTA DE LONA CON UN PESO MÍNIMO DE 800GR/M2 RESISTENTE AL CLIMA, POLUCIÓN, DECOLORACIÓN Y RASGADO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. ACCESORIOS DE FIJACIÓN: (CABLES, TEMPLADORES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y TENSADO). TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, MANIOBRAS, MONTAJE, MAQUINARÍA, EQUIPO, SOLDADURA, ACARREOS, CORTES, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE DESPERDICIOS EN LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE APEGARAN A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO EJECUTIVO (E-01, E-02) | M2 | OE | 144.00 | $5,359.23 | $771,585.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 771,585.12 |
| | | | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | | $1,202,475.30 | | $0.00 | | $0.00 | | $308,332.20 | | $28,611.70 | | $0.00 | | $171,878.85 | | $508,822.75 | | $693,652.55 |

| RESUMEN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES | $394,497.02 | | $354,823.72 | $0.00 | $43,801.83 | $25,143.50 | $0.00 | $0.00 | $423,769.05 | -$29,272.03 |
| CIMENTACIÓN | $710,293.25 | | $583,221.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $583,221.41 | $127,071.84 |
| ESTRUCTURA | $714,373.55 | | $688,359.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $688,359.83 | $26,013.72 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $1,892,112.39 | | $356,504.89 | $27,625.11 | $1,049,512.56 | $252,360.81 | $0.00 | $195,826.91 | $1,881,830.28 | $10,282.11 |
| HERRERÍA | $478,861.95 | | $0.00 | $0.00 | $436,099.96 | $44,392.29 | $0.00 | $0.00 | $480,492.25 | -$1,630.30 |
| INSTALACIONES | $845,193.65 | | $0.00 | $0.00 | $277,157.99 | $465,575.84 | $0.00 | $0.00 | $743,733.83 | $101,459.82 |
| CUBO DE TINACOS | $71,769.41 | | $0.00 | $0.00 | $55,682.07 | $6,267.20 | $0.00 | $0.00 | $61,949.27 | $9,820.14 |
| MOBILIARIO | $156,967.22 | | $0.00 | $0.00 | $101,373.00 | $55,594.22 | $0.00 | $0.00 | $156,967.22 | $0.00 |
| SUBTOTAL EDIFICIO | $5,264,048.44 | | 1,982,909.85 | 27,625.11 | 1,963,627.41 | 850,333.86 | 0.00 | 195,826.91 | 5,020,323.14 | 243,745.30 |
| OBRA EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| RED ELÉCTRICA | $377,072.57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,704.45 | 0.00 | 0.00 | 299,704.45 | 77,368.12 |
| CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN | $140,214.92 | | 0.00 | 146,265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,421.13 | 162,687.05 | -22,472.13 |
| CIMENTACIÓN | $691,174.70 | | 0.00 | 667,494.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,122.06 | 691,616.94 | -442.24 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $1,483,934.35 | | 0.00 | 403,479.61 | 695,713.07 | 44,414.71 | 0.00 | 67,184.51 | 1,210,791.90 | 273,142.45 |
| HERRERÍA | $36,592.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,207.30 | 0.00 | 0.00 | 62,207.30 | -25,614.77 |
| CONSTRUCCIÓN DE FACHADA | $56,223.35 | | 0.00 | 0.00 | 85,421.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,421.45 | -29,198.10 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $317,965.96 | | 0.00 | 0.00 | 171,649.01 | 28,373.83 | 0.00 | 59,254.02 | 259,276.86 | 58,689.10 |
| HERRERÍA | $48,790.04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,424.11 | 0.00 | 0.00 | 48,424.11 | 365.93 |
| INSTALACIONES | $15,195.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,195.33 |
| REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES | $56,873.21 | | 0.00 | 0.00 | 102,575.90 | 0.00 | 914,067.29 | 128,411.25 | 1,145,154.44 | -1,088,281.23 |
| CIMENTACIÓN | $263,855.59 | | 0.00 | 0.00 | 433,031.76 | 0.00 | 0.00 | 26,974.12 | 460,005.88 | -196,150.29 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $1,202,475.30 | | 0.00 | 0.00 | 308,332.20 | 28,611.70 | 0.00 | 171,878.85 | 508,822.75 | 693,652.55 |
| SUBTOTAL OBRA EXTERIOR | $4,690,387.84 | | 0.00 | 1,217,240.41 | 1,796,823.39 | 511,736.10 | 914,067.29 | 494,245.84 | 4,934,113.13 | -243,745.30 |
| SUBTOTAL | $9,954,436.28 | | 1,982,909.85 | 1,244,865.52 | 3,760,450.80 | 1,362,069.96 | 914,067.29 | 690,072.85 | 9,954,436.28 | 0.00 |
| IVA (16 %) | $1,592,709.80 | | 317,265.58 | 199,178.48 | 601,672.13 | 217,931.19 | 146,250.77 | 110,411.66 | 1,592,709.80 | 0.00 |
| TOTAL | $11,547,146.08 | | 2,300,175.43 | 1,444,044.00 | 4,362,122.93 | 1,580,001.15 | 1,060,318.06 | 800,484.51 | 11,547,146.08 | 0.00 |
| | | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | 690,052.63 | 433,213.20 | 1,308,636.88 | 474,000.35 | 318,095.42 | 240,145.34 | 3,464,143.82 | |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |

**RESUMEN**

| | |
|---|---|
| IMPORTE CONTRATADO | $11,547,146.08 |
| IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA | $11,547,146.08 |
| **SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO** | **$0.00** |
| IMPORTE ANTICIPO | 3,464,143.82 |
| IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA | 3,464,143.82 |
| **SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA** | **$0.00** |
| IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA | $49,563.06 |
| IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA | $49,563.06 |
| IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA | $0.00 |

**RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.**

| | |
|---|---|
| **IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA** | **$0.00** |
| **IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA** | **$0.00** |
| **TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.** | **$0.00** |

SE REUNIERON EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, UBICADA EN EBANO, EBANO, S.L.P., EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2026, A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN, REPRESENTADO POR EL MISMO, Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 19 DE MARZO DEL 2026, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., FIANZA N° 2651852-0000 RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

C. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. [illegible] LOPEZ RIOS
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECCION DE CONSTRUCCION IEIFE

LIC JOSE JOAQUIN NACHE HERNANDEZ
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL I E I F E

LIC LUIS LEURA ARIAS
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS DEL I E I F E.

MC MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ
DIRECCION GENERAL IEIFE

POTOSÍ sin límites | IEIFE

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA S.L.P.

CONSTRUCCION
FINIQUITO TECNICO DE OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA: | PROGRAMA FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES, BASICA REGULAR 2025 | CONTRATO | AO-EST-247800010-25-2025 | | | PERIODO | INICIO | TERM | AVANCE | PENAS CONVENCIONALES | |
| CLAVE | 254029 | IMPORTE CONT. | $11,547,146.08 | ANTICIPO: | $3,464,143.82 | PROGRAM. | 6/9/2025 | 15/1/2026 | FISICO | RETENCIÓN | $0.00 |
| PLANTEL: | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | IMPORTE CONV | $0.00 | TOTAL: | $11,547,146.08 | DIFERIM: | N/A | N/A | | SANCIÓN ATRASO | $49,563.06 |
| LOCALIDAD: | ÉBANO | CONTRATISTA | C GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN | | | PRORROGA | N/A | N/A | 100% | SANCION CALIDAD: | $0.00 |
| MUNICIPIO: | ÉBANO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | | | REAL | 8/9/2025 | 4/3/2026 | | TOTAL: | $49,563.06 |

AO-EST-247800010-25-2025

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| | **CONCEPTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **EDIFICIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10042 | DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ASI COMO EL RELLENO DEL ESPACIO OCUPADO POR EL REGISTRO CON MATERIAL INERTE P.U.O.T. | PZA | OE | 1.00 | $872.16 | $872.16 | | - | | - | 2.000 | 1,744.32 | | - | | - | | - | 2.00 | 1,744.32 | -1.00 | -872.16 |
| 11000 | DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE A BASE DE OXICORTE INCLUYE RETIRO Y ALVADENADO DE MATERIAL RECUPERABLE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | KG | D | 70.00 | $57.71 | $4,039.70 | | - | | - | 241.480 | 13,935.81 | | - | | - | | - | 241.48 | 13,935.81 | -171.48 | -9,896.11 |
| 11047 | DESCONEXION Y DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES MATERIAL RECUPERABLE INCLUYE ALMACENAJE EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y/O LAS AUTORIDADES ESTUDIARES P.U.O.T | PZA | A | 15.00 | $256.82 | $3,852.30 | | - | | - | 15.000 | 3,852.30 | | - | | - | | - | 15.00 | 3,852.30 | 0.00 | 0.00 |
| 11048 | APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA CON EL SIGUIENTE PROCESO SE COLOCARAN MADRINAS DE CARGA EN CONTACTO CON LA ESTRUCTURA ARRASTRES DE POLINES EN EL PISO Y LOS PUNTALES DE POLIN DE 3.5"X3.5" A CADA 1.00 M SE COLOCARAN CONTRAVENTEOS A BASE DE DUELA DE MADERA DE PINO DE TERCERA DE 1"X4" PARA EVITAR MOVIMIENTO DE PIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T. | M2 | D | 10.11 | $399.42 | $4,038.14 | | - | | - | 25.220 | 10,073.37 | | - | | - | | - | 25.22 | 10,073.37 | -15.11 | -6,035.23 |
| 11050 | DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO INCLUYE ALMACENAJE DEL MATERIAL RECUPERABLE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O RETIRO DEL MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T. | PZA | D | 13.00 | $375.98 | $4,887.74 | | - | | - | | - | 13.000 | 4,887.74 | | - | | - | 13.00 | 4,887.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11054 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TINACO INCLUYE DESCONEXION Y RECUPERACION DE MATERIAL MANGUERAS Y ACARREOS A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES P.U.O.T. | PZA | D | 4.00 | $1,983.60 | $7,934.40 | | - | | - | | - | 4.000 | 7,934.40 | | - | | - | 4.00 | 7,934.40 | 0.00 | 0.00 |
| DES.315 | DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO SOCKET SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESCONEXION RETIRO DE SOPORTERIA HERRAMIENTAS LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO MATERIAL RECUPERABLE INCLUYE ALMACENAJE EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 8.00 | $258.09 | $2,064.72 | | - | | - | 9.000 | 2,322.81 | | - | | - | | - | 9.00 | 2,322.81 | -1.00 | -258.09 |
| DEM-AULA2 | DEMOLICION DE ESPACIOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE AREA DE CONSTRUCCION DE APROX. 90.00 M2 Y SE INCLUYE PARA ESTE CONCEPTO HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE TRABES CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO MUROS DE TABIQUE Y MUROS APARENTES BAJO VENTANA PISOS VITROPISOS ZOCLOS CONTRATRABES Y CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y CONCRETO CANCELACION DE ALIMENTACION ELECTRICA CARGAS ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE INCLUYE ADEMAS EL DESMONTAJE DE LA CANCELERIA Y PUERTAS LUMINARIAS CENTROS DE CARGA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS VENTILADORES PROYECTORES SOCKETS Y FOCOS PROTECCIONES METÁLICAS E INSTALACIONES APARENTES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES ESPECIALES TODO LO CUAL DEBERA SER TRASLADADO A DONDE INDIQUEN LAS AUTORIDADES ESCOLARES QUIENES RECIBIRAN TODO ESTE MATERIAL RECUPERABLE A TRAVÉS DE UN RECIBO DE ENTREGA- RECEPCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 1.00 | $88,705.93 | $88,705.93 | 1.000 | 88,705.93 | | - | | - | | - | | - | | - | 1.00 | 88,705.93 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U CON LETRA ( ) | | C | 3.00 | $88,705.93 | $266,117.79 | 3.000 | 266,117.79 | | - | | - | | - | | - | | - | 3.00 | 266,117.79 | 0.00 | 0.00 |
| PRE038 | CANCELACION DE TUBERIA DE RED SANITARIA EXISTENTE DE CUALQUIER MATERIAL INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO EXCAVACIONES RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 20.00 | $445.19 | $8,903.80 | | - | | - | 26.670 | 11,873.22 | | - | | - | | - | 26.67 | 11,873.22 | -6.67 | -2,969.42 |

| N° | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| PRE086 | CANCELACION DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE TRIFASICO EXISTENTE INCLUYE DESCONEXION MANO DE OBRA HERRAMIENTA DESMONTAJE DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EXISTENTES. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | D | 1.00 | $3,080.34 | $3,080.34 | | - | | - | | - | 4.000 | 12,321.36 | | - | | - | 4.00 | 12,321.36 | -3.00 | -9,241.02 |
| | | | | | PRELIMINARES | $394,497.02 | | $354,825.72 | | $0.00 | | $43,901.83 | | $25,143.50 | | $0.00 | | $0.00 | | $423,769.05 | | -$29,272.03 |
| | **CIMENTACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11061 | LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (PROYECCION DEL AREA DE EDIFICIO) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM CALHORA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T | M2 | B | 262.08 | $26.34 | $6,903.19 | 262.080 | 6,903.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.08 | 6,903.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11072 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T | M3 | B | 129.13 | $632.56 | $81,682.47 | 182.170 | 115,233.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.17 | 115,233.46 | -53.04 | -33,550.99 |
| 11080 | EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. P.U.O.T. | M3 | B | 60.85 | $380.73 | $23,167.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.85 | 23,167.42 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 6.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM P.U.O.T | M2 | B | 94.30 | $342.63 | $32,310.01 | 94.440 | 32,357.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.44 | 32,357.98 | -0.14 | -47.97 |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T | M3 | B | 225.15 | $854.62 | $192,417.69 | 167.290 | 142,969.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.29 | 142,969.38 | 57.86 | 49,448.31 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE, EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T | M3 | B | 11.67 | $5,927.49 | $69,173.81 | 11.690 | 69,292.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.69 | 69,292.36 | -0.02 | -118.55 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T | M2 | B | 67.07 | $508.96 | $34,001.81 | 66.110 | 33,515.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.11 | 33,515.13 | 0.96 | 486.68 |
| 12032 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2 FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T | KG | B | 68.60 | $88.80 | $6,091.68 | 60.200 | 5,345.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.20 | 5,345.76 | 8.40 | 745.92 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T | KG | B | 346.09 | $77.26 | $26,738.91 | 309.000 | 23,873.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309.00 | 23,873.34 | 37.09 | 2,865.57 |
| 12035 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T | KG | B | 192.35 | $76.39 | $14,693.62 | 192.100 | 14,674.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.10 | 14,674.52 | 0.25 | 19.10 |
| 12076 | MURETE DE ESPERA PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO. P.U.O.T | M2 | B | 126.96 | $839.13 | $106,535.94 | 118.260 | 99,235.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.26 | 99,235.51 | 8.70 | 7,300.43 |
| 12111 | CADENA COLADA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA FC=250KG/CM2 DE 14 x 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3, FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20CM. CAMBRA COMUN, INCLUYE CIMBRADO COLADO, VIBRADO O PICADO CURADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T. | ML | B | 111.58 | $871.65 | $97,258.71 | 23.550 | 20,527.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.55 | 20,527.36 | 88.03 | 76,731.35 |
| 12112 | CADENA COLADA CON CONCRETO DE UNA RESISTENCIA FC=250KG/CM2 DE 14 x 30 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3, FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20CM. CAMBRA COMUN, INCLUYE, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO O PICADO CURADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS P.U.O.T | ML | B | 15.72 | $1,228.88 | $19,317.99 | 15.700 | 19,293.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 19,293.42 | 0.02 | 24.57 |
| | | | | | CIMENTACION | $710,293.25 | | $583,221.41 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $583,221.41 | | $127,071.84 |
| | **ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21020 | FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES INCLUYE TRABAJO EN TALLER SOLDADURA E-7018, TORNILLERIA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE CSEL ORO O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO. P.U.O.T | KG | D | 70.00 | $162.84 | $11,398.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 11,398.80 |
| 21110 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16 MM. INCLUYE CIMBRADO DESCIMBRADO, CHAFLANES, COTEROS, PERFILES ESTRUCTURALES EN FRONTERAS, FRENTES (CHAVOS) ASI COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO P.U.O.T | M2 | B | 251.61 | $960.29 | $241,618.57 | 243.000 | 233,350.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243.00 | 233,350.47 | 8.61 | 8,268.10 |
| 21115 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16MM INCLUYE CIMBRADO DESCIMBRADO, CHAFLANES ASI COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO P.U.O.T | M2 | B | 63.60 | $886.36 | $56,372.50 | 54.750 | 48,528.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.75 | 48,528.21 | 8.85 | 7,844.29 |
| 21201 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #2 FY=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO P.U.O.T | KG | B | 35.00 | $93.53 | $3,273.55 | 25.800 | 2,413.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.80 | 2,413.07 | 9.20 | 860.48 |
| 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T | KG | B | 1687.28 | $80.35 | $135,572.95 | 1728.700 | 138,901.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,728.70 | 138,901.05 | -41.42 | -3,328.10 |
| 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T | KG | B | 384.45 | $76.59 | $29,445.03 | 383.820 | 29,396.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383.82 | 29,396.77 | 0.63 | 48.26 |

| P. | CANTIDAD Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #5 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | B | 117.00 | $75.37 | $8,818.29 | 116.810 | 8,803.97 | | - | | - | | - | | - | | - | 116.81 | 8,803.97 | 0.19 | 14.32 |
| 21316HUAS | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO FC=250 KG/CM2 EN LOSAS Y ESTRUCTURA TMA 3/4" INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DIAS, OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ARME Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN. P.U.O.T. | M3 | B | 32.64 | $6,981.43 | $227,873.88 | 32.510 | 226,966.29 | | - | | - | | - | | - | | - | 32.51 | 226,966.29 | 0.13 | 907.59 |
| | | | | | ESTRUCTURA | $714,373.55 | | $688,359.83 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $688,359.83 | | $26,013.72 |
| | **ALBAÑILERIA Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31001 | CADENA DE CONCRETO APARENTE (COLOS) CON UNA RESISTENCIA FC = 250 KG/CM2 SECCION DE 14 X 10 CM ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS ANGLADAS EN LAS CADENAS INFERIORES DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 25CM INCLUYE CIMBRA APARENTE, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 83.54 | $586.09 | $48,961.96 | 83.550 | 48,967.82 | | - | | - | | - | | - | | - | 83.55 | 48,967.82 | -0.01 | -5.86 |
| 31010 | CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 TMA 1/2" DE 6 a 12 CM EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 FY = 4200 kg/cm2 @ 5 HILADAS. INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS. COLADO, RECORTES CON DISCO Y TAPONEADO P.U.O.T. | ML | B | 81.60 | $272.65 | $22,264.56 | | - | | - | 81.600 | 22,264.56 | | - | | - | | - | 81.60 | 22,264.56 | 0.00 | 0.00 |
| 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 F Y 14 200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 15CM INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | ML | B | 100.08 | $813.47 | $81,412.68 | 97.150 | 79,028.61 | | - | | - | | - | | - | | - | 97.15 | 79,028.61 | 2.93 | 2,383.47 |
| 31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 F Y=4 200KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | ML | B | 76.70 | $931.80 | $71,469.06 | 112.700 | 105,013.86 | | - | | - | | - | | - | | - | 112.70 | 105,013.86 | -36.00 | -33,544.80 |
| 31026 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 20 CM CIMBRA APARENTE INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 39.00 | $1,042.50 | $40,657.50 | | - | | - | 39.000 | 40,657.50 | | - | | - | | - | 39.00 | 40,657.50 | 0.00 | 0.00 |
| 31030 | CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO FC=150KG/CM2 TMA 1/2" ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY = 4200 KG/CM2 EN 2 CELDAS DIFERENTES @ 75 CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO INCLUYE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRON DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 75 CM. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 31.68 | $254.36 | $8,058.12 | | - | | - | 31.680 | 8,058.12 | | - | | - | | - | 31.68 | 8,058.12 | 0.00 | 0.00 |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, BOCUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | B | 124.77 | $1,356.21 | $169,214.32 | 91.059 | 123,494.60 | 20.369 | 27,625.11 | 5.520 | 7,486.28 | | - | | - | | - | 116.95 | 158,605.99 | 7.82 | 10,608.33 |
| 31152 | MURO DE BLOCK HUECO DE BARRO PRENSADO NATURAL DE 6 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 23.94 | $1,310.27 | $31,367.86 | 23.920 | 31,341.66 | | - | | - | | - | | - | | - | 23.92 | 31,341.66 | 0.02 | 26.20 |
| 31200 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS PLASTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | M2 | B | 210.24 | $97.75 | $20,550.96 | | - | | - | 206.620 | 20,197.11 | | - | | - | | - | 206.62 | 20,197.11 | 3.62 | 353.85 |
| 31214 | FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION, MAESTRAS Y CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | B | 184.52 | $585.99 | $108,126.87 | | - | | - | 183.980 | 107,810.44 | | - | | - | | - | 183.98 | 107,810.44 | 0.54 | 316.43 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | B | 25.69 | $695.29 | $17,799.42 | | - | | - | 22.640 | 15,741.37 | | - | | - | | - | 22.64 | 15,741.37 | 2.90 | 2,058.05 |
| 31250 | RODAPIE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 SECCION DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | ML | B | 25.70 | $922.07 | $23,697.20 | | - | | - | 25.710 | 23,706.42 | | - | | - | | - | 25.71 | 23,706.42 | -0.01 | -9.22 |
| 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS Y/O PLAZAS. INCLUYE CIMBRA, CONCRETO FC = 150 KG/CM2, UNA VARILLA DE ACERO DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 A TODO LO LARGO DE LA NARIZ Y BASTONES DE ACERO DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25 CM. MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | ML | B | 26.90 | $385.35 | $10,365.92 | | - | | - | 24.150 | 9,306.20 | | - | | - | | - | 24.15 | 9,306.20 | 2.75 | 1,059.72 |
| 31262 | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO FC=150KG/CM2 PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO INCLUYE COLADO CIMBRA APARENTE 0.6 KG/M.L DE ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | ML | B | 40.85 | $409.10 | $16,711.74 | | - | | - | 43.050 | 17,611.76 | | - | | - | | - | 43.05 | 17,611.76 | -2.20 | -900.02 |

| P.C. | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 31300 | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 60 CM CON TABIQUE, ACABADO APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CAÑA CON MARCO Y CONTRAMARCO INSTALADO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4", TAPA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6, CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 20CM, PINTURA VINIL ACRILICA INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | PZA | OE | 2.00 | $5,760.03 | $11,520.06 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11,520.06 |
| 31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 TMA = 1/2" EN AZOTEA SECCION TRIANGULAR DE 10 CM DE BASE Y 10 CM DE ALTURA, ACABADO CON LLANA DE MADERA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE INCLUYE ELEVACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 51.44 | $155.79 | $8,013.84 | | - | | - | 65.550 | 10,212.03 | | - | | - | | 66.55 | 10,212.03 | -14.11 | -2,198.19 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO, CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA, INCLUYE REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 319.74 | $371.23 | $118,697.06 | | - | | - | 316.410 | 118,203.34 | | - | | - | | 318.41 | 118,203.34 | 1.33 | 493.74 |
| 32045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MODELO SANTORINI GRIS ACABADO MATE MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE 55 X 55 CM ASENTADO CON PEGAPISO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CORTES RECTOS A 45 GRADOS, DESPERDICIOS, BOQUILLA 5% ARENA COLOR GRIS CLARO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | B | 184.52 | $866.54 | $159,893.96 | | - | | - | 183.980 | 159,426.03 | | - | | - | | 183.98 | 159,426.03 | 0.54 | 467.93 |
| 34003 | PINTURA VINIL, ACRILICA LAVABLE MARCA BERELLANTE O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON, INCLUYE UNA MANO PREVIA DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBASEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 658.81 | $172.03 | $113,335.08 | | - | | - | 632.240 | 108,764.25 | | - | | - | | 632.24 | 108,764.25 | 26.57 | 4,570.83 |
| | P.U. CON LETRA ( | | A | 511.51 | $172.03 | $87,995.07 | | - | | - | | - | | - | | - | 523.270 | 90,018.14 | -11.76 | -2,023.07 |
| | (CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) | | D | 250.00 | $172.03 | $43,007.50 | | - | | - | | - | | - | | - | 222.020 | 38,194.10 | 27.98 | 4,813.40 |
| | | | E | 510.00 | $172.03 | $87,735.30 | | - | | - | | - | | - | | - | 393.040 | 67,614.67 | 116.96 | 20,120.63 |
| 34059 | ELABORACIÓN DE RÓTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGÚN PLANO DE DETALLES, ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $9,076.56 | $36,306.24 | | - | | - | 4.000 | 36,306.24 | | - | | - | | 4.00 | 36,306.24 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U. CON LETRA ( | | D | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | | - | | - | | - | 3.000 | 27,229.68 | | - | | - | 3.00 | 27,229.68 | -1.00 | -9,076.56 |
| | (NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) | | E | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | | - | | - | | - | 3.000 | 27,229.68 | | - | | - | 3.00 | 27,229.68 | -1.00 | -9,076.56 |
| 34059C | ELABORACIÓN DE RÓTULO DE "GOBIERNO DEL ESTADO" DE 3.05 x 3.00m SOBRE IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE CONCRETO, CON LA TIPOGRAFIA Y COLORES SEGÚN PLANO DE DETALLES, ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA VINIMEX 3 EN 1 DE COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE PLANTILLA GOBIERNO DEL ESTADO, PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 1.00 | $7,918.80 | $7,918.80 | | - | | - | 1.000 | 7,918.80 | | - | | - | | 1.00 | 7,918.80 | 0.00 | 0.00 |
| 35006A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE SBS FP 4 MM, MARCA IKOPLY, PROTEKA FESTER, UNIPLAS MODPLY-IMPERQUIMIA O SIMILAR CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO GRANULAR COLOR VERDE, MEVERANA DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIÉSTER DE 140 GRADO, COLOCADO MEDIANTE TERMOFUSION, INCLUYE SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, CARTA DE GARANTIA POR OCHO AÑOS DE FABRICANTE, COLOCADOR Y CONTRATISTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 266.17 | $573.74 | $152,712.38 | | - | | - | 261.580 | 150,078.91 | | - | | - | | 261.58 | 150,078.91 | 4.59 | 2,633.47 |
| | P.U. CON LETRA ( | | D | 132.02 | $573.74 | $75,745.15 | | - | | - | | - | 131.610 | 75,509.92 | | - | | - | 131.61 | 75,509.92 | 0.41 | 235.23 |
| 35007 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, LA SUPERFICIE DEBERA QUEDAR LISTA PARA LA APLICACION DE MORTERO NIVELADOR Y/O IMPERMEABILIZACION NUEVA, INCLUYÉ MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 132.02 | $75.68 | $10,017.68 | | - | | - | 131.390 | 9,969.87 | | - | | - | | 131.39 | 9,969.87 | 0.63 | 47.81 |
| 35010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" DE 2CM PROMEDIO ELABORADO CON LAS PROPORCIONES SIGUIENTES: 130LTS DE PRIMERCRETO, 150LTS DE AGUA Y 1.00 M3 DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIAL A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 132.02 | $413.41 | $54,578.39 | | - | | - | 131.390 | 54,317.94 | | - | | - | | 131.39 | 54,317.94 | 0.63 | 260.45 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 36101 | MUEBLE PARA AULA TIPO LIBRERO DE 0.95 X 0.30 X 2.50 M A BASE DE ENTREPAÑOS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM SEGUN PLANO INCLUYE PINTURA COLOR SEGUN MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISORA BARNIZ DE POLIURETANO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $11,102.05 | $44,408.20 | | - | | - | 4.000 | 44,408.20 | | - | | - | 4.00 | 44,408.20 | 0.00 | 0.00 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO MOSAICO DE PASTA Y/O LOSETA CERAMICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 210.24 | $35.58 | $7,480.34 | | - | | - | 220.880 | 7,858.91 | | - | | - | 220.88 | 7,858.91 | -10.64 | -378.57 |
| 37010 | LIMPIEZA DE MURO DE BLOCK DE BARRO HUECO PRENSADO CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 47.87 | $42.22 | $2,021.07 | | - | | - | 47.840 | 2,019.80 | | - | | - | 47.84 | 2,019.80 | 0.03 | 1.27 |
| 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS CON AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 41.36 | $22.86 | $945.49 | | - | | - | 41.360 | 945.49 | | - | | - | 41.36 | 945.49 | 0.00 | 0.00 |
| ALB256 | REPARACION DE AGRIETAMIENTOS EN MUROS DE TABIQUE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y RAJUELA DE PIEDRA LAJA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SUELTO O MAL ADHERIDO, LAVAR CON AGUA A PRESION, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO ANDAMIOS, APLANADO FINO EN SUPERFICIE DE APOYO, ACARREO DENTRO Y FUERA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | D | 2.50 | $354.77 | $886.93 | | - | | - | 4.850 | 1,720.63 | | - | | - | 4.85 | 1,720.63 | 2.35 | -833.71 |
| ALB260 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRIDIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO BRILLANTE EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 15% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTEL Y NIVEL EDUCATIVO), LA DISTRIBUCION, DIMENSION Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGULO DE ALUMINIO MINIMO DE 1" DE ANCHO FIJADO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TAQUETE PLASTICO DE 3/4" A 1" MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, MATERIALES, GASTOS DE TALLER, RESANES, DETALLES, PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE MARCA BERELEYTE 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN REFERENCIA GRAFICA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 21.00 | $2,821.62 | $59,254.02 | | - | | - | | - | 21.000 | 59,254.02 | | - | 21.00 | 59,254.02 | 0.00 | 0.00 |
| ALB278 | APLANADO EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS A CUALQUIER ALTURA MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA CON YESO EN INTERIOR CON ESPESOR DE 1 CM EN ACABADO LISO, PULIDO Y LIJADO EN INCLUYE ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - YESO LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESION, BOQUILLAS, MANO DE OBRA MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 230.01 | $229.52 | $52,791.90 | | - | | - | 222.270 | 51,015.41 | | - | | - | 222.27 | 51,015.41 | 7.74 | 1,776.49 |
| ALB278A | APLANADO CON ESTUCO EN EXTERIOR EN LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CUALQUIER ALTURA, MAESTREADO A PLOMO Y REGLA, NIVEL Y ESCUADRA, INCLUYE MAXIMO 1 CM DE ESPESOR ACABADO DADO DE PLAYA, ADITIVO PARA LIGA DE CONCRETO - ESTUCO LAVADO DE LA SUPERFICIE A PRESION, BOQUILLAS, MANO DE OBRA MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 85.20 | $352.06 | $29,995.51 | | - | | - | 75.480 | 26,573.49 | | - | | - | 75.48 | 26,573.49 | 9.72 | 3,422.02 |
| ALB.1471 | CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 DE 10.00 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 ACABADO ANTIDERRAPANTE LAVADO CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO F'C = 150KG/CM2 DE ALTURA VARIABLE SOBRESALIENDO 10.00 CM DEL N.P.T. APLICANDO PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO EN COLOR VERDE SEGUN PLANO DE DETALLES, PENDIENTE MÁXIMA DEL 6%, DEBERÁN CONSIDERARSE DESCANSOS DE 1.50 M A CADA 6.00 M SEGUN PLANO INCLUYE TRAZO NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O A MANO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO VOLTEADOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | B | 5.74 | $2,782.27 | $15,970.23 | | - | | - | | - | 4.790 | 13,327.07 | | - | 4.79 | 13,327.07 | 0.95 | 2,643.16 |
| SIM012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE SANITARIOS SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL IEIFE EN PUERTA TIPO IEIFE A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE, DIMENSIONES 0.84 M X 1.65 M INCLUYE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $733.66 | $2,934.64 | | - | | - | | - | 2.000 | 1,467.32 | | - | 2.00 | 1,467.32 | 2.00 | 1,467.32 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| SIM013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE AULA Y/O DIRECCION SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL IEFE, EN PUERTA TIPO IEFE A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE DIMENSIONES 0.84 M X 2.36 M. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 1.00 | $983.73 | $983.73 | | - | | - | | - | 4.000 | 3,934.92 | | - | | - | 4.00 | 3,934.92 | -3.00 | -2,951.19 |
| | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | | | | $1,892,112.39 | | $356,504.89 | | $27,625.11 | | $1,049,512.56 | | $252,360.81 | | $0.00 | | $195,826.91 | | $1,881,830.28 | | $10,282.11 |
| | HERRERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41006A | FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANAS PROT1 CON DIMENSIONES DE 2.60 M X 1.50 M A BASE DE SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4", SOLERAS HORIZONTALES DE 2" X 1/4", BARROTES DE REDONDO MACIZO DE 1/2", PLACAS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/8" SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJE A MURO CON ESCUADRAS DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO PLACA DE 1/4" AHOGADA CON ANCLA Y/O FIJADA A MURO CON TAQUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3/8" X 3" SEGUN DISEÑO TRASLADOS, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, FIJACION, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $17,881.83 | $71,527.32 | | - | | - | 4.000 | 71,527.32 | | - | | - | | - | 4.00 | 71,527.32 | 0.00 | 0.00 |
| 41006B | FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANAS PROT2 CON DIMENSIONES DE 3.60 M X 1.50 M A BASE DE SOLERAS VERTICALES DE 2" X 1/4", SOLERAS HORIZONTALES DE 2" X 1/4", BARROTES DE REDONDO MACIZO DE 1/2", PLACAS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/8" SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJE A MURO CON ESCUADRAS DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANO PLACA DE 1/4" AHOGADA CON ANCLA Y/O FIJADA A MURO CON TAQUETES EXPANSIVOS Y TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3/8" X 3", SEGUN DISEÑO, TRASLADOS, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, FIJACION, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $24,609.64 | $98,438.56 | | - | | - | 4.000 | 98,438.56 | | - | | - | | - | 4.00 | 98,438.56 | 0.00 | 0.00 |
| 41187A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V1 CON DIMENSIONES DE 2.60 X 1.52 M. A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL LINEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.002" INCLUYE REFUZO DE ALUMINIO HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM VISIL TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $20,495.02 | $81,980.08 | | - | | - | 4.000 | 81,980.08 | | - | | - | | - | 4.00 | 81,980.08 | 0.00 | 0.00 |
| 41187B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-2 CON DIMENSIONES DE 3.60 X 1.52 M. A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL LINEA 2" TIPO CORREDIZA CON PAREDES DE 0.002" INCLUYE REFUZO DE ALUMINIO HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA, CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM VISIL TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTA FIJACION DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL PLANO DE DETALLES TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $25,647.44 | $102,589.76 | | - | | - | 4.000 | 102,589.76 | | - | | - | | - | 4.00 | 102,589.76 | 0.00 | 0.00 |
| 41191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO IEFE DE 1.00 X 2.53 M. DE ACUERDO A PLANO INCLUYE MARCO UNIVERSAL DE ALUMINIO CON ALMA DE MADERA CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 5250C O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, BISAGRAS, SARGAEL DE ALUMINIO AL PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $20,391.06 | $81,564.24 | | - | | - | 4.000 | 81,564.24 | | - | | - | | - | 4.00 | 81,564.24 | 0.00 | 0.00 |
| HC.046 | REHABILITACIÓN DE MAMPARAS DE LÁMINA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTE DE PARTES DAÑADAS, SOLDADURA, AJUSTES, DESPERDICIOS REMOVEDOR DE PINTURA, LIJA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO SEMIMATE A DOS MANOS, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAJES, PASADORES, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 9.60 | $2,377.67 | $22,825.63 | | - | | - | | - | 12.090 | 28,746.03 | | - | | - | 12.09 | 28,746.03 | -2.49 | -5,920.40 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 5 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| HC.071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CED 30 DE 1 1/2" DE DIAMETRO CAL 9, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PASAMANOS DOBLE UNO A 75.0 CM Y OTRO A 90.0 CM DE ALTURA DEL N.P.T. POSTES DEL MISMO MATERIAL @ 1.50 M DE SEPARACIÓN, SOLERAS DE 2" X 2" X 1/8" AHOGADAS EN GUARNICIÓN, SEGÚN PLANO DE DETALLES. ACABADO CON PINTURA ESMALTE EPOXICA MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO APLICADA CON PISTOLA DE AIRE A DOS MANOS COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TUBERIA, MATERIALES, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC DOS MANOS DE ESMALTE EPOXICO, SOLDADURA, SOLERA CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJE A PISO ESMERILADO DE REBABAS, FLETES, OASTOS DE TALLER, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | B | 7.50 | $2,523.69 | $19,936.36 | | - | | - | | - | 6.200 | 15,646.26 | | - | | - | 6.20 | 15,646.26 | 1.70 | 4,290.10 |
| | | | | | HERRERÍA | $478,851.95 | | $0.00 | | $0.00 | | $436,099.96 | | $44,392.29 | | $0.00 | | $0.00 | | $460,492.25 | | -$1,630.30 |
| | INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51002 | SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA TIPO RACO CUADRADA Y TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO, MONITOR, CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | B | 28.00 | $2,394.25 | $66,759.00 | | - | | - | 28.000 | 66,759.00 | | - | | - | | - | 28.00 | 66,759.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51004 | SALIDA DE APAGADOR DE TRES VIAS 15 AMPERES DE 120/277 VOLTS, CON CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRETAPA Y TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE TUBERIA, CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO CONLE, MONITOR CONTRA PIJAS, TAQUETES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIO LINEA DECORA MARCA LEVITON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $1,306.36 | $5,225.44 | | - | | - | 4.000 | 5,225.44 | | - | | - | | - | 4.00 | 5,225.44 | 0.00 | 0.00 |
| 51009 | REHABILITACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO, INCLUYE, CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | A | 15.00 | $1,561.71 | $23,425.65 | | - | | - | | - | 15.000 | 23,425.65 | | - | | - | 15.00 | 23,425.65 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U. CON LETRA ( | | D | 8.00 | $1,561.71 | $12,493.68 | | - | | - | | - | 8.000 | 12,493.68 | | - | | - | 8.00 | 12,493.68 | 0.00 | 0.00 |
| | (UN ML QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.) | | E | 20.00 | $1,561.71 | $31,234.20 | | - | | - | | - | 20.000 | 31,234.20 | | - | | - | 20.00 | 31,234.20 | 0.00 | 0.00 |
| 51081 | SALIDA DE TELEFONO INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE GUIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | B | 8.00 | $1,219.82 | $9,758.56 | | - | | - | 8.000 | 9,758.56 | | - | | - | | - | 8.00 | 9,758.56 | 0.00 | 0.00 |
| 51253A | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA PARA ALIMENTACIÓN DE UNIDADES DE ENFRIAMIENTO (NO INCLUYE CABLE) POR MURO Y LOSA CON TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE MONITOR, CONTRA CAJA METALICA, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | B | 4.00 | $2,327.07 | $9,308.28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9,308.28 |
| 51305 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRONIVEL MARCA IGOTO PUMPS MODELO FPS-2 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE TUBERIA PVC, CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 2.00 | $3,726.91 | $7,453.82 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7,453.82 |
| 51378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 12.00 | $497.84 | $5,974.08 | | - | | - | 7.000 | 3,484.88 | | - | | - | | - | 7.00 | 3,484.88 | 5.00 | 2,489.20 |
| 52037B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. DE 4.8 LTS POR DESCARGA DE CERAMICA EN COLOR BLANCO MARCA CATO MODELO SIENNA MANIJA LATERAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO Y TAPA DE CIERRE LENTO, KIT DE INSTALACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 7.00 | $6,533.22 | $45,732.54 | | - | | - | | - | 7.000 | 45,732.54 | | - | | - | 7.00 | 45,732.54 | 0.00 | 0.00 |
| 52048A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR SOBRE CUBIERTA CON REBOSADERO MARCA HELVEX MODELO LV MARCUS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE LLAVE DE LAVABO ECONOMIZADORA MARCA HELVEX MODELO TV-106 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CON GRABADO DE ACUERDO A PLANO, CONTRARREJILLA Y CESPOL CROMADOS CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 6.00 | $12,759.47 | $76,556.82 | | - | | - | | - | 6.000 | 76,556.82 | | - | | - | 6.00 | 76,556.82 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| 52311B | ALIMENTACIÓN DE TINACO CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR) DE 1" MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION INCLUYE VALVULA DE ALIVIO Y VALVULAS GLOBO FP-R DE 1" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, RANURADO, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA CONEXION PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | D | 1.00 | $4,856.62 | $4,856.62 | | - | | - | | - | 1.000 | 4,856.62 | | - | | - | 1.00 | 4,856.62 | 0.00 | 0.00 |
| 52312B | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR) DE 1 1/2" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO POR TERMOFUSION INCLUYE 2 VALVULAS GLOBO PPR DE 1 1/2" Y 2 VALVULA GLOBO PPR DE 2 1/4" (DE ACUERDO A PLANO) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | D | 1.00 | $11,460.05 | $11,460.05 | | - | | - | | - | 1.000 | 11,460.05 | | - | | - | 1.00 | 11,460.05 | 0.00 | 0.00 |
| 52397 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 6" INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN DE 0.65 A 1.40 M DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERIA RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES HERRAMIENTAS MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 20.00 | $1,881.02 | $37,620.40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 37,620.40 |
| 52396 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1,100 LTS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | D | 2.00 | $6,771.95 | $13,543.90 | | - | | - | | - | 2.000 | 13,543.90 | | - | | - | 2.00 | 13,543.90 | 0.00 | 0.00 |
| AIR008 | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.60 X 0.60 X 0.25 M. A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA DE CAJÓN, ELEVACION DE MATERIAL HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M. CHAFLAN DE CONCRETO, ACARREOS VERTICALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | B | 4.00 | $2,218.58 | $8,874.32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8,874.32 |
| AIR023 | PREPARACION PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3" AHOGADO EN MURO, TRABES Y LOSA DESDE LA UBICACION DE LA MANEJADORA HASTA LA AZOTEA UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2.00 M PARA RECIBIR LOS CABLES DE CONTROL Y TUBERIA DE GAS DE LA CONDENSADORA. TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3/4" AHOGADA EN MURO PARA DESALOJO DE LIQUIDO PRODUCTO DE LA CONDENSACIÓN DISTANCIA APROXIMADA DE 8.00 M. SALIDA AL AIRE LIBRE ABAJO DE LA NARIZ DE CONCRETO DEL EDIFICIO INCLUYE CODOS, CEMENTO, ACABADOS, SELLOS IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 4.00 | $7,894.65 | $31,578.60 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 31,578.60 |
| HYS.065A | REHABILITACIÓN DE SALIDA HIDRO-SANITARIA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, RETIRADO, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA EN MAL ESTADO, REPOSICIÓN DE LA MISMA (TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PPR) MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO COLOCADO POR TERMOFUSIÓN Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER USOS, CONEXIONES, DESAZOLVE, VALVULA DE CONTROL GENERAL MARCA URREA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MANGUERA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA COFLEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | SAL | D | 13.00 | $2,045.02 | $26,585.26 | | - | | - | | - | 13.000 | 26,585.26 | | - | | - | 13.00 | 26,585.26 | 0.00 | 0.00 |
| HYS.475 | DESAZOLVE DE RED SANITARIA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO SONDEO CON VARILLA, AGUA, PRODUCTOS DISEÑADOS PARA DESAZOLVAR, LIMPIEZA DE REGISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, PRUEBAS, LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | D | 12.00 | $344.60 | $4,135.20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4,135.20 |
| INS236A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 56" DE DIÁMETRO MARCA COOL FAN MODELO 33603 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXIONES PRUEBAS, MATERIALES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 8.00 | $3,584.05 | $28,672.40 | | - | | - | 8.000 | 28,672.40 | | - | | - | | - | 8.00 | 28,672.40 | 0.00 | 0.00 |

| AE | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| INS426 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 2 X 20W SOBREPONER EN TECHO GABINETE COLOR BLANCO En Lámina CALIBRE 26 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SERÁ ESPECULAR CON CONTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA MS DE ALTO CONFORT VISUAL MODELO ARGY-508-220-EU-40-B 2X20 W MARCA ARGYLUZ O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 20 W CADA UNO MARCA PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 50 000 HORAS DE VIDA UTIL PROVEEDO FLUJO LUMINOSO DE 4 000 LUMENES INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 20.00 | $4,664.68 | $93,297.60 | | - | | - | 20.000 | 93,297.60 | | - | | - | | - | 20.00 | 93,297.60 | 0.00 | 0.00 |
| | P.U. CON LETRA ( | | A | 15.00 | $4,664.68 | $69,973.20 | | - | | - | | - | 15.000 | 69,973.20 | | - | | - | 15.00 | 69,973.20 | 0.00 | 0.00 |
| | CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) | | D | 8.00 | $4,664.68 | $37,319.04 | | - | | - | | - | 8.000 | 37,319.04 | | - | | - | 8.00 | 37,319.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | E | 20.00 | $4,664.68 | $93,297.60 | | - | | - | | - | 20.000 | 93,297.60 | | - | | - | 20.00 | 93,297.60 | 0.00 | 0.00 |
| INS429 | ADECUACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE DE 2X32W A LAMPARAS DE LED CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE TUBOS FLUORECENTES Y BALASTRO ELECTRONICO POR DOS TUBOS PHILLIPS T8 LED 1200M HO ALTO FLUJO 12 5W 2100 LUMENES 6500K. EN LUMINARIA EXISTENTE MOD OF4032B DE CONSTRULITA O SIMILAR INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE DE GABINETE DESMONTAJE Y DESCONEXION DE TUBOS FLUORECENTES Y BALASTRO DESMONTAJE, CONEXIÓN E INSTALACIÓN DE TUBOS LED ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T | PZA | D | 4.00 | $1,459.28 | $5,837.12 | | - | | - | | - | 4.000 | 5,837.12 | | - | | - | 4.00 | 5,837.12 | 0.00 | 0.00 |
| INS490 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, CON TUBO CONDUIT PVC RESADO (DIAMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO MONTAJE CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTAS, PRUEBAS, ACCESORIOS MARCA LEVITON LINEA TAMPER-RESISTANT MODELO CONTROPTIBLA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRAMPA PARA PROTECCION INFANTIL DE 125 250 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | SAL | B | 20.00 | $2,627.97 | $52,559.40 | | - | | - | 20.000 | 52,559.40 | | - | | - | | - | 20.00 | 52,559.40 | 0.00 | 0.00 |
| INS577B | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA MONOFASICO 3F-4H 240/120V, PARA 30 CIRCUITOS, 2 ZAPATAS PRINCIPALES, GABINETE METALICO NEMA 1 MODELO QO330L200G MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA MANO DE OBRA MATERIALES, EQUIPO PRUEBAS CONEXIÓN HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | B | 1.00 | $17,400.71 | $17,400.71 | | - | | - | 1.000 | 17,400.71 | | - | | - | | - | 1.00 | 17,400.71 | 0.00 | 0.00 |
| INS609 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | D | 7.00 | $979.32 | $6,855.24 | | - | | - | | - | 7.000 | 6,855.24 | | - | | - | 7.00 | 6,855.24 | 0.00 | 0.00 |
| INS610 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON MARCA OVAL MODELO DV018 COLOR NEGRO O SIMILAR En CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | D | 2.00 | $807.70 | $1,615.40 | | - | | - | | - | 2.000 | 1,615.40 | | - | | - | 2.00 | 1,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| INS611 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS MARCA KIMBERLY CLARK MODELO 14VER PLUS COLOCADO HUMO 09276 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | D | 2.00 | $2,894.76 | $5,789.52 | | - | | - | | - | 2.000 | 5,789.52 | | - | | - | 2.00 | 5,789.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | INSTALACIONES | $845,193.65 | | $0.00 | | $0.00 | | $277,157.99 | | $466,576.84 | | $0.00 | | $0.00 | | $743,733.83 | | $101,459.82 |
| | **CUBO DE TINACOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21110 | CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN LOSA CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 16 MM INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, GOTERON, PERFILES ESTRUCTURALES EN FRONTERAS, FRENTES (CONANVO), ASI COMO LA CIMBRA DE SOPORTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COLADO P.U.O.T | M2 | D | 3.96 | $960.29 | $3,802.75 | | - | | - | 5.210 | 5,003.11 | | - | | - | | - | 5.21 | 5,003.11 | -1.25 | -1,200.36 |
| 21203 | ACERO DE REFUERZO En ESTRUCTURA DEL #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, GANCHOS SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | D | 38.85 | $80.35 | $3,121.60 | | - | | - | 43.050 | 3,462.28 | | - | | - | | - | 43.09 | 3,462.28 | -4.24 | -340.68 |
| 21301HUAS | CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C=250 KG/CM2 EN LOSAS Y ESTRUCTURA T.M.A 3/4" INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO VIBRADO Y CURADO MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DIAS, OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION P.U.O.T | M3 | D | 0.64 | $6,306.81 | $4,036.36 | | - | | - | 0.640 | 4,036.36 | | - | | - | | - | 0.64 | 4,036.36 | 0.00 | 0.00 |
| 23050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE GRAPAS DE ALAMBRON DEL #2 FY=2530KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M3 | D | 1.07 | $1,729.56 | $1,850.63 | | - | | - | 0.620 | 1,072.33 | | - | | - | | - | 0.62 | 1,072.33 | 0.45 | 778.30 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 31010 | CADENA DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 TMA 1/2" DE 6 X 12 CM. EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 FY = 4200 kg/cm2 @ 5 HILADAS. INCLUYE ANCLAJE DE 10 CM EN CASTILLOS. COLADO. RECORTES CON DISCO Y TAPONEADO P.U.O.T. | ML | D | 32.92 | $272.85 | $8,982.22 | | - | | - | 35.200 | 9,604.32 | | - | | - | | - | 35.20 | 9,604.32 | -2.28 | -622.10 |
| 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 15CM. INCLUYE CIMBRA COMUN. COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 10.48 | $813.47 | $8,508.90 | | - | | - | 1.590 | 1,293.42 | | - | | - | | - | 1.59 | 1,293.42 | 8.87 | 7,215.48 |
| 31030 | CASTILLO DE CONCRETO AHOGADO F'C=150KG/CM2 TMA 1/2" ARMADO CON 2 VARILLAS DEL #3 FY = 4200 KG/CM2 EN 2 CELDAS DIFERENTES @ 75 CM EN EL MURO DE BLOCK HUECO. INCLUYE COLADO, PICADO Y GRAPAS DE ALAMBRON DEL #2 FY= 2530 KG/CM2 @ 20 CM. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 21.00 | $254.36 | $5,341.56 | | - | | - | 21.000 | 5,341.56 | | - | | - | | - | 21.00 | 5,341.56 | 0.00 | 0.00 |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 A 14 CM. DE ESPESOR. ACABADO COMUN A PLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | D | 3.00 | $1,356.21 | $4,068.63 | | - | | - | 1.830 | 2,481.86 | | - | | - | | - | 1.83 | 2,481.86 | 1.17 | 1,586.77 |
| 31152 | MURO DE BLOCK HUECO DE BARRO PRENSADO NATURAL DE 6 X 12 X 24 DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CORTE CON DISCO, BOQUILLAS DE 1 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | D | 14.26 | $1,310.27 | $18,684.45 | | - | | - | 13.210 | 17,308.67 | | - | | - | | - | 13.21 | 17,308.67 | 1.05 | 1,375.78 |
| 31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA = 1/2" EN AZOTEA SECCION TRIANGULAR DE 10 CM DE BASE Y 10 CM DE ALTURA, ACABADO CON LLANA DE MADERA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE ELEVACION DEL MATERIAL A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | ML | D | 20.47 | $155.79 | $3,189.02 | | - | | - | 24.100 | 3,754.54 | | - | | - | | - | 24.10 | 3,754.54 | -3.63 | -565.52 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:9 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR. REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA. INCLUYE REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 3.88 | $371.23 | $1,440.37 | | - | | - | 4.140 | 1,536.89 | | - | | - | | - | 4.14 | 1,536.89 | -0.26 | -96.52 |
| 34003 | PINTURA VINIL - ACRILICA LAVABLE MARCA BERELMINTE 7.0 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON. INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBASEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 7.84 | $172.03 | $1,348.72 | | - | | - | | - | 2.230 | 383.63 | | - | | - | 2.23 | 383.63 | 5.61 | 965.09 |
| 35002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON DURABILIDAD DE 5 AÑOS, DENSIDAD DE 1.34 KGS, ACABADO EN COLOR BLANCO, MARCA SIKA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO APLICADO CON CEPILLO. INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, CARTA DE GARANTIA POR 5 AÑOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER EN PUNTOS CRÍTICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | D | 3.51 | $338.21 | $1,186.10 | | - | | - | 2.340 | 786.73 | | - | | - | | - | 2.34 | 786.73 | 1.17 | 393.37 |
| 42104A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA CUBO DE TINACOS DE 0.70 X 1.50 M A BASE DE PERFILES TUBULARES COMERCIALES Y TABLERO A BASE DE DUELA PARA ENSAMBLAR DE LAMINA CALIBRE 18 DE ACUERDO A PLANO. INCLUYE SOLDADURA, HERRAJES, BISAGRAS, CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO 715 4" O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, JALADERA, CONTRAMARCO, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, GASTOS DE TALLER, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS, ACABADO SEMIMATE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | D | 1.00 | $5,883.57 | $5,883.57 | | - | | - | | - | 1.000 | 5,883.57 | | - | | - | 1.00 | 5,883.57 | 0.00 | 0.00 |
| 52084 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 4" INCLUYE ANGLAS, CINCHOS, TORNILLOS, ABRAZADERAS, CODOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | D | 0.50 | $661.08 | $330.54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 330.54 |
| | | | | CUBO DE TINACOS | | $71,769.41 | | $0.00 | | $0.00 | | $55,682.07 | | $6,267.20 | | $0.00 | | $0.00 | | $51,949.27 | | $9,820.14 |
| | MOBILIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOB016 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 4.5 KG. INCLUYE SUMINISTRO FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TECNICA ANEXA, GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. LA GARANTIA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 1.00 | $2,400.98 | $2,400.98 | | - | | - | | - | 1.000 | 2,400.98 | | - | | - | 1.00 | 2,400.98 | 0.00 | 0.00 |
| MOB023 | PINTARRON METALICO PORCELANIZADO COLOR BLANCO 3000 MM DE LARGO x 900 MM DE ALTURA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TECNICA ANEXA, GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. LA GARANTIA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 4.00 | $7,641.65 | $30,566.60 | | - | | - | | - | 4.000 | 30,566.60 | | - | | - | 4.00 | 30,566.60 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| MOB031 | MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE 1220 MM DE LARGO X 540 MM DE FONDO X 550 MM DE ALTURA PARA PREESCOLAR INCLUYE SUMINISTRO, FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TECNICA ANEXA. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. LA GARANTIA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 20.00 | $3,032.98 | $60,659.60 | | - | | - | 20.000 | 60,659.60 | | - | | - | | - | 20.00 | 60,659.60 | 0.00 | 0.00 |
| MOB033 | SILLA INFANTIL METALICA ASIENTO POLIPROPILENO DE 316 MM DE FRENTE X 370 MM DE FONDO X 525 MM DE ALTURA PARA PREESCOLAR INCLUYE SUMINISTRO, FLETE AL PLANTEL, ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TECNICA ANEXA. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. LA GARANTIA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 52.00 | $782.95 | $40,713.40 | | - | | - | 52.000 | 40,713.40 | | - | | - | | - | 52.00 | 40,713.40 | 0.00 | 0.00 |
| MOB035 | ESCRITORIO PARA MAESTRO DE 1200 MM DE LARGO x 600 MM DE FONDO x 750 MM DE ALTURA CON MEDIO FALDON Y UN CAJON INCLUYE SUMINISTRO FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TECNICA ANEXA. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. LA GARANTIA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 4.00 | $4,138.34 | $16,553.36 | | - | | - | | - | 4.000 | 16,553.36 | | - | | - | 4.00 | 16,553.36 | 0.00 | 0.00 |
| MOB083 | SILLA PARA MAESTRO DE 503 mm DE FRENTE x 540 mm DE FONDO x 702 mm DE ALTURA MARCA MEMOSA MODELO E02024 O SIMILAR INCLUYE SUMINISTRO FLETE AL PLANTEL ACARREOS Y MANIOBRAS DEBE CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES DE GUIA TECNICA ANEXA. GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. LA GARANTIA APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL PLANTEL | PZA | B | 4.00 | $1,518.32 | $6,073.28 | | - | | - | | - | 4.000 | 6,073.28 | | - | | - | 4.00 | 6,073.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | MOBILIARIO | $156,967.22 | | $0.00 | | $0.00 | | $101,373.00 | | $55,594.22 | | $0.00 | | $0.00 | | $156,967.22 | | $0.00 |
| | OBRA EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DES.450 | DESMONTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA DE 2 A 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO DESENERGIZACION, DESCONEXION DE TUBERIAS Y CABLES MANO DE OBRA MATERIALES, HERRAMIENTAS. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO ALMACENAMIENTO A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 2.00 | $1,114.80 | $2,229.60 | | - | | - | | - | 2.000 | 2,229.60 | | - | | - | 2.00 | 2,229.60 | 0.00 | 0.00 |
| INS577 | SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA MONOFASICO 3F-4H 240/120V PARA 20 CIRCUITOS ZAPATAS PRINCIPALES. GABINETE METALICO A PRUEBA DE LLUVIA. MODELO QO320L125CRB MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE ACCESORIOS PARA TIERRA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO PRUEBAS, CONEXION, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 1.00 | $12,471.68 | $12,471.68 | | - | | - | | - | 1.000 | 12,471.68 | | - | | - | 1.00 | 12,471.68 | 0.00 | 0.00 |
| 51403 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2 X 60 AMPERES A PRUEBA DE LLUVIA CON PORTAFUSIBLE Y NEUTRO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE FUSIBLES, FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 1.00 | $5,888.30 | $5,888.30 | | - | | - | | - | 1.000 | 5,888.30 | | - | | - | 1.00 | 5,888.30 | 0.00 | 0.00 |
| INS371 | COSTO POR RECONEXION DE TODAS LAS ALIMENTACIONES EXISTENTES A TABLERO NUEVO DE DISTRIBUCION CON CABLES EXISTES INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES EMPATES NECESARIOS, PERNADO DE TABLERO CONEXION, FUNCIONAMIENTO PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 1.00 | $28,635.70 | $28,635.70 | | - | | - | | - | 1.000 | 28,635.70 | | - | | - | 1.00 | 28,635.70 | 0.00 | 0.00 |
| 51378 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 6.00 | $497.84 | $2,987.04 | | - | | - | | - | 6.000 | 2,987.04 | | - | | - | 6.00 | 2,987.04 | 0.00 | 0.00 |
| 51379 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 3.00 | $1,109.82 | $3,329.46 | | - | | - | | - | 3.000 | 3,329.46 | | - | | - | 3.00 | 3,329.46 | 0.00 | 0.00 |
| DES.335 | DESCABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA POR CIRCUITO. CABLES CALIBRES 8, 6, 4 Y 2 EN COBRE Y/O ALUMINIO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: DESCONEXIÓN POR CIRCUITO. ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN Y/O AUTORIDADES ESCOLARES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | O. E. | 100.00 | $45.06 | $4,506.00 | | - | | - | | - | 103.400 | 4,659.20 | | - | | - | 103.40 | 4,659.20 | -3.40 | -153.20 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| ED21512 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 60 CM MEDIDAS INTERIORES. CON DRENA DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE GRAVA DE 3/4" MUROS DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM, CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM. TAPA DE CONCRETO ACABADO SIMILAR AL PISO EXISTENTE DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX 100 TOTAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO DEL COLOR SEGUN PROYECTO. INCLUYE: PINTURA VINIL ACRILICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO EXCAVACION, MUROS, APLANADO, CADENAS, TAPA, ACOPIO VARILLA DEL #3 HORIZONTAL PARA SOPORTE DE CABLES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 6.00 | $10,076.23 | $60,457.38 | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 60,457.38 | - | - | - | - | 6.00 | 60,457.38 | 0.00 | 0.00 |
| INS620 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINIO CALIBRE 6 NEGRO XHHW-LS MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CINTA VULCANIZABLE, BARNIZ, CONECTOR TOPE A TOPE, PERNO PARTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 130.00 | $175.03 | $22,753.90 | - | - | - | - | - | - | 126.800 | 22,193.80 | - | - | - | - | 126.80 | 22,193.80 | 3.20 | 560.10 |
| INS622 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION CABLE ALUMINIO CALIBRE 2 NEGRO XHHW-LS MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE CINTA VULCANIZABLE, BARNIZ, CONECTOR TOPE A TOPE, PERNO PARTIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 390.00 | $234.78 | $91,564.20 | - | - | - | - | - | - | 380.400 | 89,310.31 | - | - | - | - | 380.40 | 89,310.31 | 9.60 | 2,253.89 |
| 51434 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3" INCLUYE CONEXIONES. TRAZO EXCAVACION MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERIA. RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 50.00 | $366.42 | $18,321.00 | - | - | - | - | - | - | 64.900 | 23,780.66 | - | - | - | - | 64.90 | 23,780.66 | -14.90 | -5,459.66 |
| 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" INCLUYE CONEXIONES. TRAZO EXCAVACION MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERIA. RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 50.00 | $142.52 | $7,126.00 | - | - | - | - | - | - | 16.400 | 2,337.33 | - | - | - | - | 16.40 | 2,337.33 | 33.60 | 4,788.67 |
| 51432 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" INCLUYE CONEXIONES. TRAZO EXCAVACION MINIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA 10 CM ARRIBA Y ABAJO DE LA TUBERIA. RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 30.00 | $366.89 | $11,006.70 | - | - | - | - | - | - | 4.400 | 1,614.32 | - | - | - | - | 4.40 | 1,614.32 | 25.60 | 9,392.38 |
| 51468 | SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE GUIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 50.00 | $59.31 | $2,965.50 | - | - | - | - | - | - | 47.000 | 2,787.57 | - | - | - | - | 47.00 | 2,787.57 | 3.00 | 177.93 |
| 51469 | SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 8 INCLUYE CINTA AISLANTE GUIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 75.00 | $96.28 | $7,221.00 | - | - | - | - | - | - | 57.600 | 5,545.73 | - | - | - | - | 57.60 | 5,545.73 | 17.40 | 1,675.27 |
| 51470 | SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 6 INCLUYE CINTA AISLANTE GUIA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | O. E. | 75.00 | $150.35 | $11,276.25 | - | - | - | - | - | - | 83.400 | 12,539.19 | - | - | - | - | 83.40 | 12,539.19 | -8.40 | -1,262.94 |
| INS357 | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE INCLUYE APLANADO PULIDO INTERIOR, PINTURA VINIL ACRILICA, PINTURA ESMALTE, REHABILITACION DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 A 4 AGUAS, DESAZOLVE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 1.00 | $4,806.64 | $4,806.64 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 4,806.64 | - | - | - | - | 1.00 | 4,806.64 | 0.00 | 0.00 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD DE 3.00 M DE 5/8" INCLUYE EXCAVACIONES, CONECTOR, CONEXION COMPUESTO CERA GRAVA, AGUA MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | O. E. | 6.00 | $1,901.75 | $11,410.50 | | - | | - | | - | 6.000 | 11,410.50 | | - | | - | 6.00 | 11,410.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11008 | DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CM INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T. | M2 | O. E. | 64.00 | $202.53 | $12,961.92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 12,961.92 |
| 11010 | RANURADO DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE. EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE LAS DOS "LINEAS DE CORTE" A LO LARGO DE LA ZANJA QUE SE PRETENDE ABRIR PARA ALOJAR TUBERIA P.U.O.T. | ML | O. E. | 80.00 | $99.19 | $7,935.20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 7,935.20 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | O. E. | 64.00 | $695.29 | $44,498.56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 44,498.56 |
| PRE013 | DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO DE TABIQUE PARA PASO DE TUBERIA EXISTENTE DE EXTERIOR A ESTERIOR INCLUYE PINTURA VINIL - ACRILICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | O. E. | 4.00 | $680.01 | $2,720.04 | | - | | - | | - | 4.000 | 2,720.04 | | - | | - | 4.00 | 2,720.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | RED ELÉCTRICA | $377,072.57 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $299,704.45 | | $0.00 | | $0.00 | | $299,704.45 | | $77,368.12 |
| | **CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10053 | RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE CON O SIN ALAMBRE DE PUAS Y/O CUALQUIERA A CUALQUIER ALTURA INCLUYE PODA, DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, DEMOLICION DE CASTILLOS O MUERTOS DE CONCRETO CORTES RECUPERACIÓN CON ALMACENAJE A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN O LAS AUTORIDADES ESCOLARES, LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | ML | OE | 41.30 | $177.40 | $7,326.62 | | - | 37.400 | 6,634.76 | | - | | - | | - | | - | 37.40 | 6,634.76 | 3.90 | 691.86 |
| 11002 | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T. | M3 | OE | 27.42 | $1,978.17 | $54,186.58 | | - | 28.640 | 56,597.51 | | - | | - | | - | | - | 28.64 | 56,597.51 | -1.22 | -2,410.93 |
| 11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T. | M2 | OE | 27.50 | $202.53 | $5,569.58 | | - | 28.880 | 5,849.07 | | - | | - | | - | 81.080 | 16,421.13 | 109.96 | 22,270.20 | -82.46 | -16,700.62 |
| 11011 | RANURADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE UNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO P.U.O.T. | ML | OE | 25.00 | $73.09 | $1,827.25 | | - | 38.500 | 2,813.97 | | - | | - | | - | | - | 38.50 | 2,813.97 | -13.50 | -986.72 |
| 11022 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK DE CONCRETO SIMPLE BARROBLOCK TIPO "SANTA JULIA" BARROBLOCK ESMALTADO Y/O VITROBLOCK INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS VISIBLES Y/O AHOGADOS EN EL MURO ASI COMO EL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA DEMOLICION P.U.O.T. | M2 | OE | 228.56 | $270.42 | $61,807.20 | | - | 209.430 | 56,634.06 | | - | | - | | - | | - | 209.43 | 56,634.06 | 19.13 | 5,173.14 |
| 11044 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O VENTANAS EXISTENTES DE HERRERIA CON RECUPERACION INCLUYE RETIRO DE MARCO Y CRISTALES, ALMACENAJE EN DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION Y/O LAS AUTORIDADES ESCOLARES O BIEN EL RETIRO DEL MATERIAL NO RECUPERABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T. | M2 | OE | 6.36 | $348.68 | $2,217.60 | | - | 10.090 | 3,518.18 | | - | | - | | - | | - | 10.09 | 3,518.18 | -3.73 | -1,300.58 |
| PRE002 | RANURADO DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE CONCRETO CON DISCO DE CORTE, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS EQUIPO, RESANES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 4.00 | $97.66 | $390.64 | | - | 4.500 | 439.47 | | - | | - | | - | | - | 4.50 | 439.47 | -0.50 | -48.83 |
| PRE057 | RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CON UN TRONCO DE 60 A 80 CM DE DIAMETRO, DE CUALQUIER ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO EXCAVACIONES NECESARIAS, EXTRACCION DE TOCON Y RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | OE | 1.00 | $6,889.45 | $6,889.45 | | - | 2.000 | 13,778.90 | | - | | - | | - | | - | 2.00 | 13,778.90 | -1.00 | -6,889.45 |
| | | | | | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN | $140,214.92 | | $0.00 | | $144,265.92 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $16,421.13 | | $162,687.05 | | -$22,472.13 |
| | **CIMENTACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (PROYECCION DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME HASTA 10 CM, CALHORA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | M2 | OE | 156.78 | $26.34 | $4,129.59 | | - | 146.570 | 3,860.65 | | - | | - | | - | | - | 146.57 | 3,860.65 | 10.21 | 268.94 |
| 11072 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T. | M3 | OE | 235.17 | $632.56 | $148,759.14 | | - | 252.400 | 159,468.38 | | - | | - | | - | 16.220 | 10,260.12 | 268.32 | 169,728.50 | -33.15 | -20,969.35 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 6.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM P.U.O.T. | M2 | OE | 142.53 | $342.63 | $48,835.05 | | - | 146.570 | 50,219.28 | | - | | - | | - | | - | 146.57 | 50,219.28 | -4.04 | -1,384.23 |

| | | | | | | | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | CANTIDAD PAGADA | IMPORTE PAGADO | CANTIDAD POR CANCELAR | IMPORTE POR CANCELAR |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T. | M3 | OE | 181.59 | $854.62 | $155,190.45 | | - | 208.120 | 177,863.51 | | - | | - | | - | 16.220 | 13,861.94 | 224.34 | 191,725.45 | -42.75 | -36,535.00 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO VIBRADO CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES. P.U.O.T. | M3 | OE | 16.03 | $5,927.49 | $95,017.66 | | - | 13.700 | 81,206.61 | | - | | - | | - | | - | 13.70 | 81,206.61 | 2.33 | 13,811.05 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T. | M2 | OE | 42.76 | $506.96 | $21,677.61 | | - | 17.740 | 8,993.47 | | - | | - | | - | | - | 17.74 | 8,993.47 | 25.02 | 12,684.14 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | OE | 1206.07 | $77.26 | $93,180.97 | | - | 916.990 | 70,846.65 | | - | | - | | - | | - | 916.99 | 70,946.65 | 289.08 | 22,334.32 |
| 12076 | MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO P.U.O.T. | M2 | OE | 148.23 | $839.13 | $124,384.24 | | - | 137.090 | 115,036.33 | | - | | - | | - | | - | 137.09 | 115,036.33 | 11.14 | 9,347.91 |
| | | | | | CIMENTACIÓN | $691,174.70 | | $0.00 | | $587,494.88 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $24,122.08 | | $691,616.94 | | -$442.24 |
| | **ALBANILERIA Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 X 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | OE | 140.22 | $1,356.21 | $190,167.77 | | - | | - | 131.100 | 177,799.13 | | - | | - | | - | 131.10 | 177,799.13 | 9.12 | 12,368.64 |
| 31106HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 X 14 CM DE ESPESOR, ACABADO APARENTE UNA CARA A PLOMO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | OE | 137.49 | $1,417.03 | $194,827.45 | | - | | - | 79.560 | 112,738.91 | | - | | - | | - | 79.56 | 112,738.91 | 57.93 | 82,088.54 |
| 31200 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS PLASTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T. | M2 | OE | 27.50 | $97.75 | $2,688.13 | | - | | - | | - | | - | | - | 81.080 | 7,925.57 | 81.08 | 7,925.57 | -53.58 | -5,237.44 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON ESCOBA DE PELO FINO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | OE | 27.50 | $695.29 | $19,120.48 | | - | | - | | - | | - | | - | 81.080 | 56,374.11 | 81.08 | 56,374.11 | -53.58 | -37,253.63 |
| 31320A | JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISOS, MUROS Y/O LOSAS CON RELLENO PARA JUNTAS CELOTEX O MATERIAL SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIALES, SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 62.40 | $165.24 | $10,310.98 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 62.40 | 10,310.98 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR, REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLAYA INCLUYE REMATES, BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAISTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | OE | 281.76 | $371.23 | $104,597.76 | | - | | - | 231.100 | 85,791.25 | | - | | - | | - | 231.10 | 85,791.25 | 50.66 | 18,806.51 |
| 34003 | PINTURA VINIL - ACRILICA LAVABLE MARCA BERGUNTE 7.0 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFON INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBASEADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | OE | 281.76 | $172.03 | $48,471.17 | | - | | - | | - | 258.180 | 44,414.71 | | - | | - | 258.18 | 44,414.71 | 23.58 | 4,056.46 |
| 34059 | ELABORACION DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | OE | 4.00 | $9,076.56 | $36,306.24 | | - | | - | 4.000 | 36,306.24 | | - | | - | | - | 4.00 | 36,306.24 | 0.00 | 0.00 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA Y/O LOSETA CERAMICA EN EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | OE | 27.50 | $35.58 | $978.45 | | - | | - | | - | | - | | - | 81.080 | 2,884.83 | 81.08 | 2,884.83 | -53.58 | -1,906.38 |
| ALB105 | CADENA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 20.00 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN 3 ARISTAS, COTEADO EN LA PARTE INTERNA, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | ML | OE | 142.53 | $1,334.61 | $190,221.96 | | - | | - | 113.150 | 151,011.12 | | - | | - | | - | 113.15 | 151,011.12 | 29.38 | 39,210.84 |
| ALB171 | CADENA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 20.00 X 35.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15.00 CM INCLUYE CIMBRA COMUN COLADO DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 142.53 | $1,763.65 | $251,401.54 | | - | 116.600 | 205,664.91 | | - | | - | | - | | - | 116.60 | 205,664.91 | 25.93 | 45,736.63 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. #3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| ALB172 | CADENA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES COLADO, DESCIMBRADO IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO/VAPORITE ARENA O PRODUCTO SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 142.53 | $1,167.18 | $166,359.17 | | - | | - | 113.150 | 132,066.42 | | - | | - | | - | 113.15 | 132,066.42 | 29.38 | 34,291.75 |
| ALB173 | CASTILLO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN LAS 4 ARISTAS, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 232.47 | $1,154.92 | $268,484.25 | 171.280 | 197,814.70 | | - | | - | | - | | - | | - | 171.28 | 197,814.70 | 61.19 | 70,669.55 |
| | | | | | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $1,493,934.35 | | $0.00 | | $403,479.51 | | $695,713.07 | | $44,414.71 | | $0.00 | | $67,184.51 | | $1,210,791.80 | | $273,142.45 |
| | **HERRERIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HER040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON Y PUERTA METALICA DE 2.40 M DE ALTO 4 BASE DE PERFILES HORIZONTALES DE 2" X 2" ROJO 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES @ 20 CM A PAYO EXTERIOR DE 1 1/2" X 1 1/2" VERDE DE 3.09 KG/M TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FIJADAS CON SOLDADURA EN CORDON EN AMBOS EXTREMOS, TENSOR DE CUADRADO DE 1/2" EN AMBAS HOJAS, PLACAS DE 3/16" X 10 X 20 CM PARA COLOCACION DE CHAPA, SOLERA DE 2" X 3/16" PARA TOPE BISAGRAS, PASADORES CON PORTACANDADO CHAPAS TIPO CERROJO DE BARRA DE 6 PERNIOS MODELO X 600 MAX MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE GASTOS DE TALLER, FLETES, ANTICORROSIVO PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS ACABADO SEMIMATE APLICADO CON PISTOLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 3.00 | $12,197.51 | $36,592.53 | | - | | - | | - | 5.100 | 62,207.30 | | - | | - | 5.10 | 62,207.30 | -2.10 | -25,614.77 |
| | | | | | HERRERÍA | $36,592.53 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $62,207.30 | | $0.00 | | $0.00 | | $62,207.30 | | -$25,614.77 |
| | **CONSTRUCCIÓN DE FACHADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (PROYECCION DEL AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 10 CM, CALHORA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | M2 | OE | 12.65 | $26.34 | $333.20 | | - | | - | 18.770 | 494.40 | | - | | - | | - | 18.77 | 494.40 | -6.12 | -161.20 |
| 11072 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T. | M3 | OE | 18.98 | $632.56 | $12,005.99 | | - | | - | 34.150 | 21,601.92 | | - | | - | | - | 34.15 | 21,601.92 | -15.17 | -9,595.93 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 6.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 150KG/CM2 T.M.A DE 19 MM P.U.O.T. | M2 | OE | 12.65 | $342.63 | $4,334.27 | | - | | - | 18.770 | 6,431.17 | | - | | - | | - | 18.77 | 6,431.17 | -6.12 | -2,096.90 |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T. | M3 | OE | 14.59 | $854.62 | $12,468.91 | | - | | - | 27.830 | 23,784.07 | | - | | - | | - | 27.83 | 23,784.07 | -13.24 | -11,315.16 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO VIBRADO CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T. | M3 | OE | 1.29 | $5,927.49 | $7,646.48 | | - | | - | 1.770 | 10,491.66 | | - | | - | | - | 1.77 | 10,491.66 | -0.48 | -2,845.20 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T. | M2 | OE | 3.45 | $506.96 | $1,749.01 | | - | | - | 2.090 | 1,059.55 | | - | | - | | - | 2.09 | 1,059.55 | 1.36 | 689.46 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | 99.01 | $77.26 | $7,649.51 | | - | | - | 109.390 | 8,451.47 | | - | | - | | - | 109.39 | 8,451.47 | -10.38 | -801.99 |
| 12076 | MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACION CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO P.U.O.T. | M2 | OE | 11.95 | $839.13 | $10,035.99 | | - | | - | 15.620 | 13,107.21 | | - | | - | | - | 15.62 | 13,107.21 | -3.68 | -3,071.22 |
| | | | | | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA | $56,223.35 | | $0.00 | | $0.00 | | $85,421.45 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $85,421.45 | | -$29,198.10 |
| | **ALBANILERIA Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4 200KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 FY=2530 KG/CM2 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 19.00 | $931.80 | $17,704.20 | | - | | - | 30.460 | 28,382.63 | | - | | - | | - | 30.46 | 28,382.63 | -11.46 | -10,678.43 |
| 31104HUAS | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE CUÑA DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN A PLOMO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, BOQUILLAS DE UN GROSOR MAXIMO DE 1.5 CM INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | OE | 34.53 | $1,356.21 | $46,829.93 | | - | | - | 22.520 | 30,541.85 | | - | | - | | - | 22.52 | 30,541.85 | 12.01 | 16,288.08 |
| 32001 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR REPELLADO Y ACABADO FINO DADO DE PLANA INCLUYE REMATES BOQUILLAS EN ARISTAS, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAISTRAS, CURADO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | M2 | OE | 107.35 | $371.23 | $39,851.54 | | - | | - | 57.960 | 21,516.49 | | - | | - | | - | 57.96 | 21,516.49 | 49.39 | 18,335.05 |

| No. | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 32033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE PRIMERA DE 50 X 100 CM MODELO SOBERANO COLOR NERO ACABADO MARMOL MATE / RECTIFICADO MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON REGALEJO MARCA PERDURA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR NEGRO DE 2 MM DE ESPESOR CON SEPARADORES (VER DETALLE) INCLUYE REPELLADO, CORTES RECTOS Y A 45, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | OE | 12.45 | $1,148.11 | $14,293.97 | | - | | - | 12.600 | 14,466.19 | | - | | - | | - | 12.60 | 14,466.19 | -0.15 | -172.22 |
| 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE MARCA BERELFITE O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS FRONTERAS Y PLAFON, INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANADO, PLASTE NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | OE | 114.79 | $172.03 | $19,747.32 | | - | | - | 57.960 | 9,970.66 | | - | | - | | - | 57.96 | 9,970.66 | 56.83 | 9,776.46 |
| 34059 | ELABORACION DE ROTULO SOBRE MUROS EN CUALQUIER ACABADO CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES, ROTULACION MANUAL CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | OE | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | | - | | - | 2.000 | 18,153.12 | | - | | - | | - | 2.00 | 18,153.12 | 0.00 | 0.00 |
| ALB056 | MURO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO DE 12.7 MM DE ESPESOR, AMBAS CARAS, INCLUYE BASTIDOR METALICO FORMADO POR POSTE METALICO CALIBRE 20 Y CANAL METALICO CALIBRE 22 TORNILLERIA COMPUESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS, CEMENTO FLEXIBLE, CINTA DE REFUERZO EN MUROS, COLCHONETA DE LANA MINERAL DE 3" LISTO PARA RECIBIR PINTURA Y/O PASTA TEXTURIZADA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M2 | OE | 3.72 | $2,464.23 | $9,166.94 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 9,166.94 |
| ALB105 | CADENA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN 3 ARISTAS, GOTERON EN LA PARTE INTERNA COLADO CIMBRADO DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | ML | OE | 11.50 | $1,334.61 | $15,348.02 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 15,348.02 |
| ALB171 | CADENA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 20.00 X 35.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15.00 CM INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 11.50 | $1,763.85 | $20,284.28 | | - | | - | 13.900 | 24,517.52 | | - | | - | | - | 13.90 | 24,517.52 | -2.40 | -4,233.24 |
| ALB172 | CADENA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 16.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES, COLADO DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO/VAPORTITE ARENA O PRODUCTO SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 11.50 | $1,157.18 | $13,422.57 | | - | | - | 13.900 | 16,223.80 | | - | | - | | - | 13.90 | 16,223.80 | -2.40 | -2,801.23 |
| ALB173 | CASTILLO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 25.00 X 15.00 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20.00 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN LAS 4 ARISTAS, COLADO DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | 38.02 | $1,154.92 | $43,910.06 | | - | | - | 6.820 | 7,876.55 | | - | | - | | - | 6.82 | 7,876.55 | 31.20 | 36,033.51 |
| ALB260 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMAGEN PARA FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS TRIDIMENSIONALES ELABORADAS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 ACABADO BRILLANTE EL ESPESOR DE LA LETRA SERA EN PROPORCION DEL 15% DEL ALTO DE LA LETRA CORRESPONDIENTE AL NOMBRE DE LA ESCUELA (EN CADA UNA DE ESTAS LETRAS SE PRORRATEARA EL COSTO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A CLAVE DEL PLANTEL Y NIVEL EDUCATIVO) LA DISTRIBUCION DIMENSION Y TIPOGRAFIA DE LOS ELEMENTOS SERA DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANO DE DETALLES INCLUYE TRAZO, NIVELACION, ANCLAJES A BASE DE SOPORTES DE SOLERA Y ANGULO DE ALUMINIO MINIMO DE 1" DE ANCHO FIJADO A BASE DE TORNILLO OCULTO Y TAQUETE PLASTICO DE 3/4" A 1" MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, GASTOS DE TALLER, RESANES, DETALLES, PINTURA VINIL - ACRILICA LAVABLE MARCA BERELFITE 7 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SEGUN REFERENCIA GRAFICA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | OE | 21.00 | $2,821.62 | $59,254.02 | | - | | - | | - | | - | | - | 21.000 | 59,254.02 | 21.00 | 59,254.02 | 0.00 | 0.00 |
| 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14 X 15 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 FY=2,530 KG/CM2 @ 15CM, INCLUYE CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLA TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | ML | OE | | $813.47 | $0.00 | | - | | - | | - | 34.880 | 28,373.83 | | - | | - | 34.88 | 28,373.83 | -34.88 | -28,373.83 |
| | | | | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | $317,965.86 | | $0.00 | | $0.00 | | $171,649.01 | | $28,373.83 | | $0.00 | | $59,254.02 | | $259,276.86 | | $58,689.10 |
| | HERRERÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO. | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| HER040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON Y PUERTA METALICA DE 2.40 M DE ALTO, A BASE DE PERFILES HORIZONTALES DE 2" X 2" ROJO 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES @ 20 CM A PAÑO EXTERIOR DE 3 1/2" X 1 1/2" VERDE DE 3.29 KG/M TAPAS DE LAMINA CALIBRE 18 FIJADAS CON SOLDADURA EN CORDON EN AMBOS EXTREMOS, TENSOR DE CUADRADO DE 1/2" EN AMBAS HOJAS, PLACAS DE 3/16" X 10 X 20 CM, PARA COLOCACION DE CHAPA, SOLERA DE 2" X 3/16" PARA TOPE, BISAGRAS, PASADORES CON PORTACANDADO, CHAPAS TIPO CERROJO DE BARRA DE 6 PERNOS MODELO X 600 MAX MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: GASTOS DE TALLER, FLETES, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS, ACABADO SEMIMATE APLICADO CON PISTOLA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | 4.00 | $12,197.51 | $48,790.04 | - | - | - | - | - | - | 3.970 | 48,424.11 | - | - | - | - | 3.97 | 48,424.11 | 0.03 | 365.93 |
| | | | | | HERRERÍA | $48,790.04 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $48,424.11 | | $0.00 | | $0.00 | | $48,424.11 | | $365.93 |
| | **INSTALACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51002 | SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA TIPO RACO CUADRADA Y TUBO CONDUIT PVC (DIAMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 12 AL 14 SEGUN PROYECTO, MONITOR CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | OE | 3.00 | $2,384.25 | $7,152.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7,152.75 |
| 51017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT LED DE 9.5 WATTS, MODELO LS21 150 MARCA MAGO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CONEXIÓN, CABLEADO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | OE | 3.00 | $1,189.42 | $3,568.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3,568.26 |
| 51353 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARED MODELO QO02 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS, UNA FASE 3 HILOS INCLUYE: RANURADO, RESANE, TUBO CONDUIT PVC, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | OE | 1.00 | $850.67 | $850.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 850.67 |
| 51378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPERES TIPO QO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | OE | 2.00 | $497.84 | $995.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 995.68 |
| INS490 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA TIPO RACO CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON SOBRETAPA, CON TUBO CONDUIT PVC PESADO (DIAMETRO SEGUN PLANO) INCLUYE CABLE THW MARCA VIAKON O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO CALIBRE 10 AL 12 SEGUN PROYECTO, MONITOR CONTRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, ACCESORIOS MARCA LEVITON, LINEA TAMPER RESISTANT, MODELO CO-TRDPT-ELA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO, CONTACTO DE SEGURIDAD CON TRASPA PARA PROTECCION INFANTIL DE 125 - 250 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | SAL | OE | 1.00 | $2,627.97 | $2,627.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2,627.97 |
| | | | | | INSTALACIONES | $15,195.33 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $15,195.33 |
| | **REHABILITACION DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11002 | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T. | M3 | OE | 4.68 | $1,976.17 | $9,248.48 | - | - | - | - | 16.130 | 31,875.62 | - | - | - | - | - | - | 16.13 | 31,875.62 | -11.45 | -22,627.14 |
| 11008 | DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA, ESPESOR PROMEDIO DE 10 A 12 CMS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES P.U.O.T. | M2 | OE | 207.00 | $202.53 | $41,923.71 | - | - | - | - | 316.450 | 64,090.82 | - | - | - | - | 160.850 | 32,576.95 | 477.30 | 96,667.57 | 270.30 | -54,743.86 |
| 11011 | RANURADO SIMPLE DE PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO CON DISCO DE CORTE, EL PRECIO DE ESTE CONCEPTO INCLUYE UNICAMENTE UNA "LINEA DE CORTE" PARA LA POSTERIOR DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO P.U.O.T. | ML | OE | 78.00 | $73.09 | $5,701.02 | - | - | - | - | 91.800 | 6,709.66 | - | - | - | - | - | - | 91.80 | 6,709.66 | -13.80 | -1,008.64 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 5.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM P.U.O.T. | M2 | OE | | $342.63 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.920 | 8,880.97 | - | - | 25.92 | 8,880.97 | -25.92 | -8,880.97 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T. | M3 | OE | | $5,927.49 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.980 | 35,446.39 | - | - | 5.98 | 35,446.39 | -5.98 | -35,446.39 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T. | M2 | OE | | $506.96 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.640 | 14,519.33 | - | - | 28.64 | 14,519.33 | -28.64 | -14,519.33 |
| 12032 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2, FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | | $88.80 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.040 | 4,887.55 | - | - | 55.04 | 4,887.55 | -55.04 | -4,887.55 |
| 12035 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | | $76.39 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.040 | 13,829.65 | - | - | 181.04 | 13,829.65 | -181.04 | -13,829.65 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDO. | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #5 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | | $75.37 | | | - | | - | | - | | 149.760 | 11,287.41 | | - | 149.76 | 11,287.41 | -149.76 | -11,287.41 |
| 21020 | FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES INCLUYE TRABAJO EN TALLER, SOLDADURA E7018, TORNILLERÍA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE OSEL ORO O SIMILAR CON PISTOLA A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO. P.U.O.T | KG | OE | | $162.84 | | | - | | - | | - | | 4654.700 | 757,971.35 | | - | 4,654.70 | 757,971.35 | -4,654.70 | -757,971.35 |
| 52084 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC ANGER DE 4" INCLUYE ANCLAS, CINCHOS TORNILLOS, ABRAZADERAS, CODOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | ML | OE | | $661.08 | | | - | | - | | - | | 10.020 | 6,624.02 | | - | 10.02 | 6,624.02 | -10.02 | -6,624.02 |
| 00001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA USA CALIBRE 26 CON 60CM DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS | ML | OE | | $633.39 | | | - | | - | | - | | 40.000 | 25,335.60 | | - | 40.00 | 25,335.60 | -40.00 | -25,335.60 |
| 00002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO LIBRE DE CONTRACCIÓN (GROUT) 5.0 CM. DE ESPESOR PROYECTADO COLOCADO EN CONSISTENCIA PLÁSTICA (MÁXIMO 10% DE AGUA EN MEZCLA) INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE METÁLICA DE CONTACTO PERFILADO TRABAJO TERMINADO | M2 | OE | | $4,973.98 | | | - | | - | | - | | 2.000 | 9,947.96 | | - | 2.00 | 9,947.96 | -2.00 | -9,947.96 |
| 00003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 24, INCLUYE REMACHES, GANCHOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABALLETE TRABAJO TERMINADO | M2 | OE | | $998.17 | | | - | | - | | - | | 25.384 | 25,337.06 | 96.010 | 95,834.30 | 121.39 | 121,171.36 | -121.39 | -121,171.36 |
| | | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES | | | | $56,873.21 | | $0.00 | | $0.00 | | $102,676.90 | | $0.00 | | $914,067.29 | | $128,411.25 | | $1,145,154.44 | | -$1,089,281.23 |
| | CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (PROYECCIÓN DEL AREA DE EDIFICIO) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE DESPALME DE HASTA 12 CM. CALHORA, PUENTES DE MADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | M2 | OE | 281.80 | $26.34 | $7,422.61 | | - | | - | 293.640 | 7,734.48 | | - | | - | | 293.64 | 7,734.48 | -11.84 | -311.87 |
| 11072 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MATERIAL NO UTILIZABLE P.U.O.T. | M3 | OE | 41.34 | $632.56 | $26,150.03 | | - | | - | 203.590 | 128,782.89 | | - | | - | 24.130 | 15,263.67 | 227.72 | 144,046.56 | -186.38 | -117,896.53 |
| 11080 | EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO A MANO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE POZOS, PLAZAS CÍVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE A LOS LUGARES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES P.U.O.T. | M3 | OE | 97.74 | $380.73 | $37,212.55 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0.00 | 0.00 | 97.74 | 37,212.55 |
| 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA O A MANO DE 4.0 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA FC= 100KG/CM2 T.M.A DE 19 MM. P.U.O.T. | M2 | OE | 64.60 | $342.63 | $22,133.90 | | - | | - | 70.880 | 24,285.61 | | - | | - | | - | 70.88 | 24,285.61 | -6.28 | -2,151.71 |
| 11131HUAS | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL A UTILIZAR MEDIR COMPACTO P.U.O.T. | M3 | OE | 129.09 | $854.62 | $102,631.32 | | - | | - | 180.320 | 154,105.08 | | - | | - | 13.703 | 11,710.45 | 194.02 | 165,815.53 | -73.93 | -63,184.21 |
| 12076 | MURETE DE ENRASE PARA CIMENTACIÓN CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO P.U.O.T. | M2 | OE | 81.40 | $839.13 | $68,305.18 | | - | | - | 55.820 | 46,840.24 | | - | | - | | - | 55.82 | 46,840.24 | 25.58 | 21,464.94 |
| 12010 | CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INCLUYE EXTENDIDO Y/O COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCIÓN DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES P.U.O.T. | M3 | OE | | $5,927.49 | | | | | | 6.660 | 39,477.08 | | - | | - | | - | 6.66 | 39,477.08 | -6.66 | -39,477.08 |
| 12021 | CIMBRA DE CONTACTO PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO P.U.O.T. | M2 | OE | | $506.56 | | | | | | 26.560 | 13,454.86 | | - | | - | | - | 26.56 | 13,454.86 | -26.56 | -13,454.86 |
| 12034 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS P.U.O.T. | KG | OE | | $77.26 | | | | | | 237.400 | 18,341.52 | | - | | - | | - | 237.40 | 18,341.52 | -237.40 | -18,341.52 |
| | | | | | CIMENTACIÓN | $263,855.59 | | $0.00 | | $0.00 | | $433,031.76 | | $0.00 | | $0.00 | | $26,974.12 | | $460,005.88 | | -$196,150.29 |
| | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31200 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN POZOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRASLAPES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS VIGENTES, SILLETAS PLASTICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T. | M2 | OE | 281.60 | $97.75 | $27,545.95 | | - | | - | 293.640 | 28,703.31 | | - | | - | 160.850 | 15,723.09 | 454.49 | 44,426.40 | -172.89 | -16,880.45 |
| 31220 | PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS MAXIMO DE 3.00 X 3.00 M ACABADO RUGOSO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO FINO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA, MATERIALES, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | OE | 281.60 | $695.29 | $195,932.72 | | - | | - | 284.678 | 197,933.49 | | - | | - | 160.850 | 111,837.40 | 445.53 | 309,770.89 | -163.73 | -113,838.17 |
| 31250 | ROCAPE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECCION DE 15 X 30 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 Y BASTON DE 1.40 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25CM INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESPERDICIOS, HABILITADO DE ACERO COLADO, VIBRADO DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | ML | OE | 129.20 | $922.07 | $119,131.44 | | - | | - | 88.600 | 81,695.40 | | - | | - | | - | 88.60 | 81,695.40 | 40.60 | 37,436.04 |
| 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS Y/O PLAZAS INCLUYE CIMBRA, CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, UNA VARILLA DE ACERO DEL #3 FY = 4,200 KG/CM2 A TODO LO LARGO DE LA NARIZ Y ESTRIBOS DE ACERO DEL #2 FY = 2,530 KG/CM2 @ 25 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | ML | OE | 129.20 | $385.35 | $49,787.22 | | - | | - | | - | 74.249 | 28,611.70 | | - | | - | 74.25 | 28,611.70 | 54.95 | 21,175.52 |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |
| 34059A | ELABORACION DE ROTULO DE "GOBIERNO DEL ESTADO" SOBRE PISOS DE CONCRETO EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACION MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | OE | 1.00 | $10,313.28 | $10,313.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 10,313.28 | 1.00 | 10,313.28 | 0.00 | 0.00 |
| 34059B | ELABORACIÓN DE ROTULO SOBRE PISOS EN CUALQUIER ACABADO, CON LA TIPOGRAFIA, COLORES Y MEDIDAS SEGUN PLANO DE DETALLES. ROTULACIÓN MANUAL CON PINTURA COMEX TOP DEPORTIVO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO ACABADO BRILLANTE DE PRIMERA CALIDAD. INCLUYE PREPARACION, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | OE | 2.00 | $9,076.56 | $18,153.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 18,153.12 | 2.00 | 18,153.12 | 0.00 | 0.00 |
| 37005 | LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA Y/O LOSETA CERAMICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR CON CEPILLO, AGUA Y LIMPIADOR MULTIUSOS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | M2 | OE | 281.80 | $35.58 | $10,026.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445.530 | 15,851.96 | 445.53 | 15,851.96 | -163.73 | -5,825.52 |
| OE.1000 | CUBIERTA PARA PLAZAS CÍVICAS O CANCHAS MULTIFUNCIONALES, A BASE DE LONA PLASTIFICADA DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y TRATAMIENTO ANTIHONGOS CON ENTRE-EJES DE 20.0 X 6.67MTS SOPORTADA POR COLUMNAS Y TRABES CIRCULARES METÁLICAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN A BASE DE PLANTILLA DE 5.0 CM DE ESPESOR F'C = 100KG/CM2, ZAPATAS 100X100X15 CM F'C= 250KG/CM2 Y DADOS DE CONCRETO 45X45CM ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 5, ESTRIBOS DEL # 3 @ 15CM Y RELLENO CON TEPETATE, ESTRUCTURA FORMADA POR COLUMNAS Y TRABES CIRCULARES METÁLICAS CC DE 4" Y 6" CEDULA 40, EN ACERO A-500 F'Y= 3235 KG/CM2, PLACA DE ACERO A-36, TENSORES DE ACERO ROLADO EN FRÍO DE 1", TUERCAS, ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO EPÓXICO E INORGÁNICO A BASE DE ZINC Y DOS MANOS DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO CATALIZO. CUBIERTA DE LONA CON UN PESO MÍNIMO DE 600GR/M2, RESISTENTE AL CLORO, POLUCIÓN, DECOLORACIÓN Y RASGADO, COLOR SOBRE MUESTRA APROBADA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN (CABLES, TEMPLADORES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y TENSADO). TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, MANIOBRAS, MONTAJE, MAQUINARIA, EQUIPO, SOLDADURA, ACARREOS, CORTES, LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE DESPERDICIOS. EN LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE APEGARAN A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO INFED (E-01, E-02) | M2 | OE | 144.00 | $5,358.23 | $771,585.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 771,585.12 |
| | | | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | | | $1,202,475.30 | | $0.00 | | $0.00 | | $308,332.20 | | $28,611.70 | | $0.00 | | $171,878.85 | | $508,822.75 | | $693,652.55 |

| RESUMEN EDIFICIO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $394,497.02 | $354,823.72 | $0.00 | $43,801.83 | $25,143.50 | $0.00 | $0.00 | $423,769.05 | -$29,272.03 |
| CIMENTACIÓN | $710,293.25 | $583,221.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $583,221.41 | $127,071.84 |
| ESTRUCTURA | $714,373.55 | $688,359.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $688,359.83 | $26,013.72 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $1,692,112.39 | $356,504.89 | $27,625.11 | $1,049,512.55 | $252,360.81 | $0.00 | $195,826.91 | $1,881,830.28 | $10,282.11 |
| HERRERÍA | $478,861.95 | $0.00 | $0.00 | $435,099.96 | $44,392.29 | $0.00 | $0.00 | $480,492.25 | -$1,630.30 |
| INSTALACIONES | $845,193.65 | $0.00 | $0.00 | $277,157.99 | $466,575.84 | $0.00 | $0.00 | $743,733.83 | $101,459.82 |
| CUBO DE TINACOS | $71,769.41 | $0.00 | $0.00 | $55,682.07 | $6,267.20 | $0.00 | $0.00 | $61,949.27 | $9,820.14 |
| MOBILIARIO | $156,967.22 | $0.00 | $0.00 | $101,373.00 | $55,594.22 | $0.00 | $0.00 | $156,967.22 | $0.00 |
| SUBTOTAL EDIFICIO | $5,264,068.44 | 1,982,909.85 | 27,625.11 | 1,963,627.41 | 850,333.86 | 0.00 | 195,826.91 | 5,020,323.14 | 243,745.30 |
| OBRA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| RED ELÉCTRICA | $377,072.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,704.45 | 0.00 | 0.00 | 299,704.45 | 77,368.12 |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POR SUSTITUCION | $140,214.92 | 0.00 | 146,265.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,421.13 | 162,687.05 | -22,472.13 |
| CIMENTACIÓN | $691,174.70 | 0.00 | 667,494.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,122.06 | 691,616.94 | -442.24 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $1,483,934.35 | 0.00 | 403,479.61 | 695,713.07 | 44,414.71 | 0.00 | 67,184.51 | 1,210,791.90 | 273,142.45 |
| HERRERÍA | $36,592.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,207.30 | 0.00 | 0.00 | 62,207.30 | -25,614.77 |
| CONSTRUCCIÓN DE FACHADA | $56,223.36 | 0.00 | 0.00 | 85,421.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,421.45 | -29,198.10 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $317,965.96 | 0.00 | 0.00 | 171,649.01 | 28,373.83 | 0.00 | 59,254.02 | 259,276.86 | 58,689.10 |
| HERRERÍA | $49,790.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,424.11 | 0.00 | 0.00 | 49,424.11 | 365.93 |
| INSTALACIONES | $15,195.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,195.33 |
| REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES | $56,873.21 | 0.00 | 0.00 | 102,675.90 | 0.00 | 914,067.29 | 128,411.25 | 1,145,154.44 | -1,088,281.23 |
| CIMENTACIÓN | $263,855.69 | 0.00 | 0.00 | 433,031.76 | 0.00 | 0.00 | 26,974.12 | 460,005.88 | -196,150.29 |
| ALBAÑILERÍA Y ACABADOS | $1,202,475.30 | 0.00 | 0.00 | 308,332.20 | 28,611.70 | 0.00 | 171,878.85 | 508,822.75 | 693,652.55 |
| SUBTOTAL OBRA EXTERIOR | $4,690,367.94 | 0.00 | 1,217,240.41 | 1,796,823.39 | 511,736.10 | 914,067.29 | 494,245.94 | 4,934,113.13 | -243,745.30 |
| SUBTOTAL | $9,954,436.28 | 1,982,909.85 | 1,244,865.52 | 3,760,450.80 | 1,362,069.96 | 914,067.29 | 690,072.85 | 9,954,436.28 | 0.00 |
| IVA (16 %) | $1,592,709.80 | 317,265.58 | 199,178.48 | 601,672.13 | 217,931.19 | 146,250.77 | 110,411.66 | 1,592,709.80 | 0.00 |
| TOTAL | $11,547,146.08 | 2,300,175.43 | 1,444,044.00 | 4,362,122.93 | 1,580,001.15 | 1,060,318.06 | 800,484.51 | 11,547,146.08 | 0.00 |
| | | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | 690,052.63 | 433,213.20 | 1,308,636.68 | 474,000.35 | 318,095.42 | 240,145.34 | 3,464,143.82 | |

| Nº | PARTIDA Y CONCEPTOS | UNID. | EDIF | Cant. de Contrato | P.U. | IMPORTE | EST. # 1 | | EST. # 2 | | EST. # 3 | | EST. # 4 | | EST. # 5 | | EST. # 6 FIN | | TOTAL CANTIDAD PAGADA | TOTAL IMPORTE PAGADO | TOTAL CANTIDAD POR CANCELAR | TOTAL IMPORTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | Cant. | Importe | | | | |

RESUMEN

| | |
|---|---|
| IMPORTE CONTRATADO | $11,547,146.08 |
| IMPORTE EJERCIDO Y COBRADO POR EL CONTRATISTA | $11,547,146.08 |
| SALDO QUE SE CANCELA DEL CONTRATO | $0.00 |
| IMPORTE ANTICIPO | 3,464,143.82 |
| IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA | 3,464,143.82 |
| SALDO ANTICIPO POR DEVOLVER DEL CONTRATISTA | $0.00 |
| IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA | $49,563.06 |
| IMPORTE TOTAL APLICADA AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA | $49,563.06 |
| IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA | $0.00 |

RESUMEN ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E.

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE ANTICIPO POR DEVOLVER EL CONTRATISTA | $0.00 |
| IMPORTE TOTAL PARA APLICAR AL CONTRATISTA POR SANCIÓN ATRASO DE OBRA | $0.00 |
| TOTAL ADEUDO DEL CONTRATISTA AL I.E.I.F.E. | $0.00 |

SE REUNIERON EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, UBICADA EN ÉBANO, ÉBANO , S.L.P., EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2026, A LAS 10:00 HRS, LOS ABAJO FIRMANTES PARA VERIFICAR QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ALCANCES CONTRATADOS, SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, S.L.P., Y EL CONTRATISTA EL C. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN, REPRESENTADO POR EL MISMO. Y POR LO TANTO QUEDARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y GARANTÍAS DE EQUIPOS ESPECIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA CON FECHA 19 DE MARZO DEL 2026, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., FIANZA N° 2051652-0000. RENUNCIA EL CONTRATISTA A REALIZAR CUALQUIER ULTERIOR RECLAMACIÓN CON CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL A ESTE INSTITUTO.

C. GIOVANNI MAGDIEL MARQUEZ GALVAN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS
RESIDENTE DE OBRA IEIFE

ING ERNESTO VARGAS TINAJERO
DIRECCION DE CONSTRUCCION IEIFE

LIC JOSE JUAN JUACHE HERNANDEZ
DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E

LIC LUIS LEURA ARIAS
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS DEL I.E.I.F.E

LIC MARIA DE LA [illegible]
DIRECTORA GENERAL IEIFE